



R W LIMA ENGENHARIA - EIRELI

CNPJ.: 31.092.698/0001-46

RUA OSWALDO CRUZ Nº 881 SALA 03 - Comunicações/Tabatinga- AM

CONTRATANTE: TOPO PRIME - TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT/AM

LOCAL: AVENIDA CASTELO BRANCO S/Nº - BAIRRO CENTRO

Furo Nº.: SP - 02	DATA: INÍCIO 15/12/2025 - FIM: 18/12/2025	Nº DA FOLHA: 01

P E R F I L E S T R A T I G R Á F I C O

AMOSTRA Ø COROA	NÍVEL DE ÁGUA	Nº DE GOLPES 1º e 2º 30 cm	Nº DE GOLPES 2º e 3º 30 cm	GRÁFICO DE RESISTÊNCIA	PROFUNDIDADE DAS CAMADAS (M)	PERFIL DO MATERIAL	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL
		3	4		1,00		ATERRO DE ARGILA SILTOSA CINZA
		4	4		2,00		
		3	4		3,00		
		3	4		4,00		
	NA 4,45m	4	4		5,00		
		2	2		6,00		AREIA FINA POUCO ARGILOSA VERMELHA FOFA
		3	3		7,00		
		3	3		8,00		
		2	2		9,00		
		3	4		10,00		
		4	4		11,00		
		3	4		12,00		
		2	2		13,00		AREIA FINA ARGILOSA AMARELA FOFA
		3	3		14,00		
		2	3		15,00		
		3	4		16,00		
		4	4		17,00		
		4	4		18,00		ARGILA ARENOSA AMARELA CONSISTÊNCIA MÉDIA A RIJA
		5	6		19,00		
		5	6		20,00		

GRÁFICO DE RESISTÊNCIA: 10 20 30 40 — 80 60 40 20

1,00

10,00

16,00

NÍVEL D'ÁGUA / M	RECUPERAÇÃO (%)	COORDENADAS:
INICIAL: 4,45	FRAGMENTOS / M N	REVESTIMENTO: Ø 2 1/2"
FINAL :	RECUPERAÇÃO NULA E	AMOSTRADOR SPT: Ø INTERNO 1 3/8" Ø EXTERNO 2"
	ROTATIVA	RN:
		COTA N.T.:

ENGº. CIVIL RESPONSÁVEL: RAIMUNDO WALMIR OLIVEIRA DE LIMA - CREA 8471-D/PA Ass: