27.477
v006

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
982844/2025	982844/2025	MINISTERIO DO TURISMO	APOIO A PROJETO DE	APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA VERONICA DE	30/09/2026

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA	ROMIM DE MOURA	RUA GUAPORÉ N.4689 B: CENTRO	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA VERONICA DE CARVALHO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Elaboração do documento	CREA/CAU
IRLAMAIRE DE MENEZES	24818 D/RO

Fiscalização	CREA/CAU	ART/RRT

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
982844/2025	982844/2025	MINISTERIO DO TURISMO	APOIO A PROJETO DE	APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA VERONICA DE	30/09/2026

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA	ROMIM DE MOURA	RUA GUAPORÉ N:4689 B: CENTRO	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA VERONICA DE CARVALHO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Valor Total do Orçamento: R$ 2.911.018,10

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R$)	Preço Total (R$)	Agrupador de Eventos	Frentes de Obra: FRENTE ÚNICA	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 01	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 02	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 03	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 04	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 05
								1	2	3	4	5	6
Meta	**1**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**											
Serviço	1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	612,84	R$ 3.971,20	2-Serviços Preliminares	6,48					
Serviço	1.2	Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18.	UN	1,00	6.842,73	R$ 6.842,73	2-Serviços Preliminares	1,00					
Serviço	1.3	Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7	UN	1,00	4.098,64	R$ 4.098,64	2-Serviços Preliminares	1,00					
Meta	**2**	**ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE**											
Serviço	2.1	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO 22H/MÊS E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 175H/MÊS)	MÊS	8,00	11.310,31	R$ 90.482,48	1-Administração Local		0,84	0,13	1,65	1,98	0,67
Meta	**3**	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**											
Serviço	3.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	75,71	14,66	R$ 1.109,91	3-Demiloções e Retiradas	75,71					
Serviço	3.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	56,78	37,88	R$ 2.150,83	3-Demiloções e Retiradas	56,78					
Serviço	3.3	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	112,52	38,76	R$ 4.361,28	3-Demiloções e Retiradas	112,52					
Serviço	3.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	600,23	10,15	R$ 6.092,33	3-Demiloções e Retiradas	600,23					
Serviço	3.5	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	337,00	6,91	R$ 2.328,67	3-Demiloções e Retiradas	337,00					
Serviço	3.6	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	20,00	2,42	R$ 48,40	3-Demiloções e Retiradas	20,00					
Serviço	3.7	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	19,42	R$ 194,20	3-Demiloções e Retiradas	10,00					
Serviço	3.8	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	28,43	R$ 211,80	3-Demiloções e Retiradas	7,45					
Serviço	3.9	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	90,00	2,80	R$ 252,00	3-Demiloções e Retiradas	90,00					
Serviço	3.10	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	930,00	5,45	R$ 5.068,50	3-Demiloções e Retiradas	930,00					
Serviço	3.11	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (REMOÇÃO DE PINGADEIRA)	M2	57,75	5,45	R$ 314,74	3-Demiloções e Retiradas	57,75					

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
982844/2025	982844/2025	MINISTERIO DO TURISMO	APOIO A PROJETO DE	APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA VERONICA DE	30/09/2026

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA	ROMIM DE MOURA	RUA GUAPORÉ N:4689 B: CENTRO	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA VERONICA DE CARVALHO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Valor Total do Orçamento: R$ 2.911.018,10

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R$)	Preço Total (R$)	Agrupador de Eventos	Frentes de Obra: ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 06	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 07	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 08			
								7	8	9	10	11	12
Meta	1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	612,84	R$ 3.971,20	2-Serviços Preliminares						
Serviço	1.2	Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18.	UN	1,00	6.842,73	R$ 6.842,73	2-Serviços Preliminares						
Serviço	1.3	Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7	UN	1,00	4.098,64	R$ 4.098,64	2-Serviços Preliminares						
Meta	2	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE											
Serviço	2.1	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO 22H/MÊS E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 175H/MÊS)	MÊS	8,00	11.310,31	R$ 90.482,48	1-Administração Local	1,18	0,77	0,78			
Meta	3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS											
Serviço	3.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	75,71	14,66	R$ 1.109,91	3-Demiloções e Retiradas						
Serviço	3.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	56,78	37,88	R$ 2.150,83	3-Demiloções e Retiradas						
Serviço	3.3	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	112,52	38,76	R$ 4.361,28	3-Demiloções e Retiradas						
Serviço	3.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	600,23	10,15	R$ 6.092,33	3-Demiloções e Retiradas						
Serviço	3.5	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	337,00	6,91	R$ 2.328,67	3-Demiloções e Retiradas						
Serviço	3.6	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	20,00	2,42	R$ 48,40	3-Demiloções e Retiradas						
Serviço	3.7	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	19,42	R$ 194,20	3-Demiloções e Retiradas						
Serviço	3.8	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	28,43	R$ 211,80	3-Demiloções e Retiradas						
Serviço	3.9	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	90,00	2,80	R$ 252,00	3-Demiloções e Retiradas						
Serviço	3.10	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	930,00	5,45	R$ 5.068,50	3-Demiloções e Retiradas						
Serviço	3.11	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (REMOÇÃO DE PINGADEIRA)	M2	57,75	5,45	R$ 314,74	3-Demiloções e Retiradas						

Valor Total do Orçamento: R$ 2.911.018,10

							Frentes de Obra:	FRENTE ÚNICA	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 01	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 02	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 03	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 04	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 05
Nível	**Item**	**Descrição**	**Unid.**	**Qtde.**	**Preço Unit. (R$)**	**Preço Total (R$)**	**Agrupador de Eventos**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Serviço	3.12	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	710,00	4,49	R$ 3.187,90	3-Demiloções e Retiradas	710,00					
Serviço	3.13	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	9,51	88,17	R$ 838,50	3-Demiloções e Retiradas	9,51					
Serviço	3.14	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	4.249,36	0,85	R$ 3.611,96	3-Demiloções e Retiradas	4.249,36					
Serviço	3.15	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	710,00	4,45	R$ 3.159,50	3-Demiloções e Retiradas	710,00					
Serviço	3.16	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	146,94	R$ 7.683,49	3-Demiloções e Retiradas	52,29					
Meta	**4**	**REVESTIMENTO DE PISO**											
Serviço	4.1	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS	M2	112,52	281,17	R$ 31.637,25	4-Revestimento de Piso	112,52					
Serviço	4.2	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026	M2	315,00	227,93	R$ 71.797,95	4-Revestimento de Piso	315,00					
Serviço	4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	525,00	172,49	R$ 90.557,25	4-Revestimento de Piso	525,00					
Serviço	4.4	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	3,06	1.333,77	R$ 4.081,34	4-Revestimento de Piso	3,06					
Meta	**5**	**REVESTIMENTO PAREDE**											
Serviço	5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	390,25	137,57	R$ 53.686,69	5-Revestimento de Parede	390,25					
Meta	**6**	**ALVENARIA**											
Serviço	6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	174,05	R$ 2.784,80	6-Alvenaria	16,00					
Serviço	6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	9,76	R$ 312,32	6-Alvenaria	32,00					
Serviço	6.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	32,00	94,15	R$ 3.012,80	6-Alvenaria	32,00					
Serviço	6.4	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	12.332,03	R$ 12.332,03	6-Alvenaria	1,00					
Meta	**7**	**COBERTURA TELHAMENTO**											
Serviço	7.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	940,00	254,92	R$ 239.624,80	7-Cobertura Telhamento	940,00					
Meta	**8**	**COBERTURA CALHAS,RUFOS, E CHAPIM**											

Valor Total do Orçamento: R$ 2.911.018,10

							Frentes de Obra:	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 06	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 07	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 08			
Nível	**Item**	**Descrição**	**Unid.**	**Qtde.**	**Preço Unit. (R$)**	**Preço Total (R$)**	**Agrupador de Eventos**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Serviço	3.12	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	710,00	4,49	R$ 3.187,90	3-Demiloções e Retiradas						
Serviço	3.13	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	9,51	88,17	R$ 838,50	3-Demiloções e Retiradas						
Serviço	3.14	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	4.249,36	0,85	R$ 3.611,96	3-Demiloções e Retiradas						
Serviço	3.15	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	710,00	4,45	R$ 3.159,50	3-Demiloções e Retiradas						
Serviço	3.16	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	146,94	R$ 7.683,49	3-Demiloções e Retiradas						
Meta	**4**	**REVESTIMENTO DE PISO**											
Serviço	4.1	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS	M2	112,52	281,17	R$ 31.637,25	4-Revestimento de Piso						
Serviço	4.2	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026	M2	315,00	227,93	R$ 71.797,95	4-Revestimento de Piso						
Serviço	4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	525,00	172,49	R$ 90.557,25	4-Revestimento de Piso						
Serviço	4.4	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	3,06	1.333,77	R$ 4.081,34	4-Revestimento de Piso						
Meta	**5**	**REVESTIMENTO PAREDE**											
Serviço	5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	390,25	137,57	R$ 53.686,69	5-Revestimento de Parede						
Meta	**6**	**ALVENARIA**											
Serviço	6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	174,05	R$ 2.784,80	6-Alvenaria						
Serviço	6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	9,76	R$ 312,32	6-Alvenaria						
Serviço	6.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	32,00	94,15	R$ 3.012,80	6-Alvenaria						
Serviço	6.4	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	12.332,03	R$ 12.332,03	6-Alvenaria						
Meta	**7**	**COBERTURA TELHAMENTO**											
Serviço	7.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	940,00	254,92	R$ 239.624,80	7-Cobertura Telhamento						
Meta	**8**	**COBERTURA CALHAS,RUFOS, E CHAPIM**											

Valor Total do Orçamento: R$ 2.911.018,10

							Frentes de Obra:	FRENTE ÚNICA	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 01	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 02	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 03	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 04	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 05
Nível	**Item**	**Descrição**	**Unid.**	**Qtde.**	**Preço Unit. (R$)**	**Preço Total (R$)**	**Agrupador de Eventos**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Serviço	8.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	130,00	222,65	R$ 28.944,50	8-Cobertura Calhas, Rufos,e Chapim	130,00					
Serviço	8.2	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	207,00	76,54	R$ 15.843,78	8-Cobertura Calhas, Rufos,e Chapim	207,00					
Serviço	8.3	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	251,00	63,21	R$ 15.865,71	8-Cobertura Calhas, Rufos,e Chapim	251,00					
Meta	**9**	**COBERTURA ESTRUTURA INTERNA**											
Serviço	9.1	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	480,00	18,05	R$ 8.664,00	9-Cobertura Extrutura Interna	480,00					
Serviço	9.2	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	918,75	136,15	R$ 125.087,81	9-Cobertura Extrutura Interna	918,75					
Serviço	9.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	432,90	45,38	R$ 19.645,00	9-Cobertura Extrutura Interna	432,90					
Serviço	9.4	Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação	m2	485,85	44,22	R$ 21.484,29	9-Cobertura Extrutura Interna	485,85					
Meta	**10**	**COBERTURA COMPLEMENTO FACHADA**											
Serviço	10.1	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	kg	650,00	24,41	R$ 15.866,50	10-Cobertura Complemento Fachada	650,00					
Serviço	10.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	51,60	87,11	R$ 4.494,88	10-Cobertura Complemento Fachada	51,60					
Serviço	10.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	93,24	R$ 1.118,88	10-Cobertura Complemento Fachada	12,00					
Serviço	10.4	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	14,75	R$ 457,25	10-Cobertura Complemento Fachada	31,00					
Serviço	10.5	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	14,52	R$ 450,12	10-Cobertura Complemento Fachada	31,00					
Meta	**11**	**PINTURA PAREDES**											
Serviço	11.1	Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	3.207,93	9,55	R$ 30.635,73	11-Pintura Paredes	3.207,93					
Serviço	11.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	3.207,93	25,30	R$ 81.160,63	11-Pintura Paredes	3.207,93					
Serviço	11.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3.207,93	19,17	R$ 61.496,02	11-Pintura Paredes	3.207,93					
Meta	**12**	**PINTURA IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE**											
Serviço	12.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	432,90	63,45	R$ 27.467,51	12-Pintura Impermeabilização da Laje	432,90					
Meta	**13**	**PINTURA FORRO**											
Serviço	13.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	432,90	22,52	R$ 9.748,91	13-Pintura Forro	432,90					
Meta	**14**	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**											

Valor Total do Orçamento: R$ 2.911.018,10

							Frentes de Obra:	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 06	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 07	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 08			
Nível	**Item**	**Descrição**	**Unid.**	**Qtde.**	**Preço Unit. (R$)**	**Preço Total (R$)**	**Agrupador de Eventos**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Serviço	8.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	130,00	222,65	R$ 28.944,50	8-Cobertura Calhas, Rufos,e Chapim						
Serviço	8.2	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	207,00	76,54	R$ 15.843,78	8-Cobertura Calhas, Rufos,e Chapim						
Serviço	8.3	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	251,00	63,21	R$ 15.865,71	8-Cobertura Calhas, Rufos,e Chapim						
Meta	**9**	**COBERTURA ESTRUTURA INTERNA**											
Serviço	9.1	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	480,00	18,05	R$ 8.664,00	9-Cobertura Extrutura Interna						
Serviço	9.2	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	918,75	136,15	R$ 125.087,81	9-Cobertura Extrutura Interna						
Serviço	9.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	432,90	45,38	R$ 19.645,00	9-Cobertura Extrutura Interna						
Serviço	9.4	Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação	m2	485,85	44,22	R$ 21.484,29	9-Cobertura Extrutura Interna						
Meta	**10**	**COBERTURA COMPLEMENTO FACHADA**											
Serviço	10.1	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	kg	650,00	24,41	R$ 15.866,50	10-Cobertura Complemento Fachada						
Serviço	10.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	51,60	87,11	R$ 4.494,88	10-Cobertura Complemento Fachada						
Serviço	10.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	93,24	R$ 1.118,88	10-Cobertura Complemento Fachada						
Serviço	10.4	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	14,75	R$ 457,25	10-Cobertura Complemento Fachada						
Serviço	10.5	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	14,52	R$ 450,12	10-Cobertura Complemento Fachada						
Meta	**11**	**PINTURA PAREDES**											
Serviço	11.1	Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	3.207,93	9,55	R$ 30.635,73	11-Pintura Paredes						
Serviço	11.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	3.207,93	25,30	R$ 81.160,63	11-Pintura Paredes						
Serviço	11.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3.207,93	19,17	R$ 61.496,02	11-Pintura Paredes						
Meta	**12**	**PINTURA IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE**											
Serviço	12.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	432,90	63,45	R$ 27.467,51	12-Pintura Impermeabilização da Laje						
Meta	**13**	**PINTURA FORRO**											
Serviço	13.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	432,90	22,52	R$ 9.748,91	13-Pintura Forro						
Meta	**14**	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**											

Valor Total do Orçamento: R$ 2.911.018,10

							Frentes de Obra:	FRENTE ÚNICA	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 01	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 02	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 03	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 04	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 05
Nível	**Item**	**Descrição**	**Unid.**	**Qtde.**	**Preço Unit. (R$)**	**Preço Total (R$)**	**Agrupador de Eventos**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Serviço	14.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.201,70	8,16	R$ 9.805,87	14-Intalações Elétricas	1.201,70					
Serviço	14.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.774,80	12,06	R$ 21.404,09	14-Intalações Elétricas	1.774,80					
Serviço	14.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.019,60	17,06	R$ 17.394,38	14-Intalações Elétricas	1.019,60					
Serviço	14.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,60	40,95	R$ 1.867,32	14-Intalações Elétricas	45,60					
Serviço	14.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	115,70	44,17	R$ 5.110,47	14-Intalações Elétricas	115,70					
Serviço	14.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	23,50	92,22	R$ 2.167,17	14-Intalações Elétricas	23,50					
Serviço	14.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	68,46	128,97	R$ 8.829,29	14-Intalações Elétricas	68,46					
Meta	**15**	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ELETRODUTO**											
Serviço	15.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA	M	21,90	35,99	R$ 788,18	15-Intalações Elétricas Eletroduto	21,90					
Serviço	15.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	M	0,92	15,10	R$ 13,89	15-Intalações Elétricas Eletroduto	0,92					
Serviço	15.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	48,00	13,74	R$ 659,52	15-Intalações Elétricas Eletroduto	48,00					
Serviço	15.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	163,10	33,46	R$ 5.457,33	15-Intalações Elétricas Eletroduto	163,10					
Serviço	15.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	809,20	26,99	R$ 21.840,31	15-Intalações Elétricas Eletroduto	809,20					
Serviço	15.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	1.052,64	R$ 1.052,64	15-Intalações Elétricas Eletroduto	1,00					
Serviço	15.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	867,20	R$ 2.601,60	15-Intalações Elétricas Eletroduto	3,00					
Serviço	15.8	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	UN	130,00	2,27	R$ 295,10	15-Intalações Elétricas Eletroduto	130,00					
Serviço	15.9	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA	UN	4,00	4,80	R$ 19,20	15-Intalações Elétricas Eletroduto	4,00					
Serviço	15.10	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	88,00	24,19	R$ 2.128,72	15-Intalações Elétricas Eletroduto	88,00					

Valor Total do Orçamento: R$ 2.911.018,10

							Frentes de Obra:	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 06	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 07	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 08			
Nível	**Item**	**Descrição**	**Unid.**	**Qtde.**	**Preço Unit. (R$)**	**Preço Total (R$)**	**Agrupador de Eventos**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Serviço	14.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.201,70	8,16	R$ 9.805,87	14-Intalações Elétricas						
Serviço	14.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.774,80	12,06	R$ 21.404,09	14-Intalações Elétricas						
Serviço	14.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.019,60	17,06	R$ 17.394,38	14-Intalações Elétricas						
Serviço	14.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,60	40,95	R$ 1.867,32	14-Intalações Elétricas						
Serviço	14.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	115,70	44,17	R$ 5.110,47	14-Intalações Elétricas						
Serviço	14.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	23,50	92,22	R$ 2.167,17	14-Intalações Elétricas						
Serviço	14.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	68,46	128,97	R$ 8.829,29	14-Intalações Elétricas						
Meta	**15**	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ELETRODUTO**											
Serviço	15.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA	M	21,90	35,99	R$ 788,18	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	M	0,92	15,10	R$ 13,89	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	48,00	13,74	R$ 659,52	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	163,10	33,46	R$ 5.457,33	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	809,20	26,99	R$ 21.840,31	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	1.052,64	R$ 1.052,64	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	867,20	R$ 2.601,60	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.8	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	UN	130,00	2,27	R$ 295,10	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.9	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA	UN	4,00	4,80	R$ 19,20	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.10	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	88,00	24,19	R$ 2.128,72	15-Intalações Elétricas Eletroduto						

Valor Total do Orçamento: R$ 2.911.018,10

							Frentes de Obra:	FRENTE ÚNICA	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 01	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 02	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 03	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 04	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 05
Nível	**Item**	**Descrição**	**Unid.**	**Qtde.**	**Preço Unit. (R$)**	**Preço Total (R$)**	**Agrupador de Eventos**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Serviço	15.11	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"	UN	4,00	775,46	R$ 3.101,84	15-Intalações Elétricas Eletroduto	4,00					
Serviço	15.12	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	26,98	R$ 107,92	15-Intalações Elétricas Eletroduto	4,00					
Serviço	15.13	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	32,66	R$ 65,32	15-Intalações Elétricas Eletroduto	2,00					
Serviço	15.14	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	62,47	R$ 62,47	15-Intalações Elétricas Eletroduto	1,00					
Serviço	15.15	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	17,42	R$ 139,36	15-Intalações Elétricas Eletroduto	8,00					
Serviço	15.16	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	21,49	R$ 85,96	15-Intalações Elétricas Eletroduto	4,00					
Serviço	15.17	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	36,85	R$ 73,70	15-Intalações Elétricas Eletroduto	2,00					
Serviço	15.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN	2,00	410,95	R$ 821,90	15-Intalações Elétricas Eletroduto	2,00					
Serviço	15.19	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	1.191,18	R$ 1.191,18	15-Intalações Elétricas Eletroduto	1,00					
Serviço	15.20	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,00	83,52	R$ 1.002,24	15-Intalações Elétricas Eletroduto	12,00					
Serviço	15.21	IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=125A, 30mA - FORN. E INSTAL. (un)	UN	3,00	440,48	R$ 1.321,44	15-Intalações Elétricas Eletroduto	3,00					
Serviço	15.22	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	65,56	R$ 196,68	15-Intalações Elétricas Eletroduto	3,00					
Serviço	15.23	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	68,24	R$ 682,40	15-Intalações Elétricas Eletroduto	10,00					
Serviço	15.24	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	72,60	R$ 72,60	15-Intalações Elétricas Eletroduto	1,00					
Serviço	15.25	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	173,30	R$ 173,30	15-Intalações Elétricas Eletroduto	1,00					
Serviço	15.26	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	192,30	R$ 384,60	15-Intalações Elétricas Eletroduto	2,00					
Serviço	15.27	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	13,78	R$ 82,68	15-Intalações Elétricas Eletroduto	6,00					
Serviço	15.28	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	15,13	R$ 90,78	15-Intalações Elétricas Eletroduto	6,00					
Serviço	15.29	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	43,16	R$ 431,60	15-Intalações Elétricas Eletroduto	10,00					

Valor Total do Orçamento: R$ 2.911.018,10

							Frentes de Obra:	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 06	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 07	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 08			
Nível	**Item**	**Descrição**	**Unid.**	**Qtde.**	**Preço Unit. (R$)**	**Preço Total (R$)**	**Agrupador de Eventos**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Serviço	15.11	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"	UN	4,00	775,46	R$ 3.101,84	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.12	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	26,98	R$ 107,92	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.13	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	32,66	R$ 65,32	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.14	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	62,47	R$ 62,47	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.15	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	17,42	R$ 139,36	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.16	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	21,49	R$ 85,96	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.17	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	36,85	R$ 73,70	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN	2,00	410,95	R$ 821,90	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.19	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	1.191,18	R$ 1.191,18	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.20	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,00	83,52	R$ 1.002,24	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.21	IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=125A, 30mA - FORN. E INSTAL. (un)	UN	3,00	440,48	R$ 1.321,44	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.22	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	65,56	R$ 196,68	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.23	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	68,24	R$ 682,40	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.24	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	72,60	R$ 72,60	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.25	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	173,30	R$ 173,30	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.26	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	192,30	R$ 384,60	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.27	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	13,78	R$ 82,68	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.28	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	15,13	R$ 90,78	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.29	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	43,16	R$ 431,60	15-Intalações Elétricas Eletroduto						

Valor Total do Orçamento: R$ 2.911.018,10

							Frentes de Obra:	FRENTE ÚNICA	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 01	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 02	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 03	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 04	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 05
Nível	**Item**	**Descrição**	**Unid.**	**Qtde.**	**Preço Unit. (R$)**	**Preço Total (R$)**	**Agrupador de Eventos**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Serviço	15.30	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	118,00	R$ 236,00	15-Intalações Elétricas Eletroduto	2,00					
Serviço	15.31	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	103,81	R$ 1.038,10	15-Intalações Elétricas Eletroduto	10,00					
Serviço	15.32	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	113,24	R$ 226,48	15-Intalações Elétricas Eletroduto	2,00					
Serviço	15.33	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	73,45	R$ 293,80	15-Intalações Elétricas Eletroduto	4,00					
Serviço	15.34	PLAFON DE EMBUTIR LED QUADRADO 24W 6500K	UND	90,00	189,85	R$ 17.086,50	15-Intalações Elétricas Eletroduto	90,00					
Serviço	15.35	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	90,00	12,23	R$ 1.100,70	15-Intalações Elétricas Eletroduto	90,00					
Serviço	15.36	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	13,00	21,19	R$ 275,47	15-Intalações Elétricas Eletroduto	13,00					
Serviço	15.37	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	1,00	23,76	R$ 23,76	15-Intalações Elétricas Eletroduto	1,00					
Serviço	15.38	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	2,00	5,95	R$ 11,90	15-Intalações Elétricas Eletroduto	2,00					
Meta	**16**	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**											
Serviço	16.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	462,13	R$ 924,26	16-Instalações Hidrossanitárias	2,00					
Serviço	16.2	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	16,35	924,29	R$ 15.112,14	16-Instalações Hidrossanitárias	16,35					
Serviço	16.3	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	59,00	1.312,40	R$ 77.431,60	16-Instalações Hidrossanitárias	59,00					
Serviço	16.4	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	600,03	R$ 7.800,39	16-Instalações Hidrossanitárias	13,00					
Serviço	16.5	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	874,14	R$ 11.363,82	16-Instalações Hidrossanitárias	13,00					
Serviço	16.6	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. O assento deverá ser compatível com o sanitário	un	13,00	66,75	R$ 867,75	16-Instalações Hidrossanitárias	13,00					
Serviço	16.7	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	992,39	R$ 1.984,78	16-Instalações Hidrossanitárias	2,00					
Serviço	16.8	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	194,74	R$ 778,96	16-Instalações Hidrossanitárias	4,00					

Valor Total do Orçamento: R$ 2.911.018,10

							Frentes de Obra:	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 06	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 07	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 08			
Nível	**Item**	**Descrição**	**Unid.**	**Qtde.**	**Preço Unit. (R$)**	**Preço Total (R$)**	**Agrupador de Eventos**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Serviço	15.30	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	118,00	R$ 236,00	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.31	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	103,81	R$ 1.038,10	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.32	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	113,24	R$ 226,48	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.33	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	73,45	R$ 293,80	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.34	PLAFON DE EMBUTIR LED QUADRADO 24W 6500K	UND	90,00	189,85	R$ 17.086,50	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.35	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	90,00	12,23	R$ 1.100,70	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.36	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	13,00	21,19	R$ 275,47	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.37	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	1,00	23,76	R$ 23,76	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Serviço	15.38	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	2,00	5,95	R$ 11,90	15-Intalações Elétricas Eletroduto						
Meta	**16**	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**											
Serviço	16.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	462,13	R$ 924,26	16-Instalações Hidrossanitárias						
Serviço	16.2	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	16,35	924,29	R$ 15.112,14	16-Instalações Hidrossanitárias						
Serviço	16.3	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	59,00	1.312,40	R$ 77.431,60	16-Instalações Hidrossanitárias						
Serviço	16.4	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	600,03	R$ 7.800,39	16-Instalações Hidrossanitárias						
Serviço	16.5	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	874,14	R$ 11.363,82	16-Instalações Hidrossanitárias						
Serviço	16.6	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. O assento deverá ser compatível com o sanitário	un	13,00	66,75	R$ 867,75	16-Instalações Hidrossanitárias						
Serviço	16.7	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	992,39	R$ 1.984,78	16-Instalações Hidrossanitárias						
Serviço	16.8	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	194,74	R$ 778,96	16-Instalações Hidrossanitárias						

Valor Total do Orçamento: R$ 2.911.018,10

							Frentes de Obra:	FRENTE ÚNICA	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 01	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 02	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 03	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 04	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 05
Nível	**Item**	**Descrição**	**Unid.**	**Qtde.**	**Preço Unit. (R$)**	**Preço Total (R$)**	**Agrupador de Eventos**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Serviço	16.9	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	225,48	R$ 2.931,24	16-Instalações Hidrossanitárias	13,00					
Serviço	16.10	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	41,00	1.228,78	R$ 50.379,98	16-Instalações Hidrossanitárias	41,00					
Serviço	16.11	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	314,33	R$ 942,99	16-Instalações Hidrossanitárias	3,00					
Serviço	16.12	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	323,61	R$ 1.941,66	16-Instalações Hidrossanitárias	6,00					
Serviço	16.13	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	300,38	R$ 2.403,04	16-Instalações Hidrossanitárias	8,00					
Serviço	16.14	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	1.173,46	R$ 5.867,30	16-Instalações Hidrossanitárias	5,00					
Serviço	16.15	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	101,45	R$ 811,60	16-Instalações Hidrossanitárias	8,00					
Serviço	16.16	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	5,00	85,42	R$ 427,10	16-Instalações Hidrossanitárias	5,00					
Serviço	16.17	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	13,00	85,42	R$ 1.110,46	16-Instalações Hidrossanitárias	13,00					
Serviço	16.18	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	62,47	R$ 249,88	16-Instalações Hidrossanitárias	4,00					
Serviço	16.19	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	91,37	R$ 365,48	16-Instalações Hidrossanitárias	4,00					
Serviço	16.20	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	48,00	23,62	R$ 1.133,76	16-Instalações Hidrossanitárias	48,00					
Serviço	16.21	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	32,00	9,88	R$ 316,16	16-Instalações Hidrossanitárias	32,00					
Serviço	16.22	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	18,00	43,22	R$ 777,96	16-Instalações Hidrossanitárias	18,00					
Meta	**17**	**ESQUADRIAS**											
Serviço	17.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	55,72	1.797,30	R$ 100.145,56	17-Esquadrias	55,72					
Serviço	17.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	36,00	151,41	R$ 5.450,76	17-Esquadrias	36,00					
Serviço	17.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	27,33	1.041,39	R$ 28.461,19	17-Esquadrias	27,33					

Valor Total do Orçamento: R$ 2.911.018,10

							Frentes de Obra:	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 06	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 07	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 08			
Nível	**Item**	**Descrição**	**Unid.**	**Qtde.**	**Preço Unit. (R$)**	**Preço Total (R$)**	**Agrupador de Eventos**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Serviço	16.9	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	225,48	R$ 2.931,24	16-Instalações Hidrossanitárias						
Serviço	16.10	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	41,00	1.228,78	R$ 50.379,98	16-Instalações Hidrossanitárias						
Serviço	16.11	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	314,33	R$ 942,99	16-Instalações Hidrossanitárias						
Serviço	16.12	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	323,61	R$ 1.941,66	16-Instalações Hidrossanitárias						
Serviço	16.13	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	300,38	R$ 2.403,04	16-Instalações Hidrossanitárias						
Serviço	16.14	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	1.173,46	R$ 5.867,30	16-Instalações Hidrossanitárias						
Serviço	16.15	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	101,45	R$ 811,60	16-Instalações Hidrossanitárias						
Serviço	16.16	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	5,00	85,42	R$ 427,10	16-Instalações Hidrossanitárias						
Serviço	16.17	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	13,00	85,42	R$ 1.110,46	16-Instalações Hidrossanitárias						
Serviço	16.18	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	62,47	R$ 249,88	16-Instalações Hidrossanitárias						
Serviço	16.19	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	91,37	R$ 365,48	16-Instalações Hidrossanitárias						
Serviço	16.20	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	48,00	23,62	R$ 1.133,76	16-Instalações Hidrossanitárias						
Serviço	16.21	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	32,00	9,88	R$ 316,16	16-Instalações Hidrossanitárias						
Serviço	16.22	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	18,00	43,22	R$ 777,96	16-Instalações Hidrossanitárias						
Meta	**17**	**ESQUADRIAS**											
Serviço	17.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	55,72	1.797,30	R$ 100.145,56	17-Esquadrias						
Serviço	17.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	36,00	151,41	R$ 5.450,76	17-Esquadrias						
Serviço	17.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	27,33	1.041,39	R$ 28.461,19	17-Esquadrias						

Valor Total do Orçamento: R$ 2.911.018,10

							Frentes de Obra:	FRENTE ÚNICA	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 01	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 02	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 03	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 04	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 05
Nível	**Item**	**Descrição**	**Unid.**	**Qtde.**	**Preço Unit. (R$)**	**Preço Total (R$)**	**Agrupador de Eventos**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Serviço	17.4	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	244,70	R$ 12.969,10	17-Esquadrias	53,00					
Meta	**18**	**REDE LÓGICA**											
Serviço	18.1	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	1.499,74	R$ 1.499,74	18-Rede Lógica	1,00					
Serviço	18.2	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	1,00	1.582,46	R$ 1.582,46	18-Rede Lógica	1,00					
Serviço	18.3	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	un	1,00	934,56	R$ 934,56	18-Rede Lógica	1,00					
Serviço	18.4	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	20,00	47,59	R$ 951,80	18-Rede Lógica	20,00					
Serviço	18.5	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO LSZH	M	700,00	7,35	R$ 5.145,00	18-Rede Lógica	700,00					
Serviço	18.6	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	UN	120,00	3,26	R$ 391,20	18-Rede Lógica	120,00					
Serviço	18.7	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	UN	32,00	23,22	R$ 743,04	18-Rede Lógica	32,00					
Meta	**19**	**PPCIP HIDRANTES**											
Serviço	19.1	HIDRANTE SIMPLES H1	UN	1,00	2.974,59	R$ 2.974,59	19-PPCIP Hidrantes	1,00					
Serviço	19.2	HIDRANTE SIMPLES H2	UN	1,00	2.974,59	R$ 2.974,59	19-PPCIP Hidrantes	1,00					
Serviço	19.3	HIDRANTE SIMPLES H3	UN	1,00	2.974,59	R$ 2.974,59	19-PPCIP Hidrantes	1,00					
Serviço	19.4	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	1.805,45	R$ 1.805,45	19-PPCIP Hidrantes	1,00					
Meta	**20**	**PPCIP EXTINTORES**											
Serviço	20.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	7,00	330,91	R$ 2.316,37	20-PPCIP Extintores	7,00					
Serviço	20.2	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	3,00	829,05	R$ 2.487,15	20-PPCIP Extintores	3,00					
Meta	**21**	**PPCIP PORTA DE EMERGENCIA**											
Serviço	21.1	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	806,34	R$ 11.304,89	21-PPCIP Porta de Emergencia	14,02					
Meta	**22**	**PPCIP ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO**											
Serviço	22.1	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,00	23,27	R$ 93,08	22-PPCIP Iluminação e Sinalização	4,00					
Serviço	22.2	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	18,00	26,91	R$ 484,38	22-PPCIP Iluminação e Sinalização	18,00					
Serviço	22.3	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	25,00	43,38	R$ 1.084,50	22-PPCIP Iluminação e Sinalização	25,00					

Valor Total do Orçamento: R$ 2.911.018,10

							Frentes de Obra:	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 06	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 07	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 08			
Nível	**Item**	**Descrição**	**Unid.**	**Qtde.**	**Preço Unit. (R$)**	**Preço Total (R$)**	**Agrupador de Eventos**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Serviço	17.4	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	244,70	R$ 12.969,10	17-Esquadrias						
Meta	**18**	**REDE LÓGICA**											
Serviço	18.1	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	1.499,74	R$ 1.499,74	18-Rede Lógica						
Serviço	18.2	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	1,00	1.582,46	R$ 1.582,46	18-Rede Lógica						
Serviço	18.3	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	un	1,00	934,56	R$ 934,56	18-Rede Lógica						
Serviço	18.4	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	20,00	47,59	R$ 951,80	18-Rede Lógica						
Serviço	18.5	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO LSZH	M	700,00	7,35	R$ 5.145,00	18-Rede Lógica						
Serviço	18.6	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	UN	120,00	3,26	R$ 391,20	18-Rede Lógica						
Serviço	18.7	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	UN	32,00	23,22	R$ 743,04	18-Rede Lógica						
Meta	**19**	**PPCIP HIDRANTES**											
Serviço	19.1	HIDRANTE SIMPLES H1	UN	1,00	2.974,59	R$ 2.974,59	19-PPCIP Hidrantes						
Serviço	19.2	HIDRANTE SIMPLES H2	UN	1,00	2.974,59	R$ 2.974,59	19-PPCIP Hidrantes						
Serviço	19.3	HIDRANTE SIMPLES H3	UN	1,00	2.974,59	R$ 2.974,59	19-PPCIP Hidrantes						
Serviço	19.4	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	1.805,45	R$ 1.805,45	19-PPCIP Hidrantes						
Meta	**20**	**PPCIP EXTINTORES**											
Serviço	20.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	7,00	330,91	R$ 2.316,37	20-PPCIP Extintores						
Serviço	20.2	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	3,00	829,05	R$ 2.487,15	20-PPCIP Extintores						
Meta	**21**	**PPCIP PORTA DE EMERGENCIA**											
Serviço	21.1	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	806,34	R$ 11.304,89	21-PPCIP Porta de Emergencia						
Meta	**22**	**PPCIP ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO**											
Serviço	22.1	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,00	23,27	R$ 93,08	22-PPCIP Iluminação e Sinalização						
Serviço	22.2	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	18,00	26,91	R$ 484,38	22-PPCIP Iluminação e Sinalização						
Serviço	22.3	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	25,00	43,38	R$ 1.084,50	22-PPCIP Iluminação e Sinalização						

Valor Total do Orçamento: R$ 2.911.018,10

							Frentes de Obra:	FRENTE ÚNICA	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 01	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 02	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 03	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 04	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 05
Nível	**Item**	**Descrição**	**Unid.**	**Qtde.**	**Preço Unit. (R$)**	**Preço Total (R$)**	**Agrupador de Eventos**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Serviço	22.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,00	45,80	R$ 183,20	22-PPCIP Iluminação e Sinalização	4,00					
Serviço	22.5	Luminária de emergência tipo balizadora - BDI = 15,00	UN	5,00	93,99	R$ 469,95	22-PPCIP Iluminação e Sinalização	5,00					
Serviço	22.6	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	22,00	21,33	R$ 469,26	22-PPCIP Iluminação e Sinalização	22,00					
Meta	**23**	**PPCIP CASA DE MÁQUINAS**											
Serviço	23.1	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	1,00	5.814,17	R$ 5.814,17	23-PPCIP Casa de Máquinas	1,00					
Serviço	23.2	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	1,00	143,69	R$ 143,69	23-PPCIP Casa de Máquinas	1,00					
Serviço	23.3	Niple duplo de ferro galvanizado d=2 1/2"	un	2,00	70,46	R$ 140,92	23-PPCIP Casa de Máquinas	2,00					
Serviço	23.4	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2"	UN	2,00	420,62	R$ 841,24	23-PPCIP Casa de Máquinas	2,00					
Serviço	23.5	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	un	1,00	417,82	R$ 417,82	23-PPCIP Casa de Máquinas	1,00					
Serviço	23.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	279,98	R$ 839,94	23-PPCIP Casa de Máquinas	3,00					
Serviço	23.7	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	462,53	R$ 1.387,59	23-PPCIP Casa de Máquinas	3,00					
Serviço	23.8	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	un	1,00	2.397,00	R$ 2.397,00	23-PPCIP Casa de Máquinas	1,00					
Meta	**24**	**PPCIP REDE DE HIDRANTE**											
Serviço	24.1	Tubo em aço-carbono schedule 40 - D = 65 mm (2 1/2")	m	100,00	144,07	R$ 14.407,00	24-PPCIP Rede de Hidrante	100,00					
Serviço	24.2	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	15,00	173,94	R$ 2.609,10	24-PPCIP Rede de Hidrante	15,00					
Serviço	24.3	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	17,00	147,40	R$ 2.505,80	24-PPCIP Rede de Hidrante	17,00					
Serviço	24.4	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	5,00	291,11	R$ 1.455,55	24-PPCIP Rede de Hidrante	5,00					
Serviço	24.5	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	3,00	195,65	R$ 586,95	24-PPCIP Rede de Hidrante	3,00					
Meta	**25**	**PPCIP DETECÇÃO DE ALARME DE INCENDIO**											
Serviço	25.1	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	21,00	153,45	R$ 3.222,45	25-PPCIP Detecção de Alarme de Incendio	21,00					
Serviço	25.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175,00	26,99	R$ 4.723,25	25-PPCIP Detecção de Alarme de Incendio	175,00					

Valor Total do Orçamento: R$ 2.911.018,10

							Frentes de Obra:	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 06	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 07	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 08			
Nível	**Item**	**Descrição**	**Unid.**	**Qtde.**	**Preço Unit. (R$)**	**Preço Total (R$)**	**Agrupador de Eventos**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Serviço	22.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,00	45,80	R$ 183,20	22-PPCIP Iluminação e Sinalização						
Serviço	22.5	Luminária de emergência tipo balizadora - BDI = 15,00	UN	5,00	93,99	R$ 469,95	22-PPCIP Iluminação e Sinalização						
Serviço	22.6	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	22,00	21,33	R$ 469,26	22-PPCIP Iluminação e Sinalização						
Meta	**23**	**PPCIP CASA DE MÁQUINAS**											
Serviço	23.1	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	1,00	5.814,17	R$ 5.814,17	23-PPCIP Casa de Máquinas						
Serviço	23.2	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	1,00	143,69	R$ 143,69	23-PPCIP Casa de Máquinas						
Serviço	23.3	Niple duplo de ferro galvanizado d=2 1/2"	un	2,00	70,46	R$ 140,92	23-PPCIP Casa de Máquinas						
Serviço	23.4	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2"	UN	2,00	420,62	R$ 841,24	23-PPCIP Casa de Máquinas						
Serviço	23.5	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	un	1,00	417,82	R$ 417,82	23-PPCIP Casa de Máquinas						
Serviço	23.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	279,98	R$ 839,94	23-PPCIP Casa de Máquinas						
Serviço	23.7	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	462,53	R$ 1.387,59	23-PPCIP Casa de Máquinas						
Serviço	23.8	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	un	1,00	2.397,00	R$ 2.397,00	23-PPCIP Casa de Máquinas						
Meta	**24**	**PPCIP REDE DE HIDRANTE**											
Serviço	24.1	Tubo em aço-carbono schedule 40 - D = 65 mm (2 1/2")	m	100,00	144,07	R$ 14.407,00	24-PPCIP Rede de Hidrante						
Serviço	24.2	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	15,00	173,94	R$ 2.609,10	24-PPCIP Rede de Hidrante						
Serviço	24.3	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	17,00	147,40	R$ 2.505,80	24-PPCIP Rede de Hidrante						
Serviço	24.4	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	5,00	291,11	R$ 1.455,55	24-PPCIP Rede de Hidrante						
Serviço	24.5	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	3,00	195,65	R$ 586,95	24-PPCIP Rede de Hidrante						
Meta	**25**	**PPCIP DETECÇÃO DE ALARME DE INCENDIO**											
Serviço	25.1	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	21,00	153,45	R$ 3.222,45	25-PPCIP Detecção de Alarme de Incendio						
Serviço	25.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175,00	26,99	R$ 4.723,25	25-PPCIP Detecção de Alarme de Incendio						

Valor Total do Orçamento: R$ 2.911.018,10

							Frentes de Obra:	FRENTE ÚNICA	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 01	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 02	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 03	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 04	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 05
Nível	**Item**	**Descrição**	**Unid.**	**Qtde.**	**Preço Unit. (R$)**	**Preço Total (R$)**	**Agrupador de Eventos**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Serviço	25.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	7,24	R$ 2.534,00	25-PPCIP Detecção de Alarme de Incendio	350,00					
Serviço	25.4	Sirene áudiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	2,00	293,22	R$ 586,44	25-PPCIP Detecção de Alarme de Incendio	2,00					
Serviço	25.5	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	5,00	98,42	R$ 492,10	25-PPCIP Detecção de Alarme de Incendio	5,00					
Meta	**26**	**SISTEMA DE ILUMINAÇÃO**											
Serviço	26.1	Moving Head LED (Efeito palco / show) Moving Head - LED, DMX, uso cênico / teatro - BDI = 15,00	UN	20,00	5.175,00	R$ 103.500,00	26-Sistema Iluminação	20,00					
Serviço	26.2	Strobe LED / Efeito estrobo luz de efeito estrobo para cena / efeitos - BDI = 15,00	UN	6,00	1.000,50	R$ 6.003,00	26-Sistema Iluminação	6,00					
Serviço	26.3	Canhão / Refletor LED Refletor / Canhão LED para wash/backlight - BDI = 15,00	UN	16,00	828,00	R$ 13.248,00	26-Sistema Iluminação	16,00					
Serviço	26.4	Telão LED 3.1 Outdoor 6x4 m Tela LED externa (Vídeo, Projeção visual) - BDI = 15,00	UN	1,00	135.316,67	R$ 135.316,67	26-Sistema Iluminação	1,00					
Serviço	26.5	Par / Wash / Luz cenica adicional Refletores LED para luz de cena, fundo, ambiente - BDI = 15,00	UN	12,00	484,92	R$ 5.819,04	26-Sistema Iluminação	12,00					
Serviço	26.6	Acessórios / Infraestrutura (truss, cabos, suporte, dmx, rigging) Estrutura de sustentação + cabeamento +montagem - BDI = 15,00	UN	1,00	9.276,67	R$ 9.276,67	26-Sistema Iluminação	1,00					
Meta	**27**	**FACHADA**											
Serviço	27.1	FORRO DE ACM 4,50 M X 21,00 M FECHAMENTO DA FACHADA - BDI = 15,00	UN	1,00	43.316,67	R$ 43.316,67	27-Fachada	1,00					
Serviço	27.2	FACHADA DE ACM 21,00 M X 1,30 M (FRENTE) (COR CINZA OU PRETO) - BDI = 15,00	UN	1,00	13.490,65	R$ 13.490,65	27-Fachada	1,00					
Serviço	27.3	FACHADA DE ACM 4,50 M X 1,30 M (LATERAIS) (COR CINZA OU PRETO) - BDI = 15,00	UN	2,00	3.871,67	R$ 7.743,34	27-Fachada	2,00					
Serviço	27.4	LETRA CAIXA METÁLICA ALTURA 0,20CM COM ILUMINAÇÃO NA PARTE DE TRAS ESCRITA: TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA VERONICA DE CARVALHO - BDI = 15,00	UN	1,00	8.797,50	R$ 8.797,50	27-Fachada	1,00					
Serviço	27.5	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	43,90	999,26	R$ 43.867,51	27-Fachada	43,90					
Serviço	27.6	PORTA DE ESQUADRIA DE ALUMINIO LINHA SUPREMA 2,00 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO) - BDI = 15,00	UN	2,00	6.977,31	R$ 13.954,62	27-Fachada	2,00					
Serviço	27.7	PAINEL RIPADO EM ALUMINIO AMADEIRADO 7,00 X 6,70 M + INSTALAÇÃO - BDI = 15,00	UN	2,00	40.468,83	R$ 80.937,66	27-Fachada	2,00					
Serviço	27.8	FECHAMENTO DE VIDRO FIXO COM ESQUADRIA DE ALUMINIO 4,80 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO) - BDI = 15,00	UN	2,00	14.873,50	R$ 29.747,00	27-Fachada	2,00					
Meta	**28**	**CALÇADA**											
Serviço	28.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	M2	984,68	5,47	R$ 5.386,20	28-Calçada	984,68					
Serviço	28.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	1.485,55	R$ 73.133,63	28-Calçada	49,23					

Valor Total do Orçamento: R$ 2.911.018,10

							Frentes de Obra:	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 06	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 07	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 08			
Nível	**Item**	**Descrição**	**Unid.**	**Qtde.**	**Preço Unit. (R$)**	**Preço Total (R$)**	**Agrupador de Eventos**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Serviço	25.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	7,24	R$ 2.534,00	25-PPCIP Detecção de Alarme de Incendio						
Serviço	25.4	Sirene áudiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	2,00	293,22	R$ 586,44	25-PPCIP Detecção de Alarme de Incendio						
Serviço	25.5	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	5,00	98,42	R$ 492,10	25-PPCIP Detecção de Alarme de Incendio						
Meta	**26**	**SISTEMA DE ILUMINAÇÃO**											
Serviço	26.1	Moving Head LED (Efeito palco / show) Moving Head - LED, DMX, uso cênico / teatro - BDI = 15,00	UN	20,00	5.175,00	R$ 103.500,00	26-Sistema Iluminação						
Serviço	26.2	Strobe LED / Efeito estrobo luz de efeito estrobo para cena / efeitos - BDI = 15,00	UN	6,00	1.000,50	R$ 6.003,00	26-Sistema Iluminação						
Serviço	26.3	Canhão / Refletor LED Refletor / Canhão LED para wash/backlight - BDI = 15,00	UN	16,00	828,00	R$ 13.248,00	26-Sistema Iluminação						
Serviço	26.4	Telão LED 3.1 Outdoor 6x4 m Tela LED externa (Vídeo, Projeção visual) - BDI = 15,00	UN	1,00	135.316,67	R$ 135.316,67	26-Sistema Iluminação						
Serviço	26.5	Par / Wash / Luz cenica adicional Refletores LED para luz de cena, fundo, ambiente - BDI = 15,00	UN	12,00	484,92	R$ 5.819,04	26-Sistema Iluminação						
Serviço	26.6	Acessórios / Infraestrutura (truss, cabos, suporte, dmx, rigging) Estrutura de sustentação + cabeamento +montagem - BDI = 15,00	UN	1,00	9.276,67	R$ 9.276,67	26-Sistema Iluminação						
Meta	**27**	**FACHADA**											
Serviço	27.1	FORRO DE ACM 4,50 M X 21,00 M FECHAMENTO DA FACHADA - BDI = 15,00	UN	1,00	43.316,67	R$ 43.316,67	27-Fachada						
Serviço	27.2	FACHADA DE ACM 21,00 M X 1,30 M (FRENTE) (COR CINZA OU PRETO) - BDI = 15,00	UN	1,00	13.490,65	R$ 13.490,65	27-Fachada						
Serviço	27.3	FACHADA DE ACM 4,50 M X 1,30 M (LATERAIS) (COR CINZA OU PRETO) - BDI = 15,00	UN	2,00	3.871,67	R$ 7.743,34	27-Fachada						
Serviço	27.4	LETRA CAIXA METÁLICA ALTURA 0,20CM COM ILUMINAÇÃO NA PARTE DE TRAS ESCRITA: TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA VERONICA DE CARVALHO - BDI = 15,00	UN	1,00	8.797,50	R$ 8.797,50	27-Fachada						
Serviço	27.5	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	43,90	999,26	R$ 43.867,51	27-Fachada						
Serviço	27.6	PORTA DE ESQUADRIA DE ALUMINIO LINHA SUPREMA 2,00 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO) - BDI = 15,00	UN	2,00	6.977,31	R$ 13.954,62	27-Fachada						
Serviço	27.7	PAINEL RIPADO EM ALUMINIO AMADEIRADO 7,00 X 6,70 M + INSTALAÇÃO - BDI = 15,00	UN	2,00	40.468,83	R$ 80.937,66	27-Fachada						
Serviço	27.8	FECHAMENTO DE VIDRO FIXO COM ESQUADRIA DE ALUMINIO 4,80 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO) - BDI = 15,00	UN	2,00	14.873,50	R$ 29.747,00	27-Fachada						
Meta	**28**	**CALÇADA**											
Serviço	28.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	M2	984,68	5,47	R$ 5.386,20	28-Calçada						
Serviço	28.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	1.485,55	R$ 73.133,63	28-Calçada						

Valor Total do Orçamento: R$ 2.911.018,10

							Frentes de Obra:	FRENTE ÚNICA	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 01	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 02	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 03	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 04	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 05
Nível	**Item**	**Descrição**	**Unid.**	**Qtde.**	**Preço Unit. (R$)**	**Preço Total (R$)**	**Agrupador de Eventos**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Serviço	28.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	984,68	85,40	R$ 84.091,67	28-Calçada	984,68					
Serviço	28.4	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	40,00	274,71	R$ 10.988,40	28-Calçada	40,00					
Meta	**29**	**PAISAGISMO 1**											
Serviço	29.1	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	14,00	820,92	R$ 11.492,88	29-Paisagismo 1	14,00					
Serviço	29.2	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	100,00	57,63	R$ 5.763,00	29-Paisagismo 1	100,00					
Serviço	29.3	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	21,00	303,48	R$ 6.373,08	29-Paisagismo 1	21,00					
Serviço	29.4	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	310,00	27,67	R$ 8.577,70	29-Paisagismo 1	310,00					
Meta	**30**	**PAISAGISMO 2**											
Serviço	30.1	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	8,00	751,95	R$ 6.015,60	30-Paisagismo 2	8,00					
Serviço	30.2	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	1.539,29	R$ 9.235,74	30-Paisagismo 2	6,00					
Meta	**31**	**DIVERSOS POLTRONA (01)**											
Serviço	31.1	Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS: • Centro-a-centro dos braços: 560 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 55 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão(Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Rebatimento do assento por mola • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73 - BDI = 15,00	UN	108,00	2.085,33	R$ 225.215,64	31-Diversos Poltrona (01)	108,00					
Meta	**32**	**DIVERSOS POLTRONA (02)**											

Valor Total do Orçamento: R$ 2.911.018,10

							Frentes de Obra:	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 06	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 07	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 08			
Nível	**Item**	**Descrição**	**Unid.**	**Qtde.**	**Preço Unit. (R$)**	**Preço Total (R$)**	**Agrupador de Eventos**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Serviço	28.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	984,68	85,40	R$ 84.091,67	28-Calçada						
Serviço	28.4	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	40,00	274,71	R$ 10.988,40	28-Calçada						
Meta	**29**	**PAISAGISMO 1**											
Serviço	29.1	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	14,00	820,92	R$ 11.492,88	29-Paisagismo 1						
Serviço	29.2	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	100,00	57,63	R$ 5.763,00	29-Paisagismo 1						
Serviço	29.3	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	21,00	303,48	R$ 6.373,08	29-Paisagismo 1						
Serviço	29.4	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	310,00	27,67	R$ 8.577,70	29-Paisagismo 1						
Meta	**30**	**PAISAGISMO 2**											
Serviço	30.1	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	8,00	751,95	R$ 6.015,60	30-Paisagismo 2						
Serviço	30.2	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	1.539,29	R$ 9.235,74	30-Paisagismo 2						
Meta	**31**	**DIVERSOS POLTRONA (01)**											
Serviço	31.1	Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS: • Centro-a-centro dos braços: 560 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 55 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão(Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Rebatimento do assento por mola • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73 - BDI = 15,00	UN	108,00	2.085,33	R$ 225.215,64	31-Diversos Poltrona (01)						
Meta	**32**	**DIVERSOS POLTRONA (02)**											

Valor Total do Orçamento: R$ 2.911.018,10

							Frentes de Obra:	FRENTE ÚNICA	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 01	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 02	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 03	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 04	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 05
Nível	**Item**	**Descrição**	**Unid.**	**Qtde.**	**Preço Unit. (R$)**	**Preço Total (R$)**	**Agrupador de Eventos**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Serviço	32.1	Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS: • Centro-a-centro dos braços: 560 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 55 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão(Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Rebatimento do assento por mola • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73 - BDI = 15,00	UN	108,00	2.085,33	R$ 225.215,64	32-Diversos Poltrona (02)	108,00					
Meta	**33**	**DIVERSOS POLTRONA (03)**											
Serviço	33.1	Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS OBESO: • Centro-a-centro dos braços: 800 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 80 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO OBESO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão (Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) • Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Assento por fixo • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73 - BDI = 15,00	UN	10,00	4.170,66	R$ 41.706,60	33-Diversos Poltrona (03)	10,00					
Meta	**34**	**DIVERSOS**											
Serviço	34.1	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	1.240,84	R$ 2.481,68	34-Diversos	2,00					
Serviço	34.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.723,03	R$ 2.723,03	34-Diversos	1,00					
Serviço	34.3	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	956,45	2,71	R$ 2.591,98	34-Diversos	956,45					

ROMIM DE MOURA , 30 de setembro de 2026

Local e Data

							Frentes de Obra:	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 06	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 07	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 08			
Valor Total do Orçamento: R$ 2.911.018,10													
Nível	**Item**	**Descrição**	**Unid.**	**Qtde.**	**Preço Unit. (R$)**	**Preço Total (R$)**	**Agrupador de Eventos**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Serviço	32.1	Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS: • Centro-a-centro dos braços: 560 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 55 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão(Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Rebatimento do assento por mola • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73 - BDI = 15,00	UN	108,00	2.085,33	R$ 225.215,64	32-Diversos Poltrona (02)						
Meta	**33**	**DIVERSOS POLTRONA (03)**											
Serviço	33.1	Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS OBESO: • Centro-a-centro dos braços: 800 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 80 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO OBESO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão (Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) • Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Assento por fixo • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73 - BDI = 15,00	UN	10,00	4.170,66	R$ 41.706,60	33-Diversos Poltrona (03)						
Meta	**34**	**DIVERSOS**											
Serviço	34.1	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	1.240,84	R$ 2.481,68	34-Diversos						
Serviço	34.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.723,03	R$ 2.723,03	34-Diversos						
Serviço	34.3	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	956,45	2,71	R$ 2.591,98	34-Diversos						

ROMIM DE MOURA , 30 de setembro de 2026
Local e Data

Responsável Técnico: IRLAMAIRE DE MENEZES
CREA / CAU: 24818 D/RO

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
982844/2025	982844/2025	MINISTERIO DO TURISMO	APOIO A PROJETO DE	APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA VERONICA	30/09/2026

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA	ROMIM DE MOURA	RUA GUAPORÉ N:4689 B: CENTRO	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA VERONICA DE CARVALHO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Valor de Investimento: R$ 0,00

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	Frente de Obra:	FRENTE ÚNICA	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 01	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 02	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 03	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 04	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 05
					Total por Frente (R$):	**2.820.535,62**	**9.500,66**	**1.470,34**	**18.662,01**	**22.394,41**	**7.577,91**
						1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
6	6.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	32,00		32,00	-	-	-	-	-
6	6.4	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00		1,00	-	-	-	-	-
	7	**COBERTURA TELHAMENTO**				-	-	-	-	-	-
7	7.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	940,00		940,00	-	-	-	-	-
	8	**COBERTURA CALHAS,RUFOS, E CHAPIM**				-	-	-	-	-	-

ROMIM DE MOURA , 30 de setembro de 2026
Local e Data

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
982844/2025	982844/2025	MINISTERIO DO TURISMO	APOIO A PROJETO DE	APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA VERONICA	30/09/2026

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA	ROMIM DE MOURA	RUA GUAPORÉ N:4639 B: CENTRO	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA VERONICA DE CARVALHO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Valor de Investimento: R$ 0,00

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	Frente de Obra: ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 06	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 07	ADMISTRAÇÃO E CONTROLE 08			
					Total por Frente (R$): **13.346,17**	**8.708,94**	**8.822,04**	**-**	**-**	**-**
					7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
6	6.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	32,00	-	-	-	-	-	-
6	6.4	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	-	-	-	-	-	-
	7	**COBERTURA TELHAMENTO**			-	-	-	-	-	-
7	7.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	940,00	-	-	-	-	-	-
	8	**COBERTURA CALHAS,RUFOS, E CHAPIM**			-	-	-	-	-	-

ROMIM DE MOURA , 30 de setembro de 2026
Local e Data

Responsável Técnico: IRLAMAIRE DE MENEZES
CREA / CAU: 24818 D/RO

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
982844/2025	982844/2025	MINISTERIO DO TURISMO	APOIO A PROJETO DE	APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA VERONICA	30/09/2026

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA	ROMIM DE MOURA	RUA GUAPORÉ N:4689 B: CENTRO	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA VERONICA DE CARVALHO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

| Nº do Evento | Título dos Eventos | FRENTE ÚNICA | ADMISTRAÇÃO E CONTRO | ADMISTRAÇÃO E CONTRO | ADMISTRAÇÃO E CONTRO | ADMISTRAÇÃO E CONTRO | ADMISTRAÇÃO E CONTRO | ADMISTRAÇÃO E CONTRO | ADMISTRAÇÃO E CONTRO | ADMISTRAÇÃO E CONTRO | ADMISTRAÇÃO E CONTRO | | | |

Nº do Evento	Título dos Eventos		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			FRENTE ÚNICA	ADMISTRAÇÃO E CONTRO	ADMISTRAÇÃO E CONTRO	ADMISTRAÇÃO E CONTRO	ADMISTRAÇÃO E CONTRO	ADMISTRAÇÃO E CONTRO	ADMISTRAÇÃO E CONTRO	ADMISTRAÇÃO E CONTRO	ADMISTRAÇÃO E CONTRO																																											
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																
	Parcela	**%**		10,46%		1,54%		20,68%		24,92%		8,26%		14,73%		9,67%		9,74%																																	
		R$		304.619,80		44.938,22		601.984,70		725.372,19		240.367,72		428.782,60		281.420,98		283.531,88																																	
	Acumulado	**%**		10,46%		12,01%		32,69%		57,61%		65,86%		80,59%		90,26%		100,00%																																	
		R$		304.619,80		349.558,03		951.542,73		1.676.914,92		1.917.282,64		2.346.065,24		2.627.486,22		2.911.018,10																																	

ROMIM DE MOURA , 30 de setembro de 2026
Local e Data

Responsável Técnico: IRLAMAIRE DE MEN
CREA / CAU: 24818 D/RO

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
982844/2025	982844/2025	MINISTERIO DO TURISMO	APOIO A PROJETO DE	APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA VERONICA	30/09/2026

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA	ROMIM DE MOURA	RUA GUAPORÉ N:4689 B: CENTRO	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA VERONICA DE CARVALHO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

% Realizado Acum.: 100,00% **Período:** 21/03/2027 a 01/04/2027 **Medição:** 18

| Nº do Evento | Título dos Eventos | FRENTE ÚNICA | ADMISTRAÇÃO E CONTRO | ADMISTRAÇÃO E CONTRO | ADMISTRAÇÃO E CONTRO | ADMISTRAÇÃO E CONTRO | ADMISTRAÇÃO E CONTRO | ADMISTRAÇÃO E CONTRO | ADMISTRAÇÃO E CONTRO | ADMISTRAÇÃO E CONTRO | | | |

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		FRENTE ÚNICA	ADMISTRAÇÃO E CONTRO	ADMISTRAÇÃO E CONTRO	ADMISTRAÇÃO E CONTRO	ADMISTRAÇÃO E CONTRO	ADMISTRAÇÃO E CONTRO	ADMISTRAÇÃO E CONTRO	ADMISTRAÇÃO E CONTRO	ADMISTRAÇÃO E CONTRO																																												
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)																																																	

		Datas das medições											
		01/09/2026	15/09/2026	01/10/2026	20/10/2026	30/10/206	10/11/2026	20/11/2026	30/11/2026	10/12/2026	20/12/2026	30/12/2026	10/01/2027
Medições		**Medição 01**	**Medição 02**	**Medição 03**	**Medição 04**	**Medição 05**	**Medição 06**	**Medição 07**	**Medição 08**	**Medição 09**	**Medição 10**	**Medição 11**	**Medição 12**
Período	**%**	1,97%	8,50%	2,71%	0,76%	0,38%	2,15%	6,20%	9,61%	5,72%	10,09%	9,52%	6,94%
	R$	57.307,87	247.311,94	78.938,60	22.256,18	11.073,41	62.599,76	180.491,27	279.634,67	166.545,93	293.593,98	277.161,31	201.957,40
Acumulado	**%**	1,97%	10,46%	13,18%	13,94%	14,32%	16,47%	22,67%	32,28%	38,00%	48,08%	57,61%	64,54%
	R$	57.307,87	304.619,80	383.558,40	405.814,59	416.888,00	479.487,76	659.979,03	939.613,70	1.106.159,63	1.399.753,61	1.676.914,92	1.878.872,32

		Datas das medições											
		20/01/2027	05/02/2027	15/02/2027	01/03/2027	20/03/2027	01/04/2027	20/11/2026	30/11/2026	10/12/2026	20/12/2026	30/12/2026	10/01/2026
Medições		**Medição 13**	**Medição 14**	**Medição 15**	**Medição 16**	**Medição 17**	**Medição 18**	**Medição 19**	**Medição 20**	**Medição 21**	**Medição 22**	**Medição 23**	**Medição 24**
Período	**%**	1,32%	8,57%	6,15%	1,14%	8,53%	**9,74%**						
	R$	38.410,32	249.613,63	179.168,97	33.239,85	248.181,13	**283.531,88**						
Acumulado	**%**	65,86%	74,44%	80,59%	81,73%	90,26%	**100,00%**						
	R$	1.917.282,64	2.166.896,27	2.346.065,24	2.379.305,08	2.627.486,22	**2.911.018,10**						

ROMIM DE MOURA , 30 de setembro de 2026
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal.: 0
CREA / CAU: 0
ART: 0

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Resumo de Acompanhamento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
982844/2025	982844/2025	MINISTERIO DO TURISMO	APOIO A PROJETO DE	APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA VERONICA	30/09/2026

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA	ROMIM DE MOURA	RUA GUAPORÉ N:4689 B: CENTRO	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA VERONICA DE CARVALHO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

ACOMPANHAMENTO

Valor de Investimento: R$ 2.911.018,10

N.º da Medição	Data da medição	Valores Medidos (R$)		% Global		% Global Previsto	Prazo Decorrido (dias)	Equivalente dias-obra	Dias Atraso (-) Adiant. (+)	% Atraso / Adiant.
		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado					
1	01/09/2026	57.307,87	57.307,87	1,97%	1,97%	100,00%	46266	11	-46255	-16881,39%
2	15/09/2026	247.311,94	304.619,80	8,50%	10,46%	100,00%	46280	82	-46198	-16860,58%
3	01/10/2026	78.938,60	383.558,40	2,71%	13,18%	100,00%	46296	93	-46203	-16862,41%
4	20/10/2026	22.256,18	405.814,59	0,76%	13,94%	100,00%	46315	94	-46221	-16868,98%
5	30/10/206	11.073,41	416.888,00	0,38%	14,32%	10,46%	#VALOR!	94	#VALOR!	#VALOR!
6	10/11/2026	62.599,76	479.487,76	2,15%	16,47%	100,00%	46336	97	-46239	-16875,55%
7	20/11/2026	180.491,27	659.979,03	6,20%	22,67%	100,00%	46346	106	-46240	-16875,91%
8	30/11/2026	279.634,67	939.613,70	9,61%	32,28%	100,00%	46356	120	-46236	-16874,45%
9	10/12/2026	166.545,93	1.106.159,63	5,72%	38,00%	100,00%	46366	128	-46238	-16875,18%
10	20/12/2026	293.593,98	1.399.753,61	10,09%	48,08%	100,00%	46376	140	-46236	-16874,45%
11	30/12/2026	277.161,31	1.676.914,92	9,52%	57,61%	100,00%	46386	152	-46234	-16873,72%
12	10/01/2027	201.957,40	1.878.872,32	6,94%	64,54%	100,00%	46397	177	-46220	-16868,61%
13	20/01/2027	38.410,32	1.917.282,64	1,32%	65,86%	100,00%	46407	182	-46225	-16870,44%
14	05/02/2027	249.613,63	2.166.896,27	8,57%	74,44%	100,00%	46423	200	-46223	-16869,71%
15	15/02/2027	179.168,97	2.346.065,24	6,15%	80,59%	100,00%	46433	213	-46220	-16868,61%
16	01/03/2027	33.239,85	2.379.305,08	1,14%	81,73%	100,00%	46447	217	-46230	-16872,26%
17	20/03/2027	248.181,13	2.627.486,22	8,53%	90,26%	100,00%	46466	244	-46222	-16869,34%
18	01/04/2027	283.531,88	2.911.018,10	9,74%	100,00%	100,00%	46478	274	-46204	-16862,77%
Total Medido Acumulado		R$ 2.911.018,10		100,00%			**Dias Adiant. / Atraso:**		-46204	-16862,77%

METAS

# Meta	Valores Medidos Acum. (R$)
1	14.912,57
2	90.482,48
3	40.614,01
4	198.073,79
5	53.686,69
6	18.441,95
7	239.624,80
8	60.653,99
9	174.881,10
10	22.387,63
11	173.292,38
12	27.467,51
13	9.748,91
14	66.578,59
15	65.237,17
16	185.922,31
17	147.026,61
18	11.247,80
19	10.729,22
20	4.803,52

ROMIM DE MOURA , 30 de setembro de 2026
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal.: 0
CREA / CAU: 0
ART: 0

27.477 v006 micro

IRLAMAIRE DE MENEZES:91487730268
Assinado de forma digital por IRLAMAIRE DE MENEZES:91487730268
Dados: 2026.09.30 11:32:57 -04'00'