MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA
SECRETARIA-EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE PARCERIAS INSTITUCIONAIS
COORDENAÇÃO DO PRONER
DIVISÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DE PARCERIAS

NOTIFICAÇÃO Nº 12

CHECK-LIST DE CELEBRAÇÃO - ENGENHARIA			
INFORMAÇÕES GERAIS DA PROPOSTAS			
PROPONENTE/UF	Município de Santarém/PA	**CONVÊNIO/ANO**	965856/2024
PROCESSO SEI	21000.041470/2024-89	**OBJETO**	Execução de Obras ou serviços de engenharia em estradas vicinais
DATA DO ÚLTIMO CHECK-LIST	30/04/2026	**LINK SEI DO CHECKLIST ANTERIOR**	(SEI nº 52298835)
DATA DE EMISSÃO	14/05/2026	**PRAZO PARA ATENDIMENTO**	7 dias

CONSIDERANDO que é responsabilidade do proponente reunir toda documentação jurídica e institucional necessária à celebração da parceria; e

CONSIDERANDO que é responsabilidade desta Unidade Gestora comunicar ao proponente qualquer irregularidade ou imprecisão constatadas no plano de trabalho, que deverá ser sanada no prazo estabelecido pelo concedente, encaminhamos abaixo a diligência da referida proposta.

LEGENDA

- **ATENDIDO:** O documento atende a todos os requisitos solicitados e está em conformidade com as recomendações técnicas.
- **SEM DOCUMENTAÇÃO:** O documento não foi anexado pelo convenente na aba "Projeto Básico" do sistema Transferegov.br
- **PARCIAL:** Os documentos referentes aos itens mencionados não foram encaminhados de forma conjunta ou permanecem incompletos, em desacordo com o solicitado.
- **NÃO SE APLICA:** O projeto não exige a apresentação dos itens em questão.

PROJETO BÁSICO				
Nº	**DOCUMENTO**	**ITEM**	**SUBITEM**	**ATENDIMENTO**
1	**Projeto Básico**	Definição do Objeto	Prazo de Contrato Prevendo Possibilidade de Prorrogação	**ATENDIDO**
			Relatório Fotográfico	**PARCIAL**

		Fundamentação da Contratação	Estudo Técnico Preliminar	ATENDIDO
		Descrição da Solução como um Todo	Memorial Descritivo	ATENDIDO
		Estimativas do Valor da Contratação (Os documentos referentes a este item somente serão analisados se enviados de forma conjunta e com apresentação dos projetos. Caso contrário, **serão considerados pendentes**.)	Planilha Orçamentária	PARCIAL
			Memória de Cálculo dos quantitativos da Planilha	PARCIAL
			Composição do BDI	ATENDIDO
			Composições de Serviços	PARCIAL
			Cronograma Físico - Financeiro	PARCIAL
		ART – Anotação de Responsabilidade Técnica	Projetos e Orçamentos	ATENDIDO
2	**Plano de Sustentabilidade**	–	–	PARCIAL
3	**Licença Ambiental**	Licença Ambiental da Estrada Vicinal	–	PARCIAL
		Licença Ambiental da Jazida ou Declaração de Responsabilidade pela Obtenção do Licenciamento Ambiental da Jazida.	–	ATENDIDO
4	**Documentos Complementares**	Declaração do Prefeito indicando um Engenheiro como Responsável Técnico OU Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de Fiscalização do Engenheiro Responsável pelo Acompanhamento da Obra.	–	ATENDIDO
		Declaração de Conformidade em Acessibilidade e Lista de Verificação de Acessibilidade com ART *(Anotação de Responsabilidade Técnica).*	–	ATENDIDO
		Documento de Propriedade do Terreno *(Documento de Domínio Público da área ou*	–	PARCIAL

		Declaração registrado em Cartório).		
		Declaração de Desonerado e Sem Desoneração - Lei nº 13.161, de 31 de Agosto de 2015.	–	PARCIAL
		Declaração de Veracidade Técnica dos Dados	–	SEM DOCUMENTAÇÃO
5	**Projetos** (Os documentos referentes a este item somente serão analisados se encaminhados juntamente com os documentos do item "Estimativas do Valor da Contratação". **Caso contrário, serão considerados pendentes**.)	Levantamentos Topográficos (Corte e Aterro / Perfil Longitudinal)	–	ATENDIDO
		Seção tipo	–	PARCIAL
		Mapa ou Croqui com a localização da Estrada ou Projeto com Traçado da Estrada	–	ATENDIDO
		Terraplanagem (Quadro de volumes)	–	PARCIAL
		Drenagem	Dimensionamento do Dispositivo	SEM DOCUMENTAÇÃO
			Estudo Hidrológico	SEM DOCUMENTAÇÃO
		Dimensionamento do Pavimento	–	PARCIAL

APONTAMENTOS

PROJETO BÁSICO:

- Ao final do Projeto Básico, informar as datas de início e fim de vigência conforme Transferegov.

Data Início de Vigência	30/12/2024
Data Término de Vigência Atual	30/08/2027

-

ITEM - DEFINIÇÃO DO OBJETO

- Solicita-se a correção dos dados do quadro "Informações Gerais". Quanto ao item Objetos Eixo, ele deverá estar conforme Instrução Normativa MAPA Nº 25, de 12 de julho de 2023 e quanto a "Data da Vigência", alinhar conforme Transferegov (30/08/2027).
- Relatório Fotográfico:

1. As fotos do relatório devem conter a indicação de início fim dos trechos. Solicita-se o ajuste nas legendas;
2. As fotos devem ser retiradas em um único sentido;
3. Solicita-se a apresentação de relatório fotográfico também para jazida;

4. Recomenda-se apresentar fotos dos dois locais que serão instalados os bueiros.
5. **Não serão aceitos relatórios fotográficos que não atendam às observações acima solicitadas.**

ITEM - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

- Planilha Orçamentária:

1. É necessário que se apresente a **proposta completa** de cada valor considerado na cotação para a piçarra ou uma declaração informando com mais detalhes o que cada cotação contempla.
2. Não há incidência de BDI para o item de cotação de materiais (item 3.6).
3. O item 3.4 "ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019" está em duplicidade pois o item de "Compactação de aterros a 100% do Proctor normal" já contempla, além da compactação, os serviços de distribuição e conformação do material por meio da motoniveladora e homogeneização do material por meio do trator com grade de discos. Sendo assim, solicita-se a retirada deste item do orçamento.
4. Para obras de pavimentação, deverá ser priorizada a base de dados SICRO3. Sendo assim, para que o orçamento esteja com as mesmas referências de base de dados, solicita-se a substituição da composição 102303 - SINAPI "ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021" pela 4805757 - SICRO3 "Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria" e a composição 93369 - SINAPI "REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023" pela 4815671 SICRO3 "Reaterro e compactação com soquete vibratório".

- Memória de Cálculo dos Quantitativos da Planilha:

1. Foi apresentado que adotou-se espessura de 20 cm para tendo em vista o alto volume de tráfego nas rotas, embasado no Manual de Implantação Básica do DNIT. Recomenda-se que considere a norma específica para revestimento primário (NORMA DNIT 445/2023 – ES), na qual define que a espessura deve estar fundamentada também em parâmetros geotécnicos do subleito (como CBR). Dessa forma, solicita-se a apresentação do dimensionamento que justifique a espessura adotada ou a reavaliação do projeto, de modo a adequá-lo aos critérios técnicos aplicáveis.
2. Observou-se que dentro de alguns trechos há algumas pontes de madeira existentes. Solicita-se fazer o abatimento nas extensões dos trechos e sinalizar em memorial de cálculo.

- Composições de Serviços :

1. Atualizar conforme alterações da planilha orçamentária.

- Cronograma Físico-Financeiro:

1. Questiona-se o prazo de 12 meses previsto para execução da obra, considerando a magnitude e complexidade dos serviços previstos, os quais contemplam majoritariamente execução de revestimento primário e apenas três linhas de bueiros. Observa-se que o cronograma físico-financeiro apresentado resulta em produtividade média aproximada de 3,16 km/mês de revestimento primário, valor que aparenta reduzido frente ao escopo da intervenção. Além disso, o projeto básico já prevê, de forma antecipada, possível necessidade de prorrogação contratual em razão de intempéries e possíveis intercorrências que poderão atrasar a execução dos serviços.

ITEM - PLANO DE SUSTENTABILIDADE

- Atualizar cabeçalho conforme alterações da planilha orçamentária.

ITEM - LICENÇA AMBIENTAL

- Licença Ambiental da Estrada Vicinal:

1. O documento de licenciamento ambiental simplificado não está contemplando todos os trechos do orçamento.

ITEM – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- Documento de Propriedade do Terreno *(Documento de Domínio Público da área ou Declaração registrado em Cartório):*

1. Atualizar cabeçalho do documento conforme alterações da planilha orçamentária.
2. Verificar também a data de fim de vigência do convênio, de modo que fique compatível com o Transferegov.

- Declaração de Desonerado e Sem Desoneração - *Lei nº 13.161, de 31 de Agosto de 2015:*

1. Atualizar cabeçalho do documento conforme alterações da planilha orçamentária.

- Declaração de Veracidade Técnica dos Dados:

1. Solicita-se a apresentação da Declaração de Veracidade Técnica de Dados conforme modelo enviado.

ITEM - PROJETOS

- Solicita-se a apresentação de estudo hidrológico e hidráulico da região referente aos bueiros, acompanhado do respectivo memorial de cálculo e dimensionamento;
- Não ficou muito claro na legenda da prancha 01/155 os locais onde serão instalados os bueiros que foram orçados.
- Solicita-se a apresentação do Projeto de Drenagem com detalhamento dos bueiros orçados. Os detalhes apresentados são genéricos e não estão compatíveis com as extensões orçadas.
- Observou-se que dentro de alguns trechos há algumas pontes de madeira existentes. Solicita-se sinalizar em projeto os comprimentos dela e fazer o abatimento na extensão do trecho.

Observação: Os documentos pendentes e sem documentação devem ser providenciados com a maior brevidade possível a fim de viabilizar a análise integral e a eventual aprovação das peças técnicas.

Documento datado e assinado eletronicamente

LORENA CAROLINA DA SILVA VIEIRA
Contato: +55 (61) 3276-4072
Engenheiro Civil CREA 209.337/D-MG
Ministério da Agricultura e Pecuária - MAPA

Documento assinado eletronicamente por **Lorena Carolina da Silva Vieira**, **ENGENHEIRO CIVIL**, em 14/05/2026, às 17:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º,§ 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **52578951** e o código CRC **1C7441F5**.