SONDAGEM LTDA

Cliente: AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA
Obra: RUA SANTO RAMPELOTTI, 49
Local: ITAJAI - SC

Relatório de Sondagem **N° 0**

Furo SPT 01 **Cota 0,000**

SPT - Standart Penetration Test

Camadas - Classificação dos solos

30 cm finais
30 cm iniciais

Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	NA Inic.	NA Final	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	0	Prof. Camadas (m)
2,0		-5			1	1	1	
					1	1	2	
					1	1	3	
					1	1	4	
					1	1	5	
		-10			1	1	6	
					1	1	7	
					1	1	8	
					1	1	9	
					1	1	10	
		-15			1	1	11	
					1	1	12	12,00
					4	4	13	
					4	4	14	14,00
					10	10	15	
		-20			11	11	16	16,00
					7	8	17	
					6	6	18	
					6	6	19	
					7	7	20	
		-25			6	6	21	
					6	6	22	
					5	6	23	
					5	6	24	
					6	6	25	
		-30			5	5	26	
					6	6	27	
					6	6	28	
					14	15	29	29,00
					32	36	30	
		-35			38	41	31	
					37	40	32	
					30	33	33	
					36	39	34	
					36	39	35	
					40	40	36	
					52	54	37	37,00
							38	

ARGILA

ARGILA ARENOSA

AREIA

ARGILA ARENOSA

AREIA

↑ limite da sondagem.

0 10 20 30 40 50 60

Nível d'agua				Amostrador			Revestimento	Ø	2 3/8	"	Data de execução
NA Inic.	0,70	m	09/09/2026	Ø interno	1 3/8	"	Peso		65,0	kg	Inicio 09/09/2026
NA Final	0,70	m	09/09/2026	Ø externo	2	"	Altura de queda		75,0	cm	término 09/09/2026

Obs: .

Digitadora	ERICK	Eng°	ERICK HARISSON SARTOR	09/09/2026 Folha 01