Obra
Reforma do Fórum Eleitoral de Brejo (24ª ZE)

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,87%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

TRE-MA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS
1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**100,00%** **12.965,81**	75,02% 9.726,82	4,99% 647,49	5,00% 647,88	5,00% 647,88	5,00% 647,88	5,00% 647,88
1.1	Mobilização de equipamentos e utensílios - Reforma do Fórum Eleitoral de Brejo	100,00% 5.508,67	100,00% 5.508,67					
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	100,00% 897,86	100,00% 897,86					
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	100,00% 302,46	100,00% 302,46					
1.4	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	100,00% 280,95	100,00% 280,95					
1.5	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	100,00% 367,64	100,00% 367,64					
1.6	Destocamento de árvores de porte médio e raízes profundas, sem auxílio mecânico	100,00% 1.721,75	100,00% 1.721,75					
1.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	100,00% 1.114,81	16,66% 185,73	16,66% 185,73	16,67% 185,84	16,67% 185,84	16,67% 185,84	16,67% 185,84
1.8	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM	100,00% 2.771,67	16,66% 461,76	16,66% 461,76	16,67% 462,04	16,67% 462,04	16,67% 462,04	16,67% 462,04
2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**100,00%** **45.856,22**	17,14% 7.858,29	10,02% 4.594,90	31,98% 14.665,82	18,60% 8.530,78	9,98% 4.577,56	12,28% 5.628,87
2.1	Despesas com pessoal	100,00% 36.003,76	9,98% 3.593,18	9,66% 3.477,96	37,63% 13.548,21	20,59% 7.413,17	9,61% 3.459,96	12,53% 4.511,27
2.2	Despesas com deslocamento - Reforma do Fórum Eleitoral de Brejo	100,00% 6.704,28	16,66% 1.116,93	16,66% 1.116,93	16,67% 1.117,60	16,67% 1.117,60	16,67% 1.117,60	16,67% 1.117,60
2.3	Licenças e Taxas - ART 2026 - CREA MA	100,00% 713,22	100,00% 713,22					
2.4	Elaboração de PGRSCC - Reforma do Fórum Eleitoral de Brejo	100,00% 2.434,96	100,00% 2.434,96					
3	**COBERTURA**	**100,00%** **53.306,61**	20,96% 11.174,37	30,38% 16.194,40	33,75% 17.989,51	14,91% 7.948,33		
3.1	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	100,00% 1.457,73	100,00% 1.457,73					
3.2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	100,00% 1.259,40	30,00% 377,82	50,00% 629,70	20,00% 251,88			
3.3	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	100,00% 200,69	30,00% 60,21	50,00% 100,35	20,00% 40,14			

3.4	PONTALETE EM MADEIRA - INSTALADO SOBRE LAJE	100,00% 3.304,31	30,00% 991,29	50,00% 1.652,16	20,00% 660,86			
3.5	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	100,00% 5.717,05	30,00% 1.715,12	50,00% 2.858,53	20,00% 1.143,41			
3.6	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	100,00% 21.907,35	30,00% 6.572,21	50,00% 10.953,68	20,00% 4.381,47			
3.7	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	100,00% 881,76			100,00% 881,76			
3.8	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	100,00% 1.771,88			100,00% 1.771,88			
3.9	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA.	100,00% 839,87			50,00% 419,94	50,00% 419,94		
3.10	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	100,00% 7.191,14			50,00% 3.595,57	50,00% 3.595,57		
3.11	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	100,00% 7.865,65			50,00% 3.932,83	50,00% 3.932,83		
3.12	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	100,00% 909,78			100,00% 909,78			
4	**IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS**	**100,00%** **26.416,70**			67,64% 17.869,25	32,36% 8.547,45		
4.1	**IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS DA COBERTURA**	**100,00%** **22.570,05**			70,00% 15.799,04	30,00% 6.771,02		
4.1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	100,00% 592,66			70,00% 414,86	30,00% 177,80		
4.1.2	Remoção de impermeabilização com manta asfaltica	100,00% 848,93			70,00% 594,25	30,00% 254,68		
4.1.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	100,00% 12.728,33			70,00% 8.909,83	30,00% 3.818,50		
4.1.4	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023	100,00% 8.119,75			70,00% 5.683,83	30,00% 2.435,93		
4.1.5	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM MANTA ASFÁLTICA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM	100,00% 280,38			70,00% 196,27	30,00% 84,11		
4.2	**IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS DE PAREDES**	**100,00%** **3.846,65**			53,82% 2.070,22	46,18% 1.776,44		
4.2.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	100,00% 195,97			70,00% 137,18	30,00% 58,79		
4.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	100,00% 1.237,76			70,00% 866,43	30,00% 371,33		
4.2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	100,00% 243,72			70,00% 170,60	30,00% 73,12		

4.2.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA.	100,00% 1.280,00			70,00% 896,00	30,00% 384,00		
4.2.5	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	100,00% 889,20				100,00% 889,20		
5	**PAVIMENTAÇÃO**	**100,00%** **68.765,13**	1,27% 870,06	3,26% 2.242,40	67,89% 46.685,50	27,58% 18.967,18		
5.1	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - PASSEIOS, CALÇADAS E RAMPAS**	**100,00%** **68.765,13**	1,27% 870,06	3,26% 2.242,40	67,89% 46.685,50	27,58% 18.967,18		
5.1.1	RETIRADA PISO BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO C/JUNTAS	100,00% 1.180,44	30,00% 354,13	50,00% 590,22	20,00% 236,09			
5.1.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE ELÉTRICO, SEM REAPROVEITAMENTO.	100,00% 1.719,75	30,00% 515,93	50,00% 859,88	20,00% 343,95			
5.1.3	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	100,00% 1.610,42		30,00% 483,13	70,00% 1.127,29			
5.1.4	DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO	100,00% 1.030,58		30,00% 309,17	70,00% 721,41			
5.1.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	100,00% 6.678,81			70,00% 4.675,17	30,00% 2.003,64		
5.1.6	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	100,00% 7.233,49			70,00% 5.063,44	30,00% 2.170,05		
5.1.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	100,00% 245,65			70,00% 171,96	30,00% 73,70		
5.1.8	Regularização Manual de Terreno	100,00% 5.143,52			70,00% 3.600,46	30,00% 1.543,06		
5.1.9	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	100,00% 550,20			70,00% 385,14	30,00% 165,06		
5.1.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	100,00% 974,52			70,00% 682,16	30,00% 292,36		
5.1.11	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	100,00% 313,57			70,00% 219,50	30,00% 94,07		
5.1.12	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	100,00% 59,29			70,00% 41,50	30,00% 17,79		
5.1.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	100,00% 265,69			70,00% 185,98	30,00% 79,71		
5.1.14	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	100,00% 2.336,84			70,00% 1.635,79	30,00% 701,05		
5.1.15	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, ADJACENTE AO PRÉDIO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO 20 MPA, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL OU POLIDO, NÃO ARMADO	100,00% 39.422,36			70,00% 27.595,65	30,00% 11.826,71		
6	**ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - NICHOS DAS ESQUADRIAS E PÉRGOLAS DO JARDIM DE INVERNO**	**100,00%** **5.093,94**	12,18% 620,45	5,22% 265,91	57,82% 2.945,31	24,78% 1.262,28		

6.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	100,00% 886,35	70,00% 620,45	30,00% 265,91				
6.2	Preparo de substrato por escarificação mecânica para espessuras de até 2,0cm	100,00% 1.336,64			70,00% 935,65	30,00% 400,99		
6.3	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	100,00% 174,11			70,00% 121,88	30,00% 52,23		
6.4	LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO	100,00% 90,18			70,00% 63,13	30,00% 27,05		
6.5	Proteção de armadura com tinta de alto teor de zinco - Nitoprimer Zn ou similar, esp:2mm	100,00% 837,22			70,00% 586,05	30,00% 251,17		
6.6	ARGAMASSA DE GRAUTEAMENTO COM SIKAGROUT OU EQUIVALENTE - PREPARO MECÂNICO	100,00% 1.769,44			70,00% 1.238,61	30,00% 530,83		
7	**REVESTIMENTOS**	**100,00% 10.647,41**	2,32% 246,94	28,26% 3.008,97	51,24% 5.455,47	18,18% 1.936,03		
7.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	100,00% 436,66	30,00% 131,00	70,00% 305,66				
7.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	100,00% 386,47	30,00% 115,94	70,00% 270,53				
7.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	100,00% 480,64		70,00% 336,45	30,00% 144,19			
7.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA.	100,00% 2.524,27		70,00% 1.766,99	30,00% 757,28			
7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO	100,00% 4.659,72			70,00% 3.261,80	30,00% 1.397,92		
7.6	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	100,00% 1.061,85			70,00% 743,30	30,00% 318,56		
7.7	Tratamento de fissura com argamassa ACIII com adição de barras de aço 6,3 mm (Seção 4 x 4 cm).	100,00% 1.097,80		30,00% 329,34	50,00% 548,90	20,00% 219,56		
8	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**	**100,00% 27.583,84**	0,23% 64,04	3,97% 1.095,43	6,62% 1.825,44	31,87% 8.791,51	17,19% 4.742,23	40,11% 11.065,19
8.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	100,00% 62,04				100,00% 62,04		
8.2	RETIRADA DE GRADE DE FERRO e/ou GRADIL	100,00% 213,46	30,00% 64,04	70,00% 149,42				
8.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE LETREIRO	100,00% 584,60				100,00% 584,60		
8.4	CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE	100,00% 1.909,61		30,00% 572,88	50,00% 954,81	20,00% 381,92		
8.5	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	100,00% 5.740,86				100,00% 5.740,86		
8.6	Execução de Grapas/Hastes em Grades Metálicas com Barra Chata Soldada	100,00% 1.243,76		30,00% 373,13	70,00% 870,63			
8.7	Assentamento de grade de ferro em alvenaria com chumbamento	100,00% 1.133,82				100,00% 1.133,82		

8.8	Alçapão/tampa em chapa de aço e = 1/4"	100,00% 888.27				100,00% 888.27		
8.9	CORRIMÃO DUPLO FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	100,00% 10.046,93					30,00% 3.014,08	70,00% 7.032,85
8.10	CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO	100,00% 1.955,55					30,00% 586,67	70,00% 1.368,89
8.11	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", SEM GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO	100,00% 3.804,94					30,00% 1.141,48	70,00% 2.663,46
9	**PINTURA**	**100,00%** **58.625,46**	3,22% 1.886,64	5,36% 3.144,40	27,75% 16.266,22	16,49% 9.666,96	33,21% 19.470,70	13,97% 8.190,55
9.1	**PINTURA EXTERNA DE PAREDES**	**100,00%** **36.001,17**	5,24% 1.886,64	8,73% 3.144,40	9,69% 3.489,94	11,64% 4.191,41	45,58% 16.409,98	19,11% 6.878,81
9.1.1	Remoção mecanizada de pintura texturizada em parede	100,00% 6.288,79	30,00% 1.886,64	50,00% 3.144,40	20,00% 1.257,76			
9.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	100,00% 3.188,83			70,00% 2.232,18	30,00% 956,65		
9.1.3	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	100,00% 10.782,54				30,00% 3.234,76	50,00% 5.391,27	20,00% 2.156,51
9.1.4	PINTURA COM TINTA EMBORRACHADA - BORRACHA LÍQUIDA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS	100,00% 15.741,01					70,00% 11.018,71	30,00% 4.722,30
9.2	**PINTURA DE PORTÕES, GRADES, ESTRUTURA DAS MARQUISES E LETREIROS METÁLICOS**	**100,00%** **18.251,83**			70,00% 12.776,28	30,00% 5.475,55		
9.2.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	100,00% 792,13			70,00% 554,49	30,00% 237,64		
9.2.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	100,00% 5.888,51			70,00% 4.121,96	30,00% 1.766,55		
9.2.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	100,00% 11.571,19			70,00% 8.099,83	30,00% 3.471,36		
9.3	**PINTURA DE PISOS, PEDRAS E OUTROS**	**100,00%** **4.372,46**					70,00% 3.060,72	30,00% 1.311,74
9.3.1	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA	100,00% 1.312,52					70,00% 918,76	30,00% 393,76
9.3.2	Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede	100,00% 3.059,94					70,00% 2.141,96	30,00% 917,98
10	**FORRO**	**100,00%** **2.799,62**	4,28% 119,78				67,01% 1.875,89	28,72% 803,95
10.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	100,00% 49,13	100,00% 49,13					
10.2	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	100,00% 70,65	100,00% 70,65					
10.3	FORRO EM PLACAS DE PVC 620 X 1250 MM, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	100,00% 1.988,37					70,00% 1.391,86	30,00% 596,51
10.4	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	100,00% 367,74					70,00% 257,42	30,00% 110,32
10.5	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	100,00% 323,73					70,00% 226,61	30,00% 97,12
11	**URBANIZAÇÃO**	**100,00%** **6.707,14**		4,04% 271,24		22,75% 1.525,66		73,21% 4.910,24

11.1	LIMPEZA DE TERRENO - CORTE VEGETACAO RASTEIRA C/ROCADEIRA COSTAL	100,00% 363,61						100,00% 363,61
11.2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	100,00% 3.439,73						100,00% 3.439,73
11.3	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	100,00% 1.106,90						100,00% 1.106,90
11.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	100,00% 70,45		100,00% 70,45				
11.5	RETIRADA DE GRADE DE FERRO e/ou GRADIL	100,00% 200,79		100,00% 200,79				
11.6	Base de concreto para fixação de mastro triplo	100,00% 1.325,90				100,00% 1.325,90		
11.7	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS, EXCETO BASE	100,00% 148,48				100,00% 148,48		
11.8	Barra roscada zincada ø 3/8" c/ arruela e porca	100,00% 51,28				100,00% 51,28		
12	**SERVIÇOS FINAIS**	**100,00% 13.370,62**	4,49% 600,22	4,49% 600,22	4,49% 600,58	4,49% 600,58	4,49% 600,58	77,55% 10.368,44
12.1	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_10/2025_PS	100,00% 50,38						100,00% 50,38
12.2	LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS	100,00% 34,17						100,00% 34,17
12.3	LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_10/2025_PS	100,00% 86,67						100,00% 86,67
12.4	LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_10/2025_PS	100,00% 183,58						100,00% 183,58
12.5	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS	100,00% 240,02						100,00% 240,02
12.6	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	100,00% 595,98						100,00% 595,98
12.7	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	100,00% 215,40						100,00% 215,40
12.8	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_10/2025_PS	100,00% 311,42						100,00% 311,42
12.9	LIMPEZA RESERVATORIOS DE AGUA ATE 10,0m3	100,00% 376,08						100,00% 376,08
12.10	LIMPEZA DE TERRENO - CORTE VEGETACAO RASTEIRA C/ROCADEIRA COSTAL	100,00% 2.165,49						100,00% 2.165,49
12.11	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	100,00% 827,76	16,66% 137,90	16,66% 137,90	16,67% 137,99	16,67% 137,99	16,67% 137,99	16,67% 137,99
12.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	100,00% 2.775,00	16,66% 462,32	16,66% 462,32	16,67% 462,59	16,67% 462,59	16,67% 462,59	16,67% 462,59
12.13	Desmobilização de equipamentos e utensílios - Reforma do Fórum Eleitoral de Brejo	100,00% 5.508,67						100,00% 5.508,67
Porcentagem			**9,99%**	**9,65%**	**37,62%**	**20,6%**	**9,61%**	**12,53%**
Custo			**33.167,59**	**32.065,33**	**124.950,97**	**68.424,63**	**31.914,83**	**41.615,12**
Porcentagem Acumulado			**9,99%**	**19,64%**	**57,26%**	**77,86%**	**87,47%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**33.167,59**	**65.232,92**	**190.183,89**	**258.608,52**	**290.523,35**	**332.138,50**

_____

Leonardo Andrade de Sousa
Seção de Manutenção Predial