CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
939629/2022			MIDR	PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE	INFRAESTRUTURA RURAL	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ / PB	PIANCÓ / PB	ZONA RURAL	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS COMUNIDADES FERRÃO E CANTINHO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
				22/11/2023

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Orçamento

Valor de Investimento: R$ 486.982,22

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	Frente de Obra: PLACA DA OBRA	RUA PROJETADA - SÍTIO FERRÃO - E1 + 10,00 - E9 + 5,00	RUA PROJETADA - SÍTIO FERRÃO - E9 + 5,00 - E17	RUA PROJETADA - SÍTIO FERRÃO - E17 - E24 + 15,00	RUA PROJETADA - SÍTIO CANTINHO - E0 - E7	RUA PROJETADA - SÍTIO CANTINHO - E7 - E9 + 10,00 e E21 + E25 + 10,00
		Total por Frente (R$):			**3.144,40**	**99.415,88**	**99.509,54**	**99.514,19**	**92.745,94**	**92.652,28**
					1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	1.	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS**			-	-	-	-	-	-
2	**1.1.**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			-	-	-	-	-	-
2	1.1.1.	PLACA INDICATIVA DE OBRA	M2	8,00	8,00	-	-	-	-	-
3	**1.2.**	**PAVIMENTAÇÃO**			-	-	-	-	-	-
3	1.2.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	755,00	-	155,67	155,67	155,66	144,00	144,00
3	1.2.2.	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	M2	3.788,52	-	778,33	778,33	778,34	726,76	726,76
3	1.2.3.	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 100X15X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) (SINAPI 94273).AF_06/2019	M	1.478,24	-	309,67	309,67	309,66	274,62	274,62
3	1.2.4.	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIM:AREIA) - CORDÃO	M	61,76	-	5,00	5,00	5,00	23,38	23,38
3	1.2.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	3.788,52	-	778,33	778,33	778,34	726,76	726,76
4	**1.3.**	**SINALIZAÇÃO**			-	-	-	-	-	-
4	1.3.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM AÇO Nº16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA E SUPORTE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø2"	UN	2,00	-	-	1,00	-	1,00	-
4	1.3.2.	POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 3,00M (SENDO 0,70M ENTERRADO E 2,30M DE ALTURA) COM 1 PLACA DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (04526 ORSE).AF_10/2019	UN	2,00	-	1,00	-	-	-	1,00
5	**1.4.**	**DISPOSITIVOS DE DRENAGEM**			-	-	-	-	-	-
5	1.4.1.	DESC.D'AQUA C/CALHA CONC.PREMOLDADA (D=0,40M) DAR-01	M	3,00	-	-	-	3,00	-	-

PIANCÓ / PB, 25 de julho de 2023
Local e Data

Responsável Técnico: Henrique Candeia Formiga
CREA / CAU: 161.900.460-7

HENRIQUE CANDEIA FORMIGA:03871365416

Assinado de forma digital por HENRIQUE CANDEIA FORMIGA:03871365416
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=29056741000176, ou=videoconferencia, ou=Certificado PF A3, cn=HENRIQUE CANDEIA FORMIGA:03871365416
Dados: 2023.08.01 15:45:01 -03'00'