INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CEARÁ

**amento da infraestrutura da antena de Rádio e Televisão no Campus**
**oca V.Ñ.DES. ECONOMICA**

| Bancos | B.D.I. |
|---|---|
| SINAPI - 06/2026 - Ceará | 24,98% |
| SEINFRA - 028 - Ceará | |

**Encargos Sociais**
**Não Desonerado:**
**Horista: 115,61%**
**Mensalista: 72,46%**

## Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS |
|---|---|---|---|
| **1** | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | **100,00%** | 100,00% |
| | | **3.150.70** | 3.150.70 |
| 1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 1.796,20 | 100,00% 1.796,20 |
| 1.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 1.354,50 | 100,00% 1.354,50 |
| **2** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | **100,00%** | 100,00% |
| | | **165.83** | 165,83 |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 100,00% 165,83 | 100,00% 165,83 |
| **3** | **CERCAMENTO** | **100,00%** | 100,00% |
| | | **5.698.27** | 5.698,27 |
| 3.1 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025 | 100,00% 1.729,04 | 100,00% 1.729,04 |
| 3.2 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | 100,00% 1.669,44 | 100,00% 1.669,44 |
| 3.3 | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | 100,00% 796,12 | 100,00% 796,12 |
| 3.4 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA 100 MM, CHAVE TETRA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | 100,00% 161,03 | 100,00% 161,03 |
| 3.5 | INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM MOURÕES DE CONCRETO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M. AF_12/2025 | 100,00% 1.342,64 | 100,00% 1.342,64 |
| **4** | **SERVIÇOS FINAIS** | **100,00%** | 100,00% |
| | | **127.80** | 127,80 |
| 4.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | 100,00% 64,36 | 100,00% 64,36 |
| 4.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | 100,00% 63,44 | 100,00% 63,44 |
| **Porcentagem** | | | **100,0%** |
| **Custo** | | | **9.142,60** |
| **Porcentagem Acumulado** | | | **100,0%** |
| **Custo Acumulado** | | | **9.142,60** |

João Bosco Pinheiro Dantas Filho
Setor de Engenharia