SAAE SALTO
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Rua 9 de Julho, 1053 - Vila Nova - CEP:13.322-900 - Salto - Tel.: (11) 4602-6370 - www.saaesalto.sp.gov.br

EVENTOGRAMA

OBSERVAÇÕES:

1. Os eventos identificados como de conclusão mensal deverão ser pagos mensalmente conforme o cornograma fisico financeiro.

Objeto: CONTRATAÇÃO SEMI INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DE REDE SISEMA DE REUSO E DESTINAÇÃO DO LODO DA ETA BELA VISTA

EVENTOGRAMA

Nº1	Evento	Item Orçam.	Conclusão (Mês)	%
ETAPA 1 – PROJETO EXECUTIVO				
1	PROJETOS EXECUTIVO	1.1	2	5,51%
2	ADMINSTRAÇÃO DE OBRA	2.1	MENSAL(12)	9,47%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.1-3.3	1	0,64%
4	Canteiro de obras	3.2	MENSAL(12)	0,96%

Nº2	Evento	Item Orçam.	Conclusão (Mês)	%
ETAPA 2 – CASA DOSADORA DE CLORO				
1	SERVIÇOS INICIAIS	4.1	3	0,17%
2	ESTRUTURA E FUNDAÇÕES	4.2	3	0,80%
3	PAVIMENTO TERREO	4.3	4	1,44%
4	COBERTURA	4.4	4	0,60%
	ELETRICA PREDIAL	4.5-4.6	5	1,66%

Nº3	Evento	Item Orçam.	Conclusão (Mês)	%
ETAPA 3 – PAINEL ELETRICO				
1	PAINEL ELETRICO BOMBAS	5.1	4	9,87%
2	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO	5.2	4	0,82%

Nº4	Evento	Item Orçam.	Conclusão (Mês)	%
ETAPA 4 – REDE DE RECALQUE				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.1	4	0,10%
2	MATERIAIS	6.2	5	12,62%
3	MÃO DE OBRA	6.3	6	2,77%

EVENTOGRAMA

4	CONJUNTO MOTO BOMBA	6.4	7	5,26%

Nº5	Evento	Item Orçam.	Conclusão (Mês)	%
ETAPA 5 – ESTRUTURAS E OBRA CIVIL RESERVATORIOS				
1	PISO	7.1	5	1,35%
2	ESTRUTURA DE APOIO TUBULAÇÃO	7.2	5-6	2,22%
3	ESTRUTURA DO RESERVATORIO	7.3-7.4-7.5-7.6	6-7-8-9	38,42%
4	ELETRICA PREDIAL	7.7-7.8	10	3,73%

Nº6	Evento	Item Orçam.	Conclusão (Mês)	%
ETAPA 6 – HIDROMECANICO				
1	CAIXA INSPEÇÃO	8.1	11	0,20%
2	PEÇAS CPVC	8.2	11	0,23%
3	MÃO DE OBRA	8.3	12	1,08%

TOTAL	**100,00**

Salto, 28 de março de 2026.

Marcio Rodrigo Akamatsu
Engº. Civil
Crea 5069800331-SP