CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
24265/26	24265/26	SLZ	MIN CIDADES	5600020260023 - PROGRAMA 2319 AÇÃO 00T1	TERMO DE COMPROMISSO	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA	CAROLINA / MA	DIVERSOS	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Valor de Investimento: R$ 1.793.057,11

Frente de Obra:

	RUA DO FIO	TRAVESSA DO FIO	RUA SÃO LUCAS			
Total por Frente (R$):	**871.025,63**	**136.882,94**	**785.148,54**	**-**	**-**	**-**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.						
1	**Evento**	**Administração Local**	**R$**	**-**	-	-	-	-	-	-
2	**Evento**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**R$**	**24.736,44**	24.736,44	-	-	-	-	-
2	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV. 02_01/2022	m²	6,00	6,00	-	-	-	-	-
2	1.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	18,00	18,00	-	-	-	-	-
3	**Evento**	**TERRAPLANAGEM**	**R$**	**477.508,53**	230.328,23	34.004,17	213.176,13	-	-	-
3	2.1	EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	MES	3,00	1,45	0,21	1,34	-	-	-
3	2.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m³	3.819,60	1.842,40	272,00	1.705,20	-	-	-
3	2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	45.835,20	22.108,80	3.264,00	20.462,40	-	-	-
3	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	m³	3.819,60	1.842,40	272,00	1.705,20	-	-	-
3	2.4	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	9.549,00	4.606,00	680,00	4.263,00	-	-	-
3	2.6	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	3.819,60	1.842,40	272,00	1.705,20	-	-	-
4	**Evento**	**PAVIMENTAÇÃO TSD**	**R$**	**700.337,85**	337.810,88	49.872,21	312.654,75	-	-	-
4	3.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	9.549,00	4.606,00	680,00	4.263,00	-	-	-
4	3.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	9.549,00	4.606,00	680,00	4.263,00	-	-	-
4	3.3	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE E ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. AF_11/2025	m²	9.549,00	4.606,00	680,00	4.263,00	-	-	-
4	3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	1.890,70	911,99	134,64	844,07	-	-	-

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Valor de Investimento: R$ 1.793.057,11

					Frente de Obra:	RUA DO FIO	TRAVESSA DO FIO	RUA SÃO LUCAS			
					Total por Frente (R$):	**871.025,63**	**136.882,94**	**785.148,54**	**-**	**-**	**-**
Evento	**Item Orç**	**Título dos Eventos / Descrição Serviço**	**Unid.**	**Qtde.**		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	11.722,35	5.654,33	834,77	5.233,26	-	-	-
4	3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	11.458,80	5.527,20	816,00	5.115,60	-	-	-
4	3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	62.641,44	30.215,36	4.460,80	27.965,28	-	-	-
5	**Evento**	**DRENAGEM SUPERFICIAL**	**R$**	**377.630,92**	177.107,02	36.605,71	163.918,20	-	-	-
5	4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	168,36	78,96	16,32	73,08	-	-	-
5	4.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	1.683,60	789,60	163,20	730,80	-	-	-
5	4.3	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	2.806,00	1.316,00	272,00	1.218,00	-	-	-
5	4.4	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.806,00	1.316,00	272,00	1.218,00	-	-	-
5	4.5	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.806,00	1.316,00	272,00	1.218,00	-	-	-
6	**Evento**	**SINALIZAÇÃO**	**R$**	**61.572,92**	28.077,12	5.628,64	27.867,16	-	-	-
6	5.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	5.612,00	2.632,00	544,00	2.436,00	-	-	-
6	5.2	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	8,00	3,00	1,00	4,00	-	-	-
6	5.3	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	180,00	90,00	-	90,00	-	-	-
6	5.4	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação	un	8,00	3,00	1,00	4,00	-	-	-
7	**Evento**	**ADMINISTRAÇÃO**	**R$**	**151.270,45**	72.965,93	10.772,22	67.532,30	-	-	-
7	1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,00	2,41	0,36	2,23	-	-	-

CAROLINA / MA, 08 de junho de 2026

Local e Data

Responsável Técnico: ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA

CREA / CAU: 180506-D/TO

Documento assinado digitalmente

gov.br

ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA

Data: 08/06/2026 21:49:20-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br