CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00067

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Praça Floriano Peixoto Centro Itabaianinha-Se CNPJ : 13.098.181/0001-82

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**QUADRA POLIESPORTIVA MODELO FNDE**	100	575.504,69	19,06	109.689,49	49,13	282.747,56	20,44	117.661,90	11,37	65.405,74		
01.01	**EQUIPE DIRIGENTE**	5,71	32.854,00	1,43	8.213,50	1,43	8.213,50	1,43	8.213,50	1,42	8.213,50		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	2,73	15.690,00	0,68	3.922,50	0,68	3.922,50	0,68	3.922,50	0,69	3.922,50		
				25,00% 1/30		25,00% 1/30		25,00% 1/30		25,00% 1/30			
01.01.002	Mestre de obras com encargos complementares	2,98	17.164,00	0,75	4.291,00	0,75	4.291,00	0,75	4.291,00	0,73	4.291,00		
				25,00% 1/30		25,00% 1/30		25,00% 1/30		25,00% 1/30			
01.02	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	0,25	1.453,28	0,25	1.453,28								
				100,00%									
01.02.001	Demolição de alvenaria de pedra	0,25	1.453,28	0,25	1.453,28								
				100,00% 1/30									
01.03	**MURO DE FECHAMENTO DA QUADRA**	41,11	236.504,17	11,40	65.579,53	21,59	124.244,36	8,12	46.680,28				
				27,73%		52,53%		19,74%					
01.03.001	**CONCRETO ARMADO - SAPATAS**	1,78	10.247,58	1,78	10.247,58								
				100,00%									
01.03.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	0,04	248,50	0,04	248,50								
				100,00% 1/30									
01.03.001.002	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024	0,01	46,66	0,01	46,66								
				100,00% 1/30									
01.03.001.003	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	0,71	4.075,32	0,71	4.075,32								
				100,00% 1/30									
01.03.001.004	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	0,43	2.501,97	0,43	2.501,97								
				100,00% 1/30									
01.03.001.005	Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	0,59	3.375,13	0,59	3.375,13								
				100,00% 1/30									
01.03.002	**CONCRETO ARMADO - VIGA BALDRAME/CINTAMENTO**	6,39	36.731,87	6,39	36.731,87								
				100,00%									
01.03.002.001	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	1,41	8.119,84	1,41	8.119,84								
				100,00% 1/30									
01.03.002.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	1,22	7.024,57	1,22	7.024,57								
				100,00% 1/30									
01.03.002.003	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	1	5.730,18	1,00	5.730,18								
				100,00% 1/30									

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Praça Floriano Peixoto Centro Itabaianinha-Se CNPJ : 13.098.181/0001-82

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.03.002.004	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento.	2,76	15.857,28	2,76	15.857,28								
				100,00% 1/30									
01.03.003	**CONCRETO ARMADO - PILAR**	3,24	18.600,08	3,24	18.600,08								
				100,00%									
01.03.003.001	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada	1,35	7.740,58	1,35	7.740,58								
				100,00% 1/30									
01.03.003.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	0,62	3.574,34	0,62	3.574,34								
				100,00% 1/30									
01.03.003.003	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	1,27	7.285,16	1,27	7.285,16								
				100,00% 1/30									
01.03.004	**MURO DE ALVENARIA**	29,7	170.924,64			21,59	124.244,36	8,11	46.680,28				
						72,69%		27,31%					
01.03.004.001	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x9x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em	13,77	79.267,73			13,77	79.267,73						
						100,00% 1/30							
01.03.004.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	1,27	7.282,16			1,27	7.282,16						
						100,00% 1/30							
01.03.004.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	6,55	37.694,47			6,55	37.694,47						
						100,00% 1/30							
01.03.004.004	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	1,46	8.415,29					1,46	8.415,29				
								100,00% 1/30					
01.03.004.005	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	3,7	21.299,71					3,70	21.299,71				
								100,00% 1/30					
01.03.004.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	2,95	16.965,28					2,95	16.965,28				
								100,00% 1/30					
01.04	**PISOS**	27,71	159.542,15			19,04	109.598,45	8,67	49.943,70				
						68,70%		31,30%					
01.04.001	**PISO DA QUADRA - INTERNO**	19,04	109.598,45			19,04	109.598,45						
						100,00%							
01.04.001.001	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	1,44	8.273,66			1,44	8.273,66						
						100,00% 1/30							
01.04.001.002	Lastro de brita graduada apiloada e=10cm	0,55	3.152,64			0,55	3.152,64						
						100,00% 1/30							
01.04.001.003	Lona plástica preta	0,95	5.483,52			0,95	5.483,52						
						100,00% 1/30							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Praça Floriano Peixoto Centro Itabaianinha-Se CNPJ : 13.098.181/0001-82

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.04.001.004	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou	3,84	22.072,32			3,84	22.072,32						
						100,00% 1/30							
01.04.001.005	Barras de transferência, aço ca-25 de 20,0 mm, para execução de pavimento de concreto - fornecimento e instalação. af_04/2022	1,61	9.291,51			1,61	9.291,51						
						100,00% 1/30							
01.04.001.006	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	9,97	57.392,64			9,97	57.392,64						
						100,00% 1/30							
01.04.001.006	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	0,68	3.932,16			0,68	3.932,16						
						100,00% 1/30							
01.04.002	**PISO DA QUADRA - EXTERNO**	8,67	49.943,70					8,67	49.943,70				
								100,00%					
01.04.002.001	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	0,68	3.910,60					0,68	3.910,60				
								100,00% 1/30					
01.04.002.002	Lastro de brita graduada apiloada e=10cm	0,26	1.490,12					0,26	1.490,12				
								100,00% 1/30					
01.04.002.003	Lona plástica preta	0,45	2.591,82					0,45	2.591,82				
								100,00% 1/30					
01.04.002.004	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou	1,81	10.432,62					1,81	10.432,62				
								100,00% 1/30					
01.04.002.005	Barras de transferência, aço ca-25 de 20,0 mm, para execução de pavimento de concreto - fornecimento e instalação. af_04/2022	0,76	4.391,55					0,76	4.391,55				
								100,00% 1/30					
01.04.002.006	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	4,71	27.126,99					4,71	27.126,99				
								100,00% 1/30					
01.05	**PAVIMENTAÇÃO**	0,42	2.437,35							0,42	2.437,35		
										100,00%			
01.05.001	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada	0,2	1.145,61							0,20	1.145,61		
										100,00% 1/30			
01.05.002	Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em	0,22	1.291,74							0,22	1.291,74		
										100,00% 1/30			
01.06	**PINTURA E ACABAMENTO**	1,05	6.062,27							1,05	6.062,27		
										100,00%			
01.06.001	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	0,6	3.453,27							0,60	3.453,27		
										100,00% 1/30			
01.06.002	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	0,45	2.609,00							0,45	2.609,00		
										100,00% 1/30			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Praça Floriano Peixoto Centro Itabaianinha-Se CNPJ : 13.098.181/0001-82

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.07	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**	0,14	788,50							0,14	788,50		
										100,00%			
01.07.001	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	0,02	95,78							0,02	95,78		
										100,00% 1/30			
01.07.002	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_01/2026_pe	0,1	582,56							0,10	582,56		
										100,00% 1/30			
01.07.003	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024	0,01	39,92							0,01	39,92		
										100,00% 1/30			
01.07.004	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga	0,01	70,24							0,01	70,24		
										100,00% 1/30			
01.08	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V**	5,52	31.844,64	5,52	31.844,64								
				100,00%									
01.08.001	**PADRÃO DE ENTRADA**	3,89	22.454,21	3,89	22.454,21								
				100,00%									
01.08.001.001	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	0,11	634,81	0,11	634,81								
				100,00% 1/30									
01.08.001.002	Fornecimento e instalação de braquete trifásico	0,01	37,98	0,01	37,98								
				100,00% 1/30									
01.08.001.003	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	0	12,12		12,12								
				100,00%									
01.08.001.004	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, dn 80 (3"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação.	0,21	1.229,13	0,21	1.229,13								
				100,00% 1/30									
01.08.001.005	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	0,05	284,42	0,05	284,42								
				100,00% 1/30									
01.08.001.006	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 0,6/ 1kv/ 70°	2,36	13.574,00	2,36	13.574,00								
				100,00% 1/30									
01.08.001.007	Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 200mm	0	16,54		16,54								
				100,00%									
01.08.001.008	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2"	0,01	33,02	0,01	33,02								
				100,00% 1/30									
01.08.001.009	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	0	1,34		1,34								
				100,00%									
01.08.001.010	Cabeçote de alumínio de 2"	0	20,70		20,70								
				100,00%									

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Praça Floriano Peixoto Centro Itabaianinha-Se CNPJ :
13.098.181/0001-82

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.08.001.011	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	0,01	50,97	0,01	50,97								
				100,00%	1/30								
01.08.001.012	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação.	0,63	3.602,50	0,63	3.602,50								
				100,00%	1/30								
01.08.001.013	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	0,04	250,14	0,04	250,14								
				100,00%	1/30								
01.08.001.014	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	0	21,76		21,76								
				100,00%									
01.08.001.015	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	0,03	164,26	0,03	164,26								
				100,00%	1/30								
01.08.001.016	Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento e instalação	0	22,25		22,25								
				100,00%									
01.08.001.017	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	0,01	53,87	0,01	53,87								
				100,00%	1/30								
01.08.001.018	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m	0,42	2.444,40	0,42	2.444,40								
				100,00%	1/30								
01.08.002	**MATERIAIS GERAIS**	1,63	9.390,43	1,63	9.390,43								
				100,00%									
01.08.002.001	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	0,07	380,28	0,07	380,28								
				100,00%	1/30								
01.08.002.002	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	0,58	3.360,51	0,58	3.360,51								
				100,00%	1/30								
01.08.002.003	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação	0,05	315,90	0,05	315,90								
				100,00%	1/30								
01.08.002.004	Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação	0,04	221,60	0,04	221,60								
				100,00%	1/30								
01.08.002.005	Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	0,08	457,50	0,08	457,50								
				100,00%	1/30								
01.08.002.006	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação	0,01	71,60	0,01	71,60								
				100,00%	1/30								
01.08.002.007	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	0,04	230,31	0,04	230,31								
				100,00%	1/30								
01.08.002.008	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	0,01	61,76	0,01	61,76								
				100,00%	1/30								

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Praça Floriano Peixoto Centro Itabaianinha-Se CNPJ : 13.098.181/0001-82

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.08.002.009	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1140x2090x200cm, exclusive disjuntores	0,75	4.290,97	0,75	4.290,97								
				100,00% 1/30									
01.09	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**	0,55	3.175,20							0,55	3.175,20		
										100,00%			
01.09.001	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	0,55	3.175,20							0,55	3.175,20		
										100,00% 1/30			
01.10	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - LIGAÇÃO**	0,45	2.598,54	0,45	2.598,54								
				100,00%									
01.10.001	Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	0,44	2.513,28	0,44	2.513,28								
				100,00% 1/30									
01.10.002	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	0,01	56,70	0,01	56,70								
				100,00% 1/30									
01.10.003	Luva, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	0	28,56		28,56								
				100,00%									
01.11	**PORTÃO DE ENTRADA**	1,6	9.224,72							1,60	9.224,72		
										100,00%			
01.11.001	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	0,03	192,53							0,03	192,53		
										100,00% 1/30			
01.11.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	0,09	502,93							0,09	502,93		
										100,00% 1/30			
01.11.003	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive	1,48	8.529,26							1,48	8.529,26		
										100,00% 1/30			
01.12	**PORTÃO LATERAL**	0,32	1.857,46							0,32	1.857,46		
										100,00%			
01.12.001	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	0	22,75								22,75		
										100,00%			
01.12.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	0,01	59,42							0,01	59,42		
										100,00% 1/30			
01.12.003	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com	0,31	1.775,29							0,31	1.775,29		
										100,00% 1/30			
01.13	**GERAL**	2,93	16.794,56							2,93	16.794,56		
										100,00%			
01.13.001	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	0,91	5.228,86							0,91	5.228,86		
										100,00% 1/30			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Praça Floriano Peixoto Centro Itabaianinha-Se CNPJ : 13.098.181/0001-82

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.13.002	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	0,23	1.306,90							0,23	1.306,90		
										100,00% 1/30			
01.13.003	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	0,06	321,07							0,06	321,07		
										100,00% 1/30			
01.13.004	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	1,32	7.572,96							1,32	7.572,96		
										100,00% 1/30			
01.13.005	Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=0,92m, com barras horizontais dupla (2") e barras verticais nas extremidades de 2", inclusive	0,41	2.364,77							0,41	2.364,77		
										100,00% 1/30			
01.14	**CALÇAMENTO EXTERNO**	9,31	53.515,67			7,07	40.691,25	2,24	12.824,42				
						76,04%		23,96%					
01.14.001	**PISO EXTERNO**	7,07	40.691,25			7,07	40.691,25						
						100,00%							
01.14.001.001	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	0,5	2.892,91			0,50	2.892,91						
						100,00% 1/30							
01.14.001.002	Compactação manual de pavimentação de bloco de concreto intertravado com com placa vibratória 400kg - 7 a 10hp não reversível	0,14	800,16			0,14	800,16						
						100,00% 1/30							
01.14.001.003	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	5,52	31.786,21			5,52	31.786,21						
						100,00% 1/30							
01.14.001.004	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	0,91	5.211,97			0,91	5.211,97						
						100,00% 1/30							
01.14.002	**ILUMINAÇÃO EXTERNA**	2,24	12.824,42					2,24	12.824,42				
								100,00%					
01.14.002.001	Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento	0,95	5.469,04					0,95	5.469,04				
								100,00% 1/30					
01.14.002.002	Luminária de led para iluminação pública, de 98 w até 137 w - fornecimento e instalação. af_02/2025_ps	0,57	3.262,48					0,57	3.262,48				
								100,00% 1/30					
01.14.002.003	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe	0,18	1.046,40					0,18	1.046,40				
								100,00% 1/30					
01.14.002.004	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	0,09	493,08					0,09	493,08				
								100,00% 1/30					
01.14.002.005	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	0,11	657,04					0,11	657,04				
								100,00% 1/30					
01.14.002.006	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	0,18	1.015,50					0,18	1.015,50				
								100,00% 1/30					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Praça Floriano Peixoto Centro Itabaianinha-Se CNPJ : 13.098.181/0001-82

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.14.002.007	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	0,08	432,00					0,08	432,00				
								100,00% 1/30					
01.14.002.008	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	0,08	448,88					0,08	448,88				
								100,00% 1/30					
01.15	**ELETRODUTOS E ACESSORIOS**	0,75	4.293,58							0,75	4.293,58		
										100,00%			
01.15.001	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	0,01	50,00							0,01	50,00		
										100,00% 1/30			
01.15.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	0,24	1.370,40							0,24	1.370,40		
										100,00% 1/30			
01.15.003	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	0,05	294,32							0,05	294,32		
										100,00% 1/30			
01.15.004	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação.	0,03	155,42							0,03	155,42		
										100,00% 1/30			
01.15.005	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação.	0,13	756,53							0,13	756,53		
										100,00% 1/30			
01.15.006	Condulete de pvc, tipo lb, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_01/2026	0,02	93,35							0,02	93,35		
										100,00% 1/30			
01.15.007	Condulete de pvc, tipo tb, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_01/2026	0,04	218,70							0,04	218,70		
										100,00% 1/30			
01.15.008	Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_01/2026	0,03	171,15							0,03	171,15		
										100,00% 1/30			
01.15.009	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	0,09	536,25							0,09	536,25		
										100,00% 1/30			
01.15.010	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento	0	22,56								22,56		
										100,00%			
01.15.011	Curva 135 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação.	0	26,58								26,58		
										100,00%			
01.15.012	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação.	0,01	29,58							0,01	29,58		
										100,00% 1/30			
01.15.013	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento	0,01	56,30							0,01	56,30		
										100,00% 1/30			
01.15.014	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	0	17,24								17,24		
										100,00%			

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00067

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Praça Floriano Peixoto Centro Itabaianinha-Se CNPJ : 13.098.181/0001-82

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.15.015	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	0,03	181,98							0,03	181,98		
										100,00% 1/30			
01.15.016	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	0,01	48,52							0,01	48,52		
										100,00% 1/30			
01.15.017	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e	0,02	92,35							0,02	92,35		
										100,00% 1/30			
01.15.018	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	0,03	172,35							0,03	172,35		
										100,00% 1/30			
01.16	**CABOS E FIOS CONDUTORES**	0,67	3.843,02							0,67	3.843,02		
										100,00			
01.16.001	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	0,46	2.631,17							0,46	2.631,17		
										100,00% 1/30			
01.16.002	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	0,21	1.211,85							0,21	1.211,85		
										100,00% 1/30			
01.17	**SERVIÇOS FINAIS**	1,51	8.715,58							1,51	8.715,58		
										100,00			
01.17.001	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	0,46	2.667,52							0,46	2.667,52		
										100,00% 1/30			
01.17.002	Limpeza geral	1,05	6.048,06							1,05	6.048,06		
										100,00% 1/30			
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	575.504,69	19,06	109.689,49	49,13	282.747,56	20,44	117.661,90	11,37	65.405,74		
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	575.504,69	19,06	109.689,49	68,19	392.437,05	88,63	510.098,95	100,00	575.504,69		