CALÇADÃO ENTRE AS RUAS JACKSON DE FIGUEIREDO E TOBIAS BARRETO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00078

BDI: 26,24%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO 135 CENTRO CARMÓPOLIS-SE

CNPJ : 13.108.535/0001-22

Ref : Fevereiro/2026- Moeda : R$

| ITEM | SERVIÇOS | (%) | VALOR | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | 4º MÊS | | 5º MÊS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| **01** | **CALÇADÃO ENTRE AS RUAS JACKSON DE FIGUEIREDO E TOBIAS BARRETO** | 100 | 289.655,75 | 14,68 | 42.531,94 | 13,47 | 39.008,94 | 20,50 | 59.378,75 | 27,64 | 80.068,96 | 23,71 | 68.667,16 |
| **01.01** | **CALÇADÃO** | 100 | 289.655,75 | 14,68 | 42.531,94 | 13,47 | 39.008,94 | 20,50 | 59.378,75 | 27,64 | 80.068,96 | 23,71 | 68.667,16 |
| | | | | 14,68% | | 13,47% | | 20,50% | | 27,64% | | 23,71% | |
| **01.01.001** | **ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS** | 8,59 | 24.938,10 | 1,72 | 4.987,62 | 1,72 | 4.987,62 | 1,72 | 4.987,62 | 1,72 | 4.987,62 | 1,71 | 4.987,62 |
| | | | | 20,00% | | 20,00% | | 20,00% | | 20,00% | | 20,00% | |
| 01.01.001.001 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | 6,68 | 19.397,40 | 1,34 | 3.879,48 | 1,34 | 3.879,48 | 1,34 | 3.879,48 | 1,34 | 3.879,48 | 1,32 | 3.879,48 |
| | | | | 20,00% 1/30 | | 20,00% 1/30 | | 20,00% 1/30 | | 20,00% 1/30 | | 20,00% 1/30 | |
| 01.01.001.002 | Encarregado geral com encargos complementares | 1,91 | 5.540,70 | 0,38 | 1.108,14 | 0,38 | 1.108,14 | 0,38 | 1.108,14 | 0,38 | 1.108,14 | 0,39 | 1.108,14 |
| | | | | 20,00% 1/30 | | 20,00% 1/30 | | 20,00% 1/30 | | 20,00% 1/30 | | 20,00% 1/30 | |
| **01.01.002** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | 4,93 | 14.273,92 | 2,89 | 8.382,81 | 1,14 | 3.305,85 | 0,30 | 861,75 | 0,30 | 861,75 | 0,30 | 861,76 |
| | | | | 58,73% | | 23,16% | | 6,04% | | 6,04% | | 6,03% | |
| 01.01.002.001 | Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura | 0,49 | 1.418,94 | 0,49 | 1.418,94 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% 1/30 | | | | | | | | | |
| 01.01.002.002 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | 1,69 | 4.888,20 | 0,84 | 2.444,10 | 0,85 | 2.444,10 | | | | | | |
| | | | | 50,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | | | | | | | |
| 01.01.002.003 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | 0,71 | 2.067,16 | 0,71 | 2.067,16 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% 1/30 | | | | | | | | | |
| 01.01.002.004 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. af_03/2024 | 0,39 | 1.117,79 | 0,39 | 1.117,79 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% 1/30 | | | | | | | | | |
| 01.01.002.005 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | 0,12 | 358,91 | 0,12 | 358,91 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% 1/30 | | | | | | | | | |
| 01.01.002.006 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | 0,04 | 114,16 | 0,04 | 114,16 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% 1/30 | | | | | | | | | |
| 01.01.002.007 | Coleta e carga manuais de entulho | 0,72 | 2.073,86 | 0,14 | 414,77 | 0,14 | 414,77 | 0,14 | 414,77 | 0,14 | 414,77 | 0,16 | 414,78 |
| | | | | 20,00% 1/30 | | 20,00% 1/30 | | 20,00% 1/30 | | 20,00% 1/30 | | 20,00% 1/30 | |
| 01.01.002.008 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | 0,77 | 2.234,90 | 0,15 | 446,98 | 0,15 | 446,98 | 0,15 | 446,98 | 0,15 | 446,98 | 0,17 | 446,98 |
| | | | | 20,00% 1/30 | | 20,00% 1/30 | | 20,00% 1/30 | | 20,00% 1/30 | | 20,00% 1/30 | |
| **01.01.003** | **CANAL (DEMOLIÇÃO DE LAJE, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONFECÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO ARMADO)** | 10,23 | 29.560,60 | 3,10 | 8.968,45 | 3,10 | 8.968,44 | 2,01 | 5.811,86 | 2,02 | 5.811,85 | | |
| | | | | 30,34% | | 30,34% | | 19,66% | | 19,66% | | | |
| 01.01.003.001 | Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive capeamento | 0,51 | 1.465,10 | 0,25 | 732,55 | 0,26 | 732,55 | | | | | | |
| | | | | 50,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | | | | | | | |
| 01.01.003.002 | Desobstrução de Ramal Predial de esgoto com auxílio de equipamento hidrojato (Canal de concreto fechado) | 0,41 | 1.174,99 | 0,20 | 587,50 | 0,21 | 587,49 | | | | | | |
| | | | | 50,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO 135 CENTRO CARMÓPOLIS-SE

CNPJ : 13.108.535/0001-22

Ref : Fevereiro/2026- Moeda : R$

| ITEM | SERVIÇOS | (%) | VALOR | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | 4º MÊS | | 5º MÊS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 01.01.003.003 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - | 8,03 | 23.247,43 | 2,01 | 5.811,86 | 2,01 | 5.811,86 | 2,01 | 5.811,86 | 2,00 | 5.811,85 | | |
| | | | | 25,00% 1/30 | | 25,00% 1/30 | | 25,00% 1/30 | | 25,00% 1/30 | | | |
| 01.01.003.004 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm | 0,09 | 247,05 | 0,04 | 123,53 | 0,05 | 123,52 | | | | | | |
| | | | | 50,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | | | | | | | |
| 01.01.003.005 | Curva 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. | 0,08 | 218,91 | 0,04 | 109,45 | 0,04 | 109,46 | | | | | | |
| | | | | 50,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | | | | | | | |
| 01.01.003.006 | Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, | 0,67 | 1.946,50 | 0,34 | 973,25 | 0,33 | 973,25 | | | | | | |
| | | | | 50,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | | | | | | | |
| 01.01.003.007 | Grelha em tubo de aço galvanizado de 2 1/2", 0.70 x 1,34m | 0,44 | 1.260,62 | 0,22 | 630,31 | 0,22 | 630,31 | | | | | | |
| | | | | 50,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | | | | | | | |
| **01.01.004** | **ATERRO** | 3,5 | 10.125,30 | 1,75 | 5.062,65 | 1,75 | 5.062,65 | | | | | | |
| | | | | 50,00% | | 50,00% | | | | | | | |
| 01.01.004.001 | Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação. | 2,84 | 8.222,54 | 1,42 | 4.111,27 | 1,42 | 4.111,27 | | | | | | |
| | | | | 50,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | | | | | | | |
| 01.01.004.002 | Regularização manual e compactação com placa vibratória | 0,66 | 1.902,76 | 0,33 | 951,38 | 0,33 | 951,38 | | | | | | |
| | | | | 50,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | | | | | | | |
| **01.01.005** | **PAVIMENTAÇÃO** | 13,27 | 38.440,53 | | | | | 3,12 | 9.048,76 | 3,51 | 10.171,50 | 6,64 | 19.220,27 |
| | | | | | | | | 23,54% | | 26,46% | | 50,00% | |
| 01.01.005.001 | Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em | 0,43 | 1.250,78 | | | | | | | 0,22 | 625,39 | 0,21 | 625,39 |
| | | | | | | | | | | 50,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | |
| 01.01.005.002 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | 0,34 | 994,69 | | | | | | | 0,17 | 497,35 | 0,17 | 497,34 |
| | | | | | | | | | | 50,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | |
| 01.01.005.003 | Piso em pedra portuguesa assentado sobre argamassa seca de cimento e areia, traço 1:3, rejuntado com cimento comum. af_05/2020 | 8,38 | 24.270,88 | | | | | 2,09 | 6.067,72 | 2,09 | 6.067,72 | 4,20 | 12.135,44 |
| | | | | | | | | 25,00% 1/30 | | 25,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | |
| 01.01.005.004 | Piso em pedra portuguesa assentado sobre argamassa seca de cimento e areia, traço 1:3, rejuntado com cimento comum. af_05/2020 (Creme) | 2,29 | 6.628,13 | | | | | 0,57 | 1.657,03 | 0,57 | 1.657,03 | 1,15 | 3.314,07 |
| | | | | | | | | 25,00% 1/30 | | 25,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | |
| 01.01.005.005 | Piso em pedra portuguesa assentado sobre argamassa seca de cimento e areia, traço 1:3, rejuntado com cimento comum. af_05/2020 (Preta) | 1,83 | 5.296,05 | | | | | 0,46 | 1.324,01 | 0,46 | 1.324,01 | 0,91 | 2.648,03 |
| | | | | | | | | 25,00% 1/30 | | 25,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | |
| **01.01.006** | **BANCO** | 5,13 | 14.844,54 | | | | | | | | | 5,13 | 14.844,54 |
| | | | | | | | | | | | | 100,00% | |
| 01.01.006.001 | Banco de concreto armado Fck=30MPa, dim. 2,30x0,69m, com encosto em madeira angelin, dim. 2,06x0,59 a 0,28m, esp.=5cm, forma | 4,25 | 12.309,30 | | | | | | | | | 4,25 | 12.309,30 |
| | | | | | | | | | | | | 100,00% 1/30 | |
| 01.01.006.002 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 501, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar | 0,88 | 2.535,24 | | | | | | | | | 0,88 | 2.535,24 |
| | | | | | | | | | | | | 100,00% 1/30 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO 135 CENTRO CARMÓPOLIS-SE

CNPJ : 13.108.535/0001-22

Ref : Fevereiro/2026- Moeda : R$

| ITEM | SERVIÇOS | (%) | VALOR | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | 4º MÊS | | 5º MÊS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| **01.01.007** | **PERGOLADO** | 12,72 | 36.885,35 | | | | | | | 6,37 | 18.442,68 | 6,35 | 18.442,67 |
| | | | | | | | | | | 50,00% | | 50,00% | |
| 01.01.007.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 20 cm com abertura de encaixes | 7 | 20.277,79 | | | | | | | 3,50 | 10.138,90 | 3,50 | 10.138,89 |
| | | | | | | | | | | 50,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | |
| 01.01.007.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira | 0,67 | 1.945,17 | | | | | | | 0,34 | 972,59 | 0,33 | 972,58 |
| | | | | | | | | | | 50,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | |
| 01.01.007.003 | Preparo de superfície com lixamento sobre madeira | 0,33 | 965,65 | | | | | | | 0,17 | 482,82 | 0,16 | 482,83 |
| | | | | | | | | | | 50,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | |
| 01.01.007.004 | Impermeabilização de madeira bruta com aplicação de 02 demãos de Piche Extra (Vedacit ou similar) e reforço do imunizante Carbolineum | 0,04 | 124,01 | | | | | | | 0,02 | 62,01 | 0,02 | 62,00 |
| | | | | | | | | | | 50,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | |
| 01.01.007.005 | Parafuso Francês 3/8 x 10" (25cm) com porca | 0,13 | 383,04 | | | | | | | 0,07 | 191,52 | 0,06 | 191,52 |
| | | | | | | | | | | 50,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | |
| 01.01.007.006 | Parafuso sextavado com rosca soberba 3/8 x 150mm | 0,01 | 24,18 | | | | | | | | 12,09 | 0,01 | 12,09 |
| | | | | | | | | | | 50,00% | | 50,00% 1/30 | |
| 01.01.007.007 | Arruela de lisa 3/8" | 0,02 | 59,64 | | | | | | | 0,01 | 29,82 | 0,01 | 29,82 |
| | | | | | | | | | | 50,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | |
| 01.01.007.008 | Faixa em madeira de lei aparelhada 20 x 2,5 cm (Ripada), para proteção de parede | 4,19 | 12.140,04 | | | | | | | 2,10 | 6.070,02 | 2,09 | 6.070,02 |
| | | | | | | | | | | 50,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | |
| 01.01.007.009 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | 0,02 | 55,50 | | | | | | | 0,01 | 27,75 | 0,01 | 27,75 |
| | | | | | | | | | | 50,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | |
| 01.01.007.010 | Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio | 0,13 | 374,52 | | | | | | | 0,06 | 187,26 | 0,07 | 187,26 |
| | | | | | | | | | | 50,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | |
| 01.01.007.011 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | 0,18 | 535,81 | | | | | | | 0,09 | 267,90 | 0,09 | 267,91 |
| | | | | | | | | | | 50,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | |
| **01.01.008** | **PAREDES DAS RESIDÊNCIAS** | 3,09 | 8.931,36 | | | 1,37 | 3.959,22 | 1,37 | 3.959,21 | | | 0,35 | 1.012,93 |
| | | | | | | 44,33% | | 44,33% | | | | 11,34% | |
| 01.01.008.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | 0,44 | 1.259,97 | | | 0,22 | 629,99 | 0,22 | 629,98 | | | | |
| | | | | | | 50,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | | | | | |
| 01.01.008.002 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | 2,3 | 6.658,46 | | | 1,15 | 3.329,23 | 1,15 | 3.329,23 | | | | |
| | | | | | | 50,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | | | | | |
| 01.01.008.003 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex | 0,35 | 1.012,93 | | | | | | | | | 0,35 | 1.012,93 |
| | | | | | | | | | | | | 100,00% 1/30 | |
| **01.01.009** | **MURO** | 27,14 | 78.623,61 | 4,39 | 12.725,16 | 4,39 | 12.725,16 | 7,44 | 21.557,03 | 9,18 | 26.586,64 | 1,74 | 5.029,62 |
| | | | | 16,18% | | 16,18% | | 27,42% | | 33,82% | | 6,40% | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**
PRAÇA 16 DE OUTUBRO 135 CENTRO CARMÓPOLIS-SE
CNPJ : 13.108.535/0001-22

Cod. Empreendimento: 00078
BDI: 26,24%
Ref : Fevereiro/2026-: Moeda : R$

| ITEM | SERVIÇOS | (%) | VALOR | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | 4º MÊS | | 5º MÊS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 01.01.009.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | 0,44 | 1.272,80 | 0,11 | 318,20 | 0,11 | 318,20 | 0,11 | 318,20 | 0,11 | 318,20 | | |
| | | | | 25,00% 1/30 | | 25,00% 1/30 | | 25,00% 1/30 | | 25,00% 1/30 | | | |
| 01.01.009.002 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - | 3,5 | 10.147,92 | 0,88 | 2.536,98 | 0,88 | 2.536,98 | 0,88 | 2.536,98 | 0,86 | 2.536,98 | | |
| | | | | 25,00% 1/30 | | 25,00% 1/30 | | 25,00% 1/30 | | 25,00% 1/30 | | | |
| 01.01.009.003 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 14x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa e treliça de ferro tg 8m | 1,82 | 5.270,69 | 0,45 | 1.317,67 | 0,45 | 1.317,67 | 0,45 | 1.317,67 | 0,47 | 1.317,68 | | |
| | | | | 25,00% 1/30 | | 25,00% 1/30 | | 25,00% 1/30 | | 25,00% 1/30 | | | |
| 01.01.009.004 | Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01 | 1,3 | 3.761,22 | 0,32 | 940,30 | 0,32 | 940,30 | 0,32 | 940,30 | 0,34 | 940,32 | | |
| | | | | 25,00% 1/30 | | 25,00% 1/30 | | 25,00% 1/30 | | 25,00% 1/30 | | | |
| 01.01.009.005 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | 2,59 | 7.509,89 | 0,65 | 1.877,47 | 0,65 | 1.877,47 | 0,65 | 1.877,47 | 0,64 | 1.877,48 | | |
| | | | | 25,00% 1/30 | | 25,00% 1/30 | | 25,00% 1/30 | | 25,00% 1/30 | | | |
| 01.01.009.006 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | 2,92 | 8.448,62 | 0,73 | 2.112,16 | 0,73 | 2.112,16 | 0,73 | 2.112,16 | 0,73 | 2.112,14 | | |
| | | | | 25,00% 1/30 | | 25,00% 1/30 | | 25,00% 1/30 | | 25,00% 1/30 | | | |
| 01.01.009.007 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo | 5 | 14.489,51 | 1,25 | 3.622,38 | 1,25 | 3.622,38 | 1,25 | 3.622,38 | 1,25 | 3.622,37 | | |
| | | | | 25,00% 1/30 | | 25,00% 1/30 | | 25,00% 1/30 | | 25,00% 1/30 | | | |
| 01.01.009.008 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | 0,97 | 2.810,62 | | | | | 0,49 | 1.405,31 | 0,48 | 1.405,31 | | |
| | | | | | | | | 50,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | | | |
| 01.01.009.009 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | 5,13 | 14.853,11 | | | | | 2,56 | 7.426,56 | 2,57 | 7.426,55 | | |
| | | | | | | | | 50,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | | | |
| 01.01.009.010 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex | 3,47 | 10.059,23 | | | | | | | 1,74 | 5.029,61 | 1,73 | 5.029,62 |
| | | | | | | | | | | 50,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | |
| **01.01.010** | **JARDINEIRA** | 8,35 | 24.172,17 | 0,16 | 451,85 | | | 3,43 | 9.944,14 | 3,43 | 9.944,12 | 1,33 | 3.832,06 |
| | | | | 1,87% | | | | 41,14% | | 41,14% | | 15,85% | |
| 01.01.010.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | 0,36 | 1.033,04 | | | | | 0,18 | 516,52 | 0,18 | 516,52 | | |
| | | | | | | | | 50,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | | | |
| 01.01.010.002 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - | 3,3 | 9.571,95 | | | | | 1,65 | 4.785,98 | 1,65 | 4.785,97 | | |
| | | | | | | | | 50,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | | | |
| 01.01.010.003 | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | 0,24 | 684,33 | | | | | 0,12 | 342,17 | 0,12 | 342,16 | | |
| | | | | | | | | 50,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | | | |
| 01.01.010.004 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) | 2,97 | 8.598,94 | | | | | 1,48 | 4.299,47 | 1,49 | 4.299,47 | | |
| | | | | | | | | 50,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | | | |
| 01.01.010.005 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref | 0,16 | 451,85 | 0,16 | 451,85 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% 1/30 | | | | | | | | | |
| 01.01.010.006 | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio | 0,99 | 2.874,70 | | | | | | | | | 0,99 | 2.874,70 |
| | | | | | | | | | | | | 100,00% 1/30 | |

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00078

BDI: 26,24%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO 135 CENTRO CARMÓPOLIS-SE

CNPJ : 13.108.535/0001-22

Ref : Fevereiro/2026- Moeda : R$

| ITEM | SERVIÇOS | (%) | VALOR | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | 4º MÊS | | 5º MÊS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 01.01.010.007 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | 0,33 | 957,36 | | | | | | | | | 0,33 | 957,36 |
| | | | | | | | | | | | | 100,00% 1/30 | |
| **01.01.011** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | 3,05 | 8.860,27 | 0,67 | 1.953,40 | | | 1,11 | 3.208,38 | 1,13 | 3.262,80 | 0,14 | 435,69 |
| | | | | 22,05% | | | | 36,21% | | 36,83% | | 4,91% | |
| 01.01.011.001 | Projeto Elétrico - Edificações em geral | 0,67 | 1.953,40 | 0,67 | 1.953,40 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% 1/30 | | | | | | | | | |
| 01.01.011.002 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | 0,3 | 868,64 | | | | | 0,15 | 434,32 | 0,15 | 434,32 | | |
| | | | | | | | | 50,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | | | |
| 01.01.011.003 | Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril | 0,12 | 357,95 | | | | | | | | | 0,12 | 357,95 |
| | | | | | | | | | | | | 100,00% 1/30 | |
| 01.01.011.004 | Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste | 0,03 | 77,74 | | | | | | | | | 0,03 | 77,74 |
| | | | | | | | | | | | | 100,00% 1/30 | |
| 01.01.011.005 | Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA | 0,02 | 66,16 | | | | | | | 0,02 | 66,16 | | |
| | | | | | | | | | | 100,00% 1/30 | | | |
| 01.01.011.006 | Chumbador parabolt 1/2" x 5 1/2", fornecimento e instalação | 0,04 | 127,08 | | | | | | | 0,04 | 127,08 | | |
| | | | | | | | | | | 100,00% 1/30 | | | |
| 01.01.011.007 | Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, | 1,36 | 3.939,45 | | | | | 0,68 | 1.969,72 | 0,68 | 1.969,73 | | |
| | | | | | | | | 50,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | | | |
| 01.01.011.008 | Fornecimento de fio de cobre isolado bwf p/ 750 v, 4mm2 | 0,29 | 837,33 | | | | | 0,14 | 418,67 | 0,15 | 418,66 | | |
| | | | | | | | | 50,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | | | |
| 01.01.011.009 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. | 0,17 | 493,70 | | | | | 0,09 | 246,85 | 0,08 | 246,85 | | |
| | | | | | | | | 50,00% 1/30 | | 50,00% 1/30 | | | |
| 01.01.011.010 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | 0,01 | 20,16 | | | | | 0,01 | 20,16 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% 1/30 | | | | | |
| 01.01.011.011 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | 0 | 4,74 | | | | | | 4,74 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00 | | | | | |
| 01.01.011.012 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | 0,01 | 17,78 | | | | | 0,01 | 17,78 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% 1/30 | | | | | |
| 01.01.011.013 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | 0 | 6,24 | | | | | | 6,24 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | | | | | |
| 01.01.011.014 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | 0,03 | 89,90 | | | | | 0,03 | 89,90 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% 1/30 | | | | | |
| **TOTAL SIMPLES ====>>** | | 100,00 | 289.655,75 | 14,68 | 42.531,94 | 13,47 | 39.008,94 | 20,50 | 59.378,75 | 27,64 | 80.068,96 | 23,71 | 68.667,16 |
| **TOTAL ACUMULADO ====>>** | | 100,00 | 289.655,75 | 14,68 | 42.531,94 | 28,15 | 81.540,88 | 48,65 | 140.919,63 | 76,29 | 220.988,59 | 100,00 | 289.655,75 |



JOSE DOUGLAS JUNIOR PEREIRA DE ANDRADE:03865018580

Assinado de forma digital por JOSE DOUGLAS JUNIOR PEREIRA DE ANDRADE:03865018580