REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA 16 DE OUTUBRO E ESPAÇO PÚBLICO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00080

BDI: 26,24%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

PRAÇA 16 DE OUTUBRO 135 CENTRO CARMÓPOLIS-SE

CNPJ : 13.108.535/0001-22

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA 16 DE OUTUBRO E ESPAÇO PÚBLICO**	100	377.628,23	17,15	64.760,61	17,17	64.825,78	20,78	78.458,52	23,06	87.082,32	21,84	82.501,00
01.01	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS**	6,6	24.938,10	1,32	4.987,62	1,32	4.987,62	1,32	4.987,62	1,32	4.987,62	1,32	4.987,62
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	5,13	19.397,40	1,03	3.879,48	1,03	3.879,48	1,03	3.879,48	1,03	3.879,48	1,01	3.879,48
				20,00% 1/30		20,00% 1/30		20,00% 1/30		20,00% 1/30		20,00% 1/30	
01.01.002	Encarregado geral com encargos complementares	1,47	5.540,70	0,29	1.108,14	0,29	1.108,14	0,29	1.108,14	0,29	1.108,14	0,31	1.108,14
				20,00% 1/30		20,00% 1/30		20,00% 1/30		20,00% 1/30		20,00% 1/30	
01.02	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	2,92	11.034,38	2,06	7.771,16	0,22	815,80	0,22	815,80	0,22	815,80	0,20	815,82
				70,43%		7,39%		7,39%		7,39%		7,40%	
01.02.001	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	1,29	4.888,20	1,29	4.888,20								
				100,00% 1/30									
01.02.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	0,55	2.067,16	0,55	2.067,16								
				100,00% 1/30									
01.02.003	Coleta e carga manuais de entulho	0,5	1.873,46	0,10	374,69	0,10	374,69	0,10	374,69	0,10	374,69	0,10	374,70
				20,00% 1/30		20,00% 1/30		20,00% 1/30		20,00% 1/30		20,00% 1/30	
01.02.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	0,58	2.205,56	0,12	441,11	0,12	441,11	0,12	441,11	0,12	441,11	0,10	441,12
				20,00% 1/30		20,00% 1/30		20,00% 1/30		20,00% 1/30		20,00% 1/30	
01.03	**DEMOLIÇÕES**	1,64	6.169,20	0,97	3.655,08	0,56	2.107,38	0,07	248,23	0,04	158,51		
				59,25%		34,16%		4,02%		2,57%			
01.03.001	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	0,34	1.278,82	0,34	1.278,82								
				100,00% 1/30									
01.03.002	Demolição de alvenaria de pedra	0,07	278,46	0,07	278,46								
				100,00% 1/30									
01.03.003	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	0,93	3.513,58	0,47	1.756,79	0,46	1.756,79						
				50,00% 1/30		50,00% 1/30							
01.03.004	Remoção de banco de concreto pré-moldado	0,03	105,44	0,01	52,72	0,02	52,72						
				50,00% 1/30		50,00% 1/30							
01.03.005	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	0,24	897,11	0,07	269,13	0,07	269,13	0,06	224,28	0,04	134,57		
				30,00% 1/30		30,00% 1/30		25,00% 1/30		15,00% 1/30			
01.03.006	Demolição de pavimentação (capa) asfáltica	0,03	95,79	0,01	19,16	0,01	28,74	0,01	23,95		23,94		
				20,00% 1/30		30,00% 1/30		25,00% 1/30		25,00%			
01.04	**DRENAGEM**	12,63	47.688,53	0,26	980,27	2,54	9.594,83	2,54	9.594,83	3,64	13.759,31	3,65	13.759,29
				2,06%		20,12%		20,12%		28,85%		28,85%	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00080

BDI: 26,24%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

PRAÇA 16 DE OUTUBRO 135 CENTRO CARMÓPOLIS-SE

CNPJ : 13.108.535/0001-22

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.04.001	Grelha pré-moldada em concreto para canaleta 29x60 cm	2,21	8.328,96							1,10	4.164,48	1,11	4.164,48
										50,00% 1/30		50,00% 1/30	
01.04.002	Calha de concreto, sem grelha, seção 0,20 x 0,29m	10,16	38.379,30			2,54	9.594,83	2,54	9.594,83	2,54	9.594,83	2,54	9.594,81
						25,00% 1/30		25,00% 1/30		25,00% 1/30		25,00% 1/30	
01.04.003	Demolição de pavimentação (capa) asfáltica	0,08	298,73	0,08	298,73								
				100,00% 1/30									
01.04.004	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	0,18	681,54	0,18	681,54								
				100,00% 1/30									
01.05	**PAVIMENTAÇÃO**	36,5	137.839,55			2,22	8.389,83	9,81	37.037,89	12,27	46.323,94	12,20	46.087,89
						6,09%		26,87%		33,61%		33,43%	
01.05.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	0,99	3.734,51			0,25	933,63	0,25	933,63	0,25	933,63	0,24	933,62
						25,00% 1/30		25,00% 1/30		25,00% 1/30		25,00% 1/30	
01.05.002	Execução de faixa de pedestres elevada (lombofaixa) em concreto fck = 25 mpa, acabamento desempolado, pintura com 2 demãos de	2,88	10.865,90					1,44	5.432,95	1,44	5.432,95		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.05.003	Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	3,13	11.828,09			0,78	2.957,02	0,78	2.957,02	0,78	2.957,02	0,79	2.957,03
						25,00% 1/30		25,00% 1/30		25,00% 1/30		25,00% 1/30	
01.05.004	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	0,25	932,02			0,06	233,00	0,06	233,00	0,06	233,00	0,07	233,02
						25,00% 1/30		25,00% 1/30		25,00% 1/30		25,00% 1/30	
01.05.005	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob	18,37	69.380,79					4,59	17.345,20	6,43	24.283,28	7,35	27.752,31
								25,00% 1/30		35,00% 1/30		40,00% 1/30	
01.05.006	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob	2,03	7.679,95					0,51	1.919,99	0,71	2.687,98	0,81	3.071,98
								25,00% 1/30		35,00% 1/30		40,00% 1/30	
01.05.007	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	4,52	17.064,72			1,13	4.266,18	1,13	4.266,18	1,13	4.266,18	1,13	4.266,18
						25,00% 1/30		25,00% 1/30		25,00% 1/30		25,00% 1/30	
01.05.008	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada	1,87	7.073,73					0,47	1.768,43	0,66	2.475,81	0,74	2.829,49
								25,00% 1/30		35,00% 1/30		40,00% 1/30	
01.05.009	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada	2,31	8.725,97					0,58	2.181,49	0,81	3.054,09	0,92	3.490,39
								25,00% 1/30		35,00% 1/30		40,00% 1/30	
01.05.010	Pintura de demarcação de vaga com tinta epóxi, e = 10 cm, aplicação manual. af_05/2021	0,15	553,87									0,15	553,87
												100,00% 1/30	
01.06	**PERGOLADO**	17,16	64.834,60	8,55	32.287,57	7,65	28.896,36	0,96	3.650,67				
				49,80%		44,57%		5,63%					
01.06.001	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	0,06	227,17	0,06	227,17								
				100,00% 1/30									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

PRAÇA 16 DE OUTUBRO 135 CENTRO CARMÓPOLIS-SE

CNPJ : 13.108.535/0001-22

Cod. Empreendimento: 00080

BDI: 26,24%

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.06.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	0,08	303,40	0,08	303,40								
				100,00% 1/30									
01.06.003	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m -	0,74	2.811,25	0,74	2.811,25								
				100,00% 1/30									
01.06.004	Impermeabilização de madeira bruta com aplicação de 02 demãos de Piche Extra (Vedacit ou similar) e reforço do imunizante Carbolineum	0,05	183,47	0,05	183,47								
				100,00% 1/30									
01.06.005	Preparo de superfície com lixamento sobre madeira	0,32	1.221,33			0,16	610,66	0,16	610,67				
						50,00% 1/30		50,00% 1/30					
01.06.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	0,67	2.540,64					0,67	2.540,64				
								100,00% 1/30					
01.06.007	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado	1,18	4.464,64	0,59	2.232,32	0,59	2.232,32						
				50,00% 1/30		50,00% 1/30							
01.06.008	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	0,83	3.126,06	0,41	1.563,03	0,42	1.563,03						
				50,00% 1/30		50,00% 1/30							
01.06.009	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (Bloco de Concreto)	0,15	575,79	0,08	287,89	0,07	287,90						
				50,00% 1/30		50,00% 1/30							
01.06.010	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	2,5	9.440,70	1,25	4.720,35	1,25	4.720,35						
				50,00% 1/30		50,00% 1/30							
01.06.011	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 30 cm com abertura de encaixes	6,46	24.390,28	3,23	12.195,14	3,23	12.195,14						
				50,00% 1/30		50,00% 1/30							
01.06.012	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm (Pilares)	1,96	7.404,76	0,98	3.702,38	0,98	3.702,38						
				50,00% 1/30		50,00% 1/30							
01.06.013	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm (Travessas)	1,9	7.169,15	0,95	3.584,57	0,95	3.584,58						
				50,00% 1/30		50,00% 1/30							
01.06.014	Barra roscada zincada ø 1/4"	0	18,20		18,20								
				100,00%									
01.06.015	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	0,01	23,68	0,01	23,68								
				100,00% 1/30									
01.06.016	Arruela lisa zincada d=1/4"	0	9,92		9,92								
				100,00%									
01.06.017	Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 5/16", comprimento 200 mm	0,11	424,80	0,11	424,80								
				100,00% 1/30									
01.06.018	Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio	0,07	249,52					0,07	249,52				
								100,00% 1/30					

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00080

BDI: 26,24%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

PRAÇA 16 DE OUTUBRO 135 CENTRO CARMÓPOLIS-SE

CNPJ : 13.108.535/0001-22

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.06.019	Planta - Mini Ixora rei vermelha (ixora coccinea red compacta), fornecimento e plantio	0,07	249,84					0,07	249,84				
								100,00% 1/30					
01.07	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**	0,26	999,03									0,26	999,03
												100,00%	
01.07.001	Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm - "Estacionamento Reservado"	0,11	425,87									0,11	425,87
												100,00% 1/30	
01.07.002	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e	0,15	573,16									0,15	573,16
												100,00% 1/30	
01.08	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**	0,17	623,50									0,17	623,50
												100,00%	
01.08.001	Pintura de demarcação de vaga com tinta epóxi, e = 10 cm, aplicação manual. af_05/2021	0,17	623,50									0,17	623,50
												100,00% 1/30	
01.09	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	8,72	32.982,86	3,38	12.768,09	0,94	3.563,30	2,71	10.223,47	1,69	6.428,00		
				38,71%		10,80%		31,00%		19,49%			
01.09.001	Projeto Elétrico - Edificações em geral	3,27	12.343,68	3,27	12.343,68								
				100,00% 1/30									
01.09.002	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	0,09	358,07	0,09	358,07								
				100,00% 1/30									
01.09.003	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	0,02	66,34	0,02	66,34								
				100,00% 1/30									
01.09.004	Fornecimento de fio de cobre isolado bwf p/ 750 v, 4mm2	0,54	2.056,68			0,27	1.028,34	0,27	1.028,34				
						50,00% 1/30		50,00% 1/30					
01.09.005	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	0,98	3.691,72			0,49	1.845,86	0,49	1.845,86				
						50,00% 1/30		50,00% 1/30					
01.09.006	Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste	0,02	77,74					0,02	77,74				
								100,00% 1/30					
01.09.007	Chumbador parabolt 1/2" x 5 1/2", fornecimento e instalação	0,11	423,60					0,06	211,80	0,05	211,80		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.09.008	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar,	3,29	12.432,40					1,65	6.216,20	1,64	6.216,20		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.09.009	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	0,02	88,80					0,02	88,80				
								100,00% 1/30					
01.09.010	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	0,01	26,16					0,01	26,16				
								100,00% 1/30					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

PRAÇA 16 DE OUTUBRO 135 CENTRO CARMÓPOLIS-SE

CNPJ : 13.108.535/0001-22

Cod. Empreendimento: 00080

BDI: 26,24%

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.09.011	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	0	18,36						18,36				
								100,00%					
01.09.012	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	0	3,60						3,60				
								100,00%					
01.09.013	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	0	17,51						17,51				
								100,00%					
01.09.014	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação.	0,37	1.378,20			0,18	689,10	0,19	689,10				
						50,00% 1/30		50,00% 1/30					
01.10	**BANCOS 1 (SIMPLES)**	3,26	12.280,53	0,06	232,35	0,30	1.143,30	0,71	2.664,19	1,13	4.256,19	1,06	3.984,50
				1,89%		9,31%		21,69%		34,66%		32,45%	
01.10.001	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	0,04	167,13	0,04	167,13								
				100,00% 1/30									
01.10.002	Demolição de pavimentação (capa) asfáltica	0,02	65,22	0,02	65,22								
				100,00% 1/30									
01.10.003	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	0,06	222,74			0,03	111,37	0,03	111,37				
						50,00% 1/30		50,00% 1/30					
01.10.004	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m -	0,55	2.063,87			0,27	1.031,93	0,28	1.031,94				
						50,00% 1/30		50,00% 1/30					
01.10.005	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado	0,23	853,53					0,11	426,76	0,12	426,77		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.10.006	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	0,58	2.188,24					0,29	1.094,12	0,29	1.094,12		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.10.007	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	1,45	5.470,60							0,72	2.735,30	0,73	2.735,30
										50,00% 1/30		50,00% 1/30	
01.10.008	Planta - Mini Ixora rei vermelha (ixora coccinea red compacta), fornecimento e plantio	0,33	1.249,20									0,33	1.249,20
												100,00% 1/30	
01.11	**BANCO 2 (CADEIRANTE)**	1,62	6.120,26	0,03	97,79	0,13	482,39	0,54	2.039,26	0,41	1.563,03	0,51	1.937,79
				1,60%		7,88%		33,32%		25,54%		31,66%	
01.11.001	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	0,02	70,34	0,02	70,34								
				100,00% 1/30									
01.11.002	Demolição de pavimentação (capa) asfáltica	0,01	27,45	0,01	27,45								
				100,00% 1/30									
01.11.003	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	0,02	93,98			0,01	46,99	0,01	46,99				
						50,00% 1/30		50,00% 1/30					

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00080

BDI: 26,24%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

PRAÇA 16 DE OUTUBRO 135 CENTRO CARMÓPOLIS-SE

CNPJ : 13.108.535/0001-22

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.11.004	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m -	0,23	870,80			0,12	435,40	0,11	435,40				
						50,00% 1/30		50,00% 1/30					
01.11.005	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado	0,16	619,05					0,16	619,05				
								100,00% 1/30					
01.11.006	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	0,25	937,82					0,25	937,82				
								100,00% 1/30					
01.11.007	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	0,83	3.126,06							0,41	1.563,03	0,42	1.563,03
										50,00% 1/30		50,00% 1/30	
01.11.008	Planta - Mini Ixora rei vermelha (ixora coccinea red compacta), fornecimento e plantio	0,1	374,76									0,10	374,76
												100,00% 1/30	
01.12	**RAMPA E ESCADARIA**	5,43	20.463,29	0,52	1.980,68	1,28	4.844,97	1,91	7.196,56	1,72	6.441,08		
				9,68%		23,68%		35,17%		31,47%			
01.12.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	0,04	146,52	0,04	146,52								
				100,00% 1/30									
01.12.002	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m -	0,97	3.668,33	0,49	1.834,16	0,48	1.834,17						
				50,00% 1/30		50,00% 1/30							
01.12.003	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,03	94,53			0,03	94,53						
						100,00% 1/30							
01.12.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	0,12	458,10			0,12	458,10						
						100,00% 1/30							
01.12.005	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água	0,33	1.231,18			0,33	1.231,18						
						100,00% 1/30							
01.12.006	Regularização manual e compactação com placa vibratória	0,04	132,80			0,04	132,80						
						100,00% 1/30							
01.12.007	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	0,58	2.188,39			0,29	1.094,19	0,29	1.094,20				
						50,00% 1/30		50,00% 1/30					
01.12.008	Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação no piso	2,47	9.344,24					1,24	4.672,12	1,23	4.672,12		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.12.009	Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	0,76	2.860,49					0,38	1.430,24	0,38	1.430,25		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.12.010	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	0,09	338,71							0,09	338,71		
										100,00% 1/30			
01.13	**DIVERSOS**	3,09	11.654,40							0,62	2.348,84	2,47	9.305,56
										20,15%		79,85%	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00080

BDI: 26,24%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

PRAÇA 16 DE OUTUBRO 135 CENTRO CARMÓPOLIS-SE

CNPJ : 13.108.535/0001-22

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.13.001	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	0,35	1.317,36							0,17	658,68	0,18	658,68
										50,00% 1/30		50,00% 1/30	
01.13.002	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 501, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	0,9	3.380,32							0,45	1.690,16	0,45	1.690,16
										50,00% 1/30		50,00% 1/30	
01.13.003	Limpeza geral	1,15	4.361,39									1,15	4.361,39
												100,00% 1/30	
01.13.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	0,69	2.595,33									0,69	2.595,33
												100,00% 1/30	
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	377.628,23	17,15	64.760,61	17,17	64.825,78	20,78	78.458,52	23,06	87.082,32	21,84	82.501,00
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	377.628,23	17,15	64.760,61	34,32	129.586,39	55,10	208.044,91	78,16	295.127,23	100,00	377.628,23

JOSE DOUGLAS JUNIOR PEREIRA DE ANDRADE:03865018580

Assinado de forma digital por JOSE DOUGLAS JUNIOR PEREIRA DE ANDRADE:03865018580