Reforma da Lavanderia Pública e Revitalização da Praça do Povoado Colônia Sapé

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJU

Cod. Empreendimento: 00396

Praça Getúlio Vargas, 22 CENTRO Itaporanga

BDI: 25%

D'Ajuda-SE CNPJ : 13.128.889/0001-39

Ref : Novembro/2025 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**Reforma de Lavanderia Pública e Praça da Lavanderia**	100	207.164,53	21,90	45.362,01								
01.01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	4,63	9.702,75	0,73	1.620,35								
				16,70%									
01.01.001	Equipe Dirigente	4,63	9.702,75	0,73	1.620,35								
				16,70% 1/30									
01.02	**SERVIÇOS INICIAIS**	1,37	2.845,08										
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	1,37	2.845,08										
01.03	**REFORMA DA PRAÇA**	6,42	13.258,24										
01.03.001	Remoção de banco de concreto pré-moldado	0,37	758,10										
01.03.002	Remoção de madeiramento, exclusive peças principais	0,02	32,30										
01.03.003	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio	0,01	24,56										
01.03.004	Remoção de portas, de forma manual, com reaproveitamento	0,01	22,95										
01.03.005	Remoção de vaso sanitário	0,01	16,91										
01.03.005.001	Remoção de lavatório	0,01	16,91										
01.03.005.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	0,08	157,32										
01.03.005.003	Demolição de concreto manualmente	0,02	51,12										
01.03.005.004	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	1,64	3.389,05										
01.03.005.005	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023	3,41	7.055,02										
01.03.005.006	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. af_03/2024	0,84	1.734,00										

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJU
Praça Getúlio Vargas, 22 CENTRO Itaporanga
D'Ajuda-SE CNPJ : 13.128.889/0001-39

Cod. Empreendimento: 00396
BDI: 25%
Ref : Novembro/2025 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.04	**RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL LAVANDERIA**	0,39	800,00										
01.04.001	Demolição de concreto manualmente	0,03	54,53										
01.04.002	Recuperação de armadura p/ pilares 12x20cm, 4Ø10mm, incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos	0,14	295,02										
01.04.003	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	0,06	121,13										
01.04.004	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,01	30,48										
01.04.005	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	0,08	158,69										
01.04.006	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_03/2024	0,01	16,84										
01.04.007	Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. af_03/2024	0,06	123,31										
01.05	**REFORMA LAVANDERIA**	6,1	12.622,25										
01.05.001	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	0,08	167,68										
01.05.002	Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm	0,27	559,30										
01.05.003	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	0,61	1.262,16										
01.05.004	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	0,18	364,70										
01.05.005	Restauro - Imunização de madeiramento de cobertura com aplicação a pincel de K-Otec diluido em aguarrás	0,54	1.114,99										
01.05.006	Preparo de superfície com lixamento sobre madeira	0,11	228,52										
01.05.007	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 01 demão de verniz Osmocolor ou similar - R1	0,14	292,09										
01.05.008	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	0,9	1.855,30										

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJU

Praça Getúlio Vargas, 22 CENTRO Itaporanga

D'Ajuda-SE CNPJ : 13.128.889/0001-39

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.05.009	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	0,17	356,49										
01.05.010	Emassamento de beiral de telha ceramica	0,11	235,17										
01.05.011	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada	0,68	1.414,34										
01.05.012	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e	0,49	1.012,15										
01.05.013	Pintura p/ piso c/ aplicação de 1 demão tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	0,15	301,72										
01.05.014	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais	1,26	2.603,04										
01.05.015	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020	0,05	98,97										
01.05.016	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1	0,11	228,86										
01.05.017	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	0,1	215,09										
01.05.018	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	0,15	311,68										
01.06	**WC - Lavanderia**	6,88	14.210,81										
01.06.001	Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,03	55,62										
01.06.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	0,03	62,58										
01.06.003	Apiloamento manual de fundo de vala	0,02	50,42										
01.06.004	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm. af_01/2024	0,02	37,08										
01.06.005	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	1,93	4.000,98										
01.06.006	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	0,38	786,54										

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJU

Praça Getúlio Vargas, 22 CENTRO Itaporanga

D'Ajuda-SE CNPJ : 13.128.889/0001-39

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.06.007	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo	0,15	317,01										
01.06.008	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,04	81,87										
01.06.009	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	0,21	429,58										
01.06.010	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	0,04	77,33										
01.06.011	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota treliçada, altura total da laje "lt" = 12 cm	0,31	649,90										
01.06.012	Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de	0,09	192,50										
01.06.013	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	0,55	1.129,44										
01.06.014	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	0,03	69,23										
01.06.015	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015	0,01	30,15										
01.06.016	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	0,04	84,42										
01.06.017	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa	0,05	110,59										
01.06.018	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada	0,27	555,63										
01.06.019	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e	0,19	385,85										
01.06.020	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e	0,42	870,31										
01.06.021	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos	0,09	182,97										
01.06.022	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	0,17	362,46										
01.06.023	Plafon E-27	0,01	12,30										

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJU
Praça Getúlio Vargas, 22 CENTRO Itaporanga
D'Ajuda-SE CNPJ : 13.128.889/0001-39

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.06.024	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	0,13	262,74										
01.06.025	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	0,15	305,02										
01.06.026	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	0,05	97,79										
01.06.027	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	0,07	137,18										
01.06.028	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	0,03	57,45										
01.06.029	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	0,44	908,08										
01.06.030	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop	0,46	950,19										
01.06.031	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou	0,29	593,17										
01.06.032	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plastica ou similares	0,18	364,43										
01.07	**PAVIMENTAÇÃO - PRAÇA**	37,08	76.807,88										
01.07.001	Regularização manual e compactação com placa vibratória	1,64	3.397,79										
01.07.002	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781,	21,78	45.130,65										
01.07.003	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base	6,89	14.271,87										
01.07.004	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	0,26	531,57										
01.07.005	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	6,51	13.476,00										
01.08	**SERVIÇOS GERAIS**	32,03	66.351,71	16,02	33.175,85								
				50,00%									
01.08.001	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	19,91	41.250,00	9,95	20.625,00								
				50,00% 1/30									

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00396

BDI: 25%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJU
Praça Getúlio Vargas, 22 CENTRO Itaporanga
D'Ajuda-SE CNPJ : 13.128.889/0001-39

Ref : Novembro/2025 · Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.08.002	Tanque duplo de mármore sintético suspenso - Fornecimento e Instalação	4,11	8.506,56	2,06	4.253,28								
				50,00% 1/30									
01.08.003	Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. af_03/2024	0,42	868,20	0,21	434,10								
				50,00% 1/30									
01.08.004	Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em	0,58	1.210,32	0,29	605,16								
				50,00% 1/30									
01.08.005	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	1,33	2.750,53	0,67	1.375,26								
				50,00% 1/30									
01.08.006	Pintura artística em muro	5,68	11.766,10	2,84	5.883,05								
				50,00% 1/30									
01.09	**SERVIÇOS FINAIS**	5,1	10.565,81	5,10	10.565,81								
				100,00%									
01.09.001	Limpeza geral	1,1	2.283,26	1,10	2.283,26								
				100,00% 1/30									
01.09.002	Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO DE SERGIPE 2019 - EXECUÇÃO NA OBRA, inclusive placas.	4	8.282,55	4,00	8.282,55								
				100,00% 1/30									
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	207.164,53	21,90	45.362,01								
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	207.164,53	100,00	207.164,53								