MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
v. Conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio, 505
Capucho Aracaju-SE CNPJ : 13.168.687/0001-10

REFORMA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAVIMENTO TÉRREO DO EDIFÍCIO SEDE DO MPSE
Modernização do pavimento térreo
Avenida Conselheiro Carlos Alberto Sampaio, 505, Capucho Aracaju-SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA
Cod. do Empreendimento: 00012
Cod. da Obra: 01
BDI: 25%
Ref : Julho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	0,34	1.714,77	0,30	1.497,50	0,03	153,76	0,01	63,51				
				87,33%		8,97%		3,70%					
01.001	Demolição de revestimento em mármore	0,09	479,17	0,09	479,17								
				100,00% 1/30									
01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	0,12	615,50	0,12	615,50								
				100,00% 1/30									
01.003	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	0,03	153,76			0,03	153,76						
						100,00% 1/30							
01.004	Remoção de revestimento em placas mdf, sem reaproveitamento	0,01	63,51					0,01	63,51				
								100,00% 1/30					
01.005	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	0,05	226,57	0,05	226,57								
				100,00% 1/30									
01.006	Demolição de rodapé de alta resistencia	0,02	76,36	0,02	76,36								
				100,00% 1/30									
01.007	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	0	23,08		23,08								
				100,00%									
01.008	Remoção de portas, de forma manual, com reaproveitamento	0,02	76,82	0,02	76,82								
				100,00% 1/30									
02	**RECEPÇÃO**	14,53	72.058,12	0,01	39,15	6,00	29.766,10	8,45	41.924,57	0,07	328,30		
				0,05%		41,31%		58,18%		0,46%			
02.001	Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm	0,01	39,15	0,01	39,15								
				100,00% 1/30									
02.002	Bancada em mármore Rosso Lepanto e=2cm	6	29.766,10			6,00	29.766,10						
						100,00% 1/30							
02.003	Testeira em granito Rosso Lepanto l=73cm, fornecimento e instalação	4,38	21.727,86					4,38	21.727,86				
								100,00% 1/30					
02.004	Revestimento para piso ou parede em mármore Rosso Lepanto, e=2cm, aplicado com argamassa AC-II	4,07	20.196,71					4,07	20.196,71				
								100,00% 1/30					
02.005	Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar	0,07	328,30							0,07	328,30		
										100,00% 1/30			
03	**PAREDE DOS ELEVADORES**	13,69	67.876,85					13,69	67.876,85				
								100,00%					
03.001	Revestimento para piso ou parede em mármore branco carrara, e=2cm, aplicado com argamassa AC-II	13,69	67.876,85					13,69	67.876,85				
								100,00% 1/30					

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
v. Conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio, 505
Capucho Aracaju-SE CNPJ : 13.168.687/0001-10

Ref : Julho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
04	**REVESTIMENTO DE PILARES**	6,33	31.407,07							6,33	31.407,07		
										100,00%			
04.001	Revestimento para piso ou parede em mármore branco carrara, e=2cm, aplicado com argamassa AC-II	6,33	31.407,07							6,33	31.407,07		
										100,00% 1/30			
05	**PORTA DO AUDITÓRIO**	13,46	66.736,53			13,35	66.229,42	0,11	507,11				
						99,24%		0,76%					
05.001	Revestimento para piso ou parede em mármore branco carrara, e=2cm, aplicado com argamassa AC-II	13,34	66.148,86			13,34	66.148,86						
						100,00% 1/30							
05.002	Remoção de vidro temperado	0,02	80,56			0,02	80,56						
						100,00% 1/30							
05.003	Reassentamento de vidro temperado	0,1	507,11					0,10	507,11				
								100,00% 1/30					
06	**FOYER**	28,02	138.967,10					18,75	92.999,93	8,71	43.196,75	0,56	2.770,42
								66,92%		31,08%		2,00%	
06.001	Piso elevado c/ placa de aço preenchida com concreto celular, revestido com paviflex e=3,2mm c/ pedestais telescópico galv. à fogo,	18,33	90.894,38					18,33	90.894,38				
								100,00% 1/30					
06.002	Fornecimento e instalação de carpete antichamas, classe II-A, e=6cm, uso comercial, alto tráfego, fio 100% solution dyed nylon,	8,66	42.960,43							8,66	42.960,43		
										100,00% 1/30			
06.003	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	0,56	2.770,42									0,56	2.770,42
												100,00% 1/30	
06.004	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta	0,05	236,32							0,05	236,32		
										100,00% 1/30			
06.005	Rampa de acesso ao tablado em compensado laminado naval 20mm - para obra do centro profissionalizante	0,42	2.105,55					0,42	2.105,55				
								100,00% 1/30					
07	**COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA**	7,15	35.466,59							0,14	686,27	7,01	34.780,32
										1,93%		98,07%	
07.001	Remoção de carpete	0,14	686,27							0,14	686,27		
										100,00% 1/30			
07.002	Fornecimento e instalação de carpete antichamas, classe II-A, e=6cm, uso comercial, alto tráfego, fio 100% solution dyed nylon,	7,01	34.780,32									7,01	34.780,32
												100,00% 1/30	
08	**PINTURA DOS CORREDORES**	16,04	79.545,63			3,21	15.909,13	3,21	15.909,13	3,21	15.909,13	3,21	15.909,13
						20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
08.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais	16,04	79.545,63			3,21	15.909,13	3,21	15.909,13	3,21	15.909,13	3,21	15.909,13
						20,00% 1/30		20,00% 1/30		20,00% 1/30		20,00% 1/30	

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
v. Conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio, 505
Capucho Aracaju-SE CNPJ : 13.168.687/0001-10

Ref : Julho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
09	**LIMPEZA**	0,44	2.178,80										
09.001	Limpeza geral	0,44	2.178,80										
	TOTAL SIMPLES ====>>	100,00	495.951,46	0,31	1.536,65	22,59	112.058,41	44,21	219.281,10	18,45	91.527,52	10,78	53.459,87
	TOTAL ACUMULADO ====>>	100,00	495.951,46	0,31	1.536,65	22,9	113.595,06	67,11	332.876,16	85,56	424.403,68	96,34	477.863,55

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
v. Conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio, 505
Capucho Aracaju-SE CNPJ : 13.168.687/0001-10

REFORMA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAVIMENTO TÉRREO DO EDIFÍCIO SEDE DO MPSE
Modernização do pavimento térreo
Avenida Conselheiro Carlos Alberto Sampaio, 505, Capucho Aracaju-SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA
Cod. do Empreendimento: 00012
Cod. da Obra: 01
BDI: 25%
Ref : Julho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	0,34	1.714,77										
01.001	Demolição de revestimento em mármore	0,09	479,17										
01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	0,12	615,50										
01.003	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	0,03	153,76										
01.004	Remoção de revestimento em placas mdf, sem reaproveitamento	0,01	63,51										
01.005	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	0,05	226,57										
01.006	Demolição de rodapé de alta resistencia	0,02	76,36										
01.007	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	0	23,08										
01.008	Remoção de portas, de forma manual, com reaproveitamento	0,02	76,82										
02	**RECEPÇÃO**	14,53	72.058,12										
02.001	Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm	0,01	39,15										
02.002	Bancada em mármore Rosso Lepanto e=2cm	6	29.766,10										
02.003	Testeira em granito Rosso Lepanto l=73cm, fornecimento e instalação	4,38	21.727,86										
02.004	Revestimento para piso ou parede em mármore Rosso Lepanto, e=2cm, aplicado com argamassa AC-II	4,07	20.196,71										
02.005	Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar	0,07	328,30										
03	**PAREDE DOS ELEVADORES**	13,69	67.876,85										
03.001	Revestimento para piso ou parede em mármore branco carrara, e=2cm, aplicado com argamassa AC-II	13,69	67.876,85										

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
04	**REVESTIMENTO DE PILARES**	6,33	31.407,07										
04.001	Revestimento para piso ou parede em mármore branco carrara, e=2cm, aplicado com argamassa AC-II	6,33	31.407,07										
05	**PORTA DO AUDITÓRIO**	13,46	66.736,53										
05.001	Revestimento para piso ou parede em mármore branco carrara, e=2cm, aplicado com argamassa AC-II	13,34	66.148,86										
05.002	Remoção de vidro temperado	0,02	80,56										
05.003	Reassentamento de vidro temperado	0,1	507,11										
06	**FOYER**	28,02	138.967,10										
06.001	Piso elevado c/ placa de aço preenchida com concreto celular, revestido com paviflex e=3,2mm c/ pedestais telescópico galv. à fogo,	18,33	90.894,38										
06.002	Fornecimento e instalação de carpete antichamas, classe II-A, e=6cm, uso comercial, alto tráfego, fio 100% solution dyed nylon,	8,66	42.960,43										
06.003	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	0,56	2.770,42										
06.004	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta	0,05	236,32										
06.005	Rampa de acesso ao tablado em compensado laminado naval 20mm - para obra do centro profissionalizante	0,42	2.105,55										
07	**COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA**	7,15	35.466,59										
07.001	Remoção de carpete	0,14	686,27										
07.002	Fornecimento e instalação de carpete antichamas, classe II-A, e=6cm, uso comercial, alto tráfego, fio 100% solution dyed nylon,	7,01	34.780,32										
08	**PINTURA DOS CORREDORES**	16,04	79.545,63	3,20	15.909,11								
				20,00%									
08.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais	16,04	79.545,63	3,20	15.909,11								
				20,00% 1/30									

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
v. Conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio, 505
Capucho Aracaju-SE CNPJ : 13.168.687/0001-10

Ref : Julho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
09	**LIMPEZA**	0,44	2.178,80	0,44	2.178,80								
				100,00%									
09.001	Limpeza geral	0,44	2.178,80	0,44	2.178,80								
				100,00% 1/30									
	TOTAL SIMPLES ====>>	100,00	495.951,46	3,66	18.087,91								
	TOTAL ACUMULADO ====>>	100,00	495.951,46	100	495.951,46								