PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1085275-06	939562	FEIRA DE SANTANA	MINISTERIO DAS CIDADES	APOIO A POLITICA NACIONAL DE	PAVIMENTAÇÃO	31/12/2022

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA	ESPLANADA/BA	ZONA RURAL	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICÍPIO DE ESPLANADA/BA

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
261/2023	ARK ENGENHARIA LTDA	13.749.776/0001-5	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE VIAS	01/02/2024

VALOR DO REPASSE	VALOR DA CONTRAPARTIDA
238.856,00	1.144,00

Valor Total do Orçamento: R$ 210.646,21

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R$)	Preço Total (R$)	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6
							Frentes de Obra:	RUA NOEMIA BATISTA	RUA FREI FRANCISCO CARLONE	4 TRAV JUVINIANO CONSTA			
Nível	**1.**	**PAVIMENTAÇÃO**											
Nível	**1.1.**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**											
Serviço	1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	379,77	2.278,61	1-SERVIÇOS PRELIMINARES	6,00					
Nível	**1.2.**	**PAVIMENTAÇÃO**											
Serviço	1.2.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	427,95	0,69	295,29	2-PAVIMENTAÇÃO	177,54	163,72	86,69			
Serviço	1.2.2.	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M	676,43	40,99	27.726,87	2-PAVIMENTAÇÃO	210,17	292,88	173,38			
Serviço	1.2.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.226,44	3,11	6.924,23	2-PAVIMENTAÇÃO	887,70	818,60	520,14			
Serviço	1.2.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.226,44	76,51	170.344,92	2-PAVIMENTAÇÃO	887,70	818,60	520,14			
Nível	**1.3.**	**SINALIZAÇÃO**											
Serviço	1.3.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	5,00	122,32	611,60	3-SINALIZAÇÃO	2,00	2,00	1,00			
Serviço	1.3.2.	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UN	5,00	153,50	767,50	3-SINALIZAÇÃO	2,00	2,00	1,00			
Serviço	1.3.3.	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	3,00	113,02	339,06	3-SINALIZAÇÃO	1,00	1,00	1,00			
Nível	**1.4.**	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**											
Serviço	1.4.1.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) - REF.: 6191/ORSE	M2	2.226,44	0,61	1.358,13	4-SERVIÇOS FINAIS	887,70	818,60	520,14			

ESPLANADA/BA, 28 de dezembro de 2023
Local e Data

Responsável Técnico: WENDEL SIMÕES CRUZ
CREA / CAU: 0518277410