Capitólio
PREFEITURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: Reforma do alambrado e estrutura da Quadra Nossa Senhora Aparecida

Proprietário: Município de Capitólio

Local: Rua José Sabino Tiago, Nossa Sra. Aparecida, Capitólio/MG

Julho/2026

O presente relatório fotográfico busca documentar as condições da estrutura da quadra Nossa Senhora Aparecida, localizada na Rua José Sabino Tiago, em Capitólio/MG. Por meio de vistoria no local, a situação da estrutura e das áreas adjacentes foi registrada, sendo necessário observar o estado corrente para plena execução dos objetos da reforma.

No local, constatou-se que dois pilares metálicos apresentam estado avançado de corrosão na sua base, com visível perda de seção, conforme observado nas figuras abaixo.



Figura 1: Pilar com seção parcialmente corroída



Figura 2: Pilar com diagonal corroída



Figura 3: Corrosão na base da seção

Na vistoria realizada, também notou-se a desconexão do elemento de contraventamento da estrutura com o pilar metálico adjacente, conforme pode ser observado abaixo.



Figura 4: Elemento de contraventamento solto

As reformas pretendidas para a estrutura somente poderão ser executadas mediante a prévia demolição do concreto existente na parte interna dos perfis metálicos, como o mostrado na figura acima e na figura abaixo.



Figura 5: Encamisamento de concreto na parte interna do pilar

Além das reformas estruturais na quadra, a tela do alambrado também deverá ser trocada, por conta da existência de buracos e falhas, conforme demonstrado nas imagens abaixo.



Figura 6: Abertura na tela do alambrado



Figura 7: Abaulamento e abertura na tela do alambrado



Figura 8: Abertura na tela do alambrado

A estrutura existente também apresenta pontos amplos de corrosão, que deverão ser lixados e pintados, como pode ser visto na figura abaixo.



Figura 9: Pilar metálico com presença de ferrugem

As calhas da quadra também apresentam falhas, vistas nas figuras abaixo, ensejando sua substituição.



Figura 10: Buracos na calha da quadra



Figura 11: Buracos na calha da quadra

Por fim, as tubulações de descida apresentam problemas com a falta de conexões ou extensões de tubos, conforme visto abaixo.



Figura 12: Tubulação vertical sem joelho para saída



Figura 13: Tubulação vertical sem conexão na saída da calha



Figura 14: Tubulação de descida incompleta

Capitólio

PREFEITURA

Capitólio, 09 de Julho de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
ELYAS CORREA NOGUEIRA
Data: 15/07/2026 09:19:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Elyas Correa Nogueira

CREA 439.176/MG