6 - MUROS MCMV - LOTE 1, LOTE 2, LOTE 3 E LOTE 4.

Dados Básicos do Orçamento

INFORMAÇÕES GERAIS

CÓDIGO	STATUS	DATA DE CRIAÇÃO	TIPO DE CUSTO
6	EM ANDAMENTO	22/09/2026 15:43	Encargos Sociais sem Desoneração

VERSÃO	UNIDADE GESTORA	UNIDADE EXECUTORA
1	Prefeitura Municipal de Balneário Rincão	Secretaria de Planejamento

VALORES DO ORÇAMENTO

VALOR TOTAL (SEM BDI)	VALOR TOTAL (COM BDI)
R$ 552.355,17	**R$ 669.156,02**

BDI APLICADO

BDI1 — 21,15%

TABELAS DE REFERÊNCIA

SINAPI 08/2026 (66 itens)

DESCRIÇÃO

ORÇAMENTO DOS MUROS DO MCMV LOTE 1, LOTE 2, LOTE 3 E LOTE 4.

6 - MUROS MCMV - LOTE 1, LOTE 2, LOTE 3 E LOTE 4.

Cronograma de Execução

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. Mês 1 (30 dias)	2. Mês 2 (30 dias)	3. Mês 3 (30 dias)	4. Mês 4 (30 dias)	5. Mês 5 (30 dias)	6. Mês 6 (30 dias)
1.1.1	96523	- - - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPAT...	M3	27,21	R$ 4.102,45	100,00% Qtd: 27,21 R$ 4.102,45	-	-	-	-	-
1.1.2	96546	- - - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - M...	KG	621,93	R$ 11.263,15	100,00% Qtd: 621,93 R$ 11.263,15	-	-	-	-	-
1.1.3	94971	- - - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SE...	M3	9,07	R$ 6.832,40	-	100,00% Qtd: 9,07 R$ 6.832,40	-	-	-	-
1.2.1	96536	- - - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA V...	M2	128,12	R$ 12.667,22	100,00% Qtd: 128,12 R$ 12.667,22	-	-	-	-	-
1.2.2	92762	- - - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	749,28	R$ 9.920,47	-	100,00% Qtd: 749,28 R$ 9.920,47	-	-	-	-
1.2.3	92759	- - - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	193,52	R$ 3.595,60	-	100,00% Qtd: 193,52 R$ 3.595,60	-	-	-	-
1.2.4	94971	- - - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SE...	M3	9,60	R$ 7.230,05	-	-	100,00% Qtd: 9,60 R$ 7.230,05	-	-	-
1.3.1	96536	- - - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA V...	M2	63,40	R$ 6.268,36	100,00% Qtd: 63,40 R$ 6.268,36	-	-	-	-	-
1.3.2	92762	- - - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	510,38	R$ 6.757,43	-	100,00% Qtd: 510,38 R$ 6.757,43	-	-	-	-
1.3.3	92759	- - - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	99,74	R$ 1.853,17	-	100,00% Qtd: 99,74 R$ 1.853,17	-	-	-	-
1.3.4	94971	- - - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SE...	M3	4,84	R$ 3.645,15	-	-	100,00% Qtd: 4,84 R$ 3.645,15	-	-	-
1.4.1	103357	- - - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS N...	M2	295,68	R$ 29.408,33	-	-	40,00% Qtd: 118,27 R$ 11.763,33	60,00% Qtd: 177,41 R$ 17.645,00	-	-
1.5.1	87879	- - - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CO...	M2	648,00	R$ 4.626,72	-	-	-	-	100,00% Qtd: 648,00 R$ 4.626,72	-
2.1.1	96523	- - - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPAT...	M3	37,58	R$ 5.665,94	100,00% Qtd: 37,58 R$ 5.665,94	-	-	-	-	-
2.1.2	96546	- - - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - M...	KG	858,86	R$ 15.553,95	70,00% Qtd: 601,20 R$ 10.887,77	30,00% Qtd: 257,66 R$ 4.666,19	-	-	-	-
2.1.3	94971	- - - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SE...	M3	12,52	R$ 9.429,19	-	100,00% Qtd: 12,52 R$ 9.429,19	-	-	-	-
2.2.1	96536	- - - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA V...	M2	179,08	R$ 17.705,64	60,00% Qtd: 107,45 R$ 10.623,38	40,00% Qtd: 71,63 R$ 7.082,26	-	-	-	-
TOTAIS					**R$ 669.156,02**	**R$ 141.962,25**	**R$ 169.724,64**	**R$ 169.708,02**	**R$ 111.121,16**	**R$ 50.523,66**	**R$ 12.250,17**

6 - MUROS MCMV - LOTE 1, LOTE 2, LOTE 3 E LOTE 4.

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. Mês 1 (30 dias)	2. Mês 2 (30 dias)	3. Mês 3 (30 dias)	4. Mês 4 (30 dias)	5. Mês 5 (30 dias)	6. Mês 6 (30 dias)
2.2.2	92762	- - - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	1.047,29	R$ 13.866,12	-	-	-	-	-	-
2.2.3	92759	- - - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	270,49	R$ 5.025,70	-	70,00% Qtd: 189,34 R$ 3.517,99	30,00% Qtd: 81,15 R$ 1.507,71	-	-	-
2.2.4	94971	- - - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SE...	M3	13,43	R$ 10.114,54	-	-	100,00% Qtd: 13,43 R$ 10.114,54	-	-	-
2.3.1	96536	- - - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA V...	M2	87,47	R$ 8.648,16	-	60,00% Qtd: 52,48 R$ 5.188,90	40,00% Qtd: 34,99 R$ 3.459,26	-	-	-
2.3.2	92762	- - - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	672,77	R$ 8.907,47	-	-	70,00% Qtd: 470,94 R$ 6.235,23	30,00% Qtd: 201,83 R$ 2.672,24	-	-
2.3.3	92759	- - - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	131,47	R$ 2.442,71	-	-	70,00% Qtd: 92,03 R$ 1.709,90	30,00% Qtd: 39,44 R$ 732,81	-	-
2.3.4	94971	- - - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SE...	M3	6,69	R$ 5.038,44	-	-	-	100,00% Qtd: 6,69 R$ 5.038,44	-	-
2.4.1	103357	- - - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS N...	M2	413,28	R$ 41.104,83	-	-	35,00% Qtd: 144,65 R$ 14.386,69	50,00% Qtd: 206,64 R$ 20.552,42	15,00% Qtd: 61,99 R$ 6.165,72	-
2.5.1	87879	- - - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CO...	M2	819,88	R$ 5.853,94	-	-	-	25,00% Qtd: 204,97 R$ 1.463,49	60,00% Qtd: 491,93 R$ 3.512,36	15,00% Qtd: 122,98 R$ 878,09
3.1.1	96523	- - - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPAT...	M3	36,61	R$ 5.519,69	100,00% Qtd: 36,61 R$ 5.519,69	-	-	-	-	-
3.1.2	96546	- - - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - M...	KG	836,65	R$ 15.151,73	60,00% Qtd: 501,99 R$ 9.091,04	40,00% Qtd: 334,66 R$ 6.060,69	-	-	-	-
3.1.3	94971	- - - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SE...	M3	12,20	R$ 9.188,19	-	100,00% Qtd: 12,20 R$ 9.188,19	-	-	-	-
3.2.1	96536	- - - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA V...	M2	171,80	R$ 16.985,87	50,00% Qtd: 85,90 R$ 8.492,94	50,00% Qtd: 85,90 R$ 8.492,94	-	-	-	-
3.2.2	92762	- - - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	1.004,72	R$ 13.302,49	-	50,00% Qtd: 502,36 R$ 6.651,25	50,00% Qtd: 502,36 R$ 6.651,25	-	-	-
3.2.3	92759	- - - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	259,49	R$ 4.821,32	-	50,00% Qtd: 129,75 R$ 2.410,66	50,00% Qtd: 129,75 R$ 2.410,66	-	-	-
3.2.4	94971	- - - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SE...	M3	12,88	R$ 9.700,31	-	-	100,00% Qtd: 12,88 R$ 9.700,31	-	-	-
3.3.1	96536	- - - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA V...	M2	85,21	R$ 8.424,71	-	50,00% Qtd: 42,61 R$ 4.212,36	50,00% Qtd: 42,61 R$ 4.212,36	-	-	-
3.3.2	92762	- - - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	655,37	R$ 8.677,10	-	-	50,00% Qtd: 327,69 R$ 4.338,55	50,00% Qtd: 327,69 R$ 4.338,55	-	-
3.3.3	92759	- - - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	128,07	R$ 2.379,54	-	-	50,00% Qtd: 64,04 R$ 1.189,77	50,00% Qtd: 64,04 R$ 1.189,77	-	-
TOTAIS					**R$ 669.156,02**	**R$ 141.962,25**	**R$ 169.724,64**	**R$ 169.708,02**	**R$ 111.121,16**	**R$ 50.523,66**	**R$ 12.250,17**

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (DETALHADO)

Prefeitura Municipal de Balneário Rincão

Impresso em
05/10/2026
14:22

6 - MUROS MCMV - LOTE 1, LOTE 2, LOTE 3 E LOTE 4.

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. Mês 1 (30 dias)	2. Mês 2 (30 dias)	3. Mês 3 (30 dias)	4. Mês 4 (30 dias)	5. Mês 5 (30 dias)	6. Mês 6 (30 dias)
3.3.4	94971	- - - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SE...	M3	6,51	R$ 4.902,88	-	-	-	100,00% Qtd: 6,51 R$ 4.902,88	-	-
3.4.1	103357	- - - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS N...	M2	396,48	R$ 39.433,90	-	-	25,00% Qtd: 99,12 R$ 9.858,48	50,00% Qtd: 198,24 R$ 19.716,95	25,00% Qtd: 99,12 R$ 9.858,48	-
3.5.1	87879	- - - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CO...	M2	835,92	R$ 5.968,47	-	-	-	-	50,00% Qtd: 417,96 R$ 2.984,24	50,00% Qtd: 417,96 R$ 2.984,24
4.1.1	96523	- - - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPAT...	M3	39,20	R$ 5.910,18	100,00% Qtd: 39,20 R$ 5.910,18	-	-	-	-	-
4.1.2	96546	- - - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - M...	KG	895,88	R$ 16.224,39	100,00% Qtd: 895,88 R$ 16.224,39	-	-	-	-	-
4.1.3	94971	- - - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SE...	M3	13,06	R$ 9.835,88	-	100,00% Qtd: 13,06 R$ 9.835,88	-	-	-	-
4.2.1	96536	- - - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA V...	M2	186,36	R$ 18.425,41	70,00% Qtd: 130,45 R$ 12.897,79	30,00% Qtd: 55,91 R$ 5.527,62	-	-	-	-
4.2.2	92762	- - - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	1.089,86	R$ 14.429,75	50,00% Qtd: 544,93 R$ 7.214,88	50,00% Qtd: 544,93 R$ 7.214,88	-	-	-	-
4.2.3	92759	- - - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	281,48	R$ 5.229,90	50,00% Qtd: 140,74 R$ 2.614,95	50,00% Qtd: 140,74 R$ 2.614,95	-	-	-	-
4.2.4	94971	- - - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SE...	M3	13,97	R$ 10.521,23	-	-	100,00% Qtd: 13,97 R$ 10.521,23	-	-	-
4.3.1	96536	- - - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA V...	M2	91,23	R$ 9.019,91	50,00% Qtd: 45,62 R$ 4.509,96	50,00% Qtd: 45,62 R$ 4.509,96	-	-	-	-
4.3.2	92762	- - - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	701,77	R$ 9.291,43	-	40,00% Qtd: 280,71 R$ 3.716,57	60,00% Qtd: 421,06 R$ 5.574,86	-	-	-
4.3.3	92759	- - - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	137,14	R$ 2.548,06	-	40,00% Qtd: 54,86 R$ 1.019,22	60,00% Qtd: 82,28 R$ 1.528,84	-	-	-
4.3.4	94971	- - - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SE...	M3	6,97	R$ 5.249,32	-	-	-	100,00% Qtd: 6,97 R$ 5.249,32	-	-
4.4.1	103357	- - - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS N...	M2	430,08	R$ 42.775,76	-	20,00% Qtd: 86,02 R$ 8.555,15	35,00% Qtd: 150,53 R$ 14.971,52	30,00% Qtd: 129,02 R$ 12.832,73	15,00% Qtd: 64,51 R$ 6.416,36	-
4.5.1	87879	- - - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CO...	M2	936,00	R$ 6.683,04	-	-	-	20,00% Qtd: 187,20 R$ 1.336,61	40,00% Qtd: 374,40 R$ 2.673,22	40,00% Qtd: 374,40 R$ 2.673,22
5.1.1	96523	- - - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPAT...	M3	6,48	R$ 976,99	100,00% Qtd: 6,48 R$ 976,99	-	-	-	-	-
5.1.2	96546	- - - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - M...	KG	444,24	R$ 8.045,19	50,00% Qtd: 222,12 R$ 4.022,60	50,00% Qtd: 222,12 R$ 4.022,60	-	-	-	-
TOTAIS					**R$ 669.156,02**	**R$ 141.962,25**	**R$ 169.724,64**	**R$ 169.708,02**	**R$ 111.121,16**	**R$ 50.523,66**	**R$ 12.250,17**

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (DETALHADO)

Prefeitura Municipal de Balneário Rincão

Impresso em
05/10/2026
14:22

6 - MUROS MCMV - LOTE 1, LOTE 2, LOTE 3 E LOTE 4.

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. Mês 1 (30 dias)	2. Mês 2 (30 dias)	3. Mês 3 (30 dias)	4. Mês 4 (30 dias)	5. Mês 5 (30 dias)	6. Mês 6 (30 dias)
5.1.3	94971	- - - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SE...	M3	6,48	R$ 4.880,28	-	-	100,00% Qtd: 6,48 R$ 4.880,28	-	-	-
5.2.1	96523	- - - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPAT...	M3	2,88	R$ 434,22	100,00% Qtd: 2,88 R$ 434,22	-	-	-	-	-
5.2.2	96546	- - - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - M...	KG	236,92	R$ 4.290,62	60,00% Qtd: 142,15 R$ 2.574,37	40,00% Qtd: 94,77 R$ 1.716,25	-	-	-	-
5.2.3	94971	- - - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SE...	M3	2,88	R$ 2.169,01	-	-	100,00% Qtd: 2,88 R$ 2.169,01	-	-	-
5.3.1	96536	- - - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA V...	M2	118,90	R$ 11.755,64	-	60,00% Qtd: 71,34 R$ 7.053,38	40,00% Qtd: 47,56 R$ 4.702,26	-	-	-
5.3.2	92762	- - - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	909,34	R$ 12.039,66	-	40,00% Qtd: 363,74 R$ 4.815,86	60,00% Qtd: 545,60 R$ 7.223,80	-	-	-
5.3.3	92759	- - - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	262,49	R$ 4.877,06	-	50,00% Qtd: 131,25 R$ 2.438,53	50,00% Qtd: 131,25 R$ 2.438,53	-	-	-
5.3.4	94971	- - - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SE...	M3	8,28	R$ 6.235,92	-	-	50,00% Qtd: 4,14 R$ 3.117,96	50,00% Qtd: 4,14 R$ 3.117,96	-	-
5.4.1	96536	- - - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA V...	M2	92,16	R$ 9.111,86	-	60,00% Qtd: 55,30 R$ 5.467,12	40,00% Qtd: 36,86 R$ 3.644,74	-	-	-
5.4.2	92762	- - - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	559,73	R$ 7.410,83	-	50,00% Qtd: 279,87 R$ 3.705,42	50,00% Qtd: 279,87 R$ 3.705,42	-	-	-
5.4.3	92759	- - - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	136,01	R$ 2.527,07	-	50,00% Qtd: 68,01 R$ 1.263,54	50,00% Qtd: 68,01 R$ 1.263,54	-	-	-
5.4.4	94971	- - - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SE...	M3	7,79	R$ 5.866,88	-	-	70,00% Qtd: 5,45 R$ 4.106,82	30,00% Qtd: 2,34 R$ 1.760,06	-	-
5.5.1	103318	- - - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO...	M2	71,80	R$ 10.719,02	-	-	-	30,00% Qtd: 21,54 R$ 3.215,71	50,00% Qtd: 35,90 R$ 5.359,51	20,00% Qtd: 14,36 R$ 2.143,80
5.5.2	92762	- - - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	29,31	R$ 388,06	-	100,00% Qtd: 29,31 R$ 388,06	-	-	-	-
5.5.3	94971	- - - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SE...	M3	1,92	R$ 1.446,01	-	-	100,00% Qtd: 1,92 R$ 1.446,01	-	-	-
5.6.1	102669	- - - DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TU...	M	171,00	R$ 17.854,11	-	-	-	30,00% Qtd: 51,30 R$ 5.356,23	50,00% Qtd: 85,50 R$ 8.927,06	20,00% Qtd: 34,20 R$ 3.570,82
TOTAIS					**R$ 669.156,02**	**R$ 141.962,25**	**R$ 169.724,64**	**R$ 169.708,02**	**R$ 111.121,16**	**R$ 50.523,66**	**R$ 12.250,17**

6 - MUROS MCMV - LOTE 1, LOTE 2, LOTE 3 E LOTE 4.

Assinado digitalmente por:
GIOVANE CONTI ESPINDOLA:10698290992
Data: 05/10/2026 14:22:46
Documento assinado com certificado ICP-Brasil

GIOVANE CONTI ESPINDOLA
CREA: 206482-7
COORDENADOR TÉCNICO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E MOBILIDADE