CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO							DATA: 27/07/2026
OBRA: TRANSBORDO DE RESIDUOS SÓLIDOS							
LOCAL: LMG-782 - KM 8,9			PREÇO REFERENTE SINAPI 06/2026.				
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL IRAI DE MINAS - MG							
ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL(R$)	Mês 01		Mês 02		SALDO(R$)
			FINANCEIRO(R$)	FISICO(%)	FINANCEIRO(R$)	FISICO(%)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	975,92	487,96	50%	487,96	50%	
1.2	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	794,07	397,04	50%	397,04	50%	
2	ESTRUTURA						
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	167,20	83,60	50%	83,60	50%	
2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	2.395,54	1.197,77	50%	1.197,77	50%	
2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (PILAR)	3.128,66	1.564,33	50%	1.564,33	50%	
2.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.407,74	703,87	50%	703,87	50%	
2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.806,43	903,21	50%	903,21	50%	
2.6	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	7.890,96	3.945,48	50%	3.945,48	50%	
2.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	8.279,68	4.139,84	50%	4.139,84	50%	
3	ALVENARIA						
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	7.272,50	3.636,25	50%	3.636,25	50%	
3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	1.457,50	728,75	50%	728,75	50%	
4	PISO						
4.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	303,80	151,90	50%	151,90	50%	
4.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.453,36	726,68	50%	726,68	50%	
4.3	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	10.395,47	5.197,73	50%	5.197,73	50%	
5	FECHAMENTO						
5.1	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025	12.282,00	6.141,00	50%	6.141,00	50%	
5.2	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,50 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 OU 16 - CLASSE 250, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	3.158,40	1.579,20	50%	1.579,20	50%	
	TOTAL DO ORÇAMENTO	63.169,22					
	TOTAL DA MEDIÇÃO EM PERCENTAGEM			50,00%		50,00%	
	TOTAL DA MEDIÇÃO EM REAIS		31.584,61		31.584,61		
	TOTAL ACUMULADO	63.169,22	31.584,61	50%	31.584,61	50%	-

RIBAMAR ALVES LEAL:47650613615

Assinado de forma digital por RIBAMAR ALVES LEAL:47650613615
Dados: 2026.07.28 14:55:14 -03'00'