CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: INFRA-ESTRUTURA EM VIA URBANAS (CAPA ASFÁLTICA EM CBUQ COM e=3 CM)

LOCAL: ESTRADAS DO MUNICIPIO PREÇO REFERENTE SEINFRA/SINAPI MAIO 2026

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL IRAI DE MINAS - MG DATA: 31 DE AGOSTO DE 2026

		DESCRIÇÃO OBRA / SERVIÇOS	TOTAL(R$)	MÊS 01		Mês 02		Mês 03	
				R$	%	R$	%	R$	%
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	3.013,59	3.013,59	100%	0,00	0%	0,00	0%
1.2	COMP-01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA - (CONSIDERANDO 1 VIAGEM, MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENTRE USINA E LOCAL DA OBRA).	5.116,40	5.116,40	100%	0,00	0%	0,00	0%
2.1	COMP-02	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA.	23.372,65	8.180,43	35%	8.180,43	35%	7.011,80	30%
3.1.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	2.708,57	2.708,57	100%	0,00	0%	0,00	0%
3.1.2	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	12.178,55	6.089,28	50%	6.089,28	50%	0,00	0%
3.1.3	90102	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	9.662,38	4.831,19	50%	4.831,19	50%	0,00	0%
3.1.4	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	11.742,14	5.871,07	50%	5.871,07	50%	0,00	0%
3.1.5	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	2.728,62	1.364,31	50%	1.364,31	50%	0,00	0%
3.1.6	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/128HP) E DESCARGA LIVRE(UNIDADE:M3). AF_07/2020	894,55	447,27	50%	447,27	50%	0,00	0%
3.1.7	106673	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	3.278,26	1.639,13	50%	1.639,13	50%	0,00	0%

RIBAMAR ALVES LEAL:47650613615

Assinado de forma digital por RIBAMAR ALVES LEAL:47650613615
Dados: 2026.09.02 12:32:01 -03'00'

3.1.8	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	13.385,83	6.692,91	50%	6.692,91	50%	0,00	0%
3.1.9	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	45.547,55	22.773,77	50%	22.773,77	50%	0,00	0%
3.2.1	99301	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	24.848,44	12.424,22	50%	12.424,22	50%	0,00	0%
3.2.2	97112	TAMPÃO DE CONCRETO ARMADO(PCA), FCK=30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022	3.261,19	1.630,60	50%	1.630,60	50%	0,00	0%
3.2.3	99318	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	1.031,46	515,73	50%	515,73	50%	0,00	0%
3.2.4	97953	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 050X1,0X1,0. AF_12/2020	7.396,69	3.698,34	50%	3.698,34	50%	0,00	0%
3.2.5	97955	CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020	12.111,95	6.055,98	50%	6.055,98	50%	0,00	0%
3.2.6	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO= 0,6M. AF_12/2020	1.927,95	963,98	50%	963,98	50%	0,00	0%
4.1	4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	214,89	0,00	0%	214,89	100%	0,00	0%
4.2	COMP-03	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL	7.570,54	0,00	0%	3.785,27	50%	3.785,27	50%
4.3	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA.	2.385,25	0,00	0%	1.192,62	50%	1.192,62	50%
4.4	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	304.466,11	0,00	0%	152.233,06	50%	152.233,06	50%
4.5	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	16.151,05	0,00	0%	8.075,52	50%	8.075,52	50%
5.1	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	42.358,66	0,00	0%	21.179,33	50%	21.179,33	50%

RIBAMAR ALVES LEAL:47650613615

Assinado de forma digital por RIBAMAR ALVES LEAL:47650613615
Dados: 2026.09.02 12:32:20 -03'00'

5.2	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 01/2024	20.299,40	0,00	0%	10.149,70	50%	10.149,70	50%
6.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	2.666,03	0,00	0%	1.333,02	50%	1.333,02	50%
6.2	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	31.073,92	0,00	0%	15.536,96	50%	15.536,96	50%
6.3	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	22.154,82	0,00	0%	11.077,41	50%	11.077,41	50%
6.4	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	10.037,02	0,00	0%	5.018,51	50%	5.018,51	50%
7.1	COMP-04	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA - (CONSIDERANDO 1 VIAGEM, MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENTRE USINA E LOCAL DA OBRA)	5.116,40	0,00	0%	0,00	0%	5.116,40	100%
		PERCENTAGEM DO PERIODO			14,49%		48,25%		37,26%
		PERCENTAGEM ACUMULADA			14,49%		48,25%		37,26%
		VALOR DO PERIODO		94.016,76		312.974,49		241.709,60	
		VALOR ACUMULADO	**648.700,85**	**94.016,76**		**312.974,49**		**241.709,60**	

RIBAMAR ALVES
LEAL:47650613615

Assinado de forma digital por
RIBAMAR ALVES
LEAL:47650613615
Dados: 2026.09.02 12:33:01 -03'00'