PREFEITURA DE PASSOS

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PRFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	PRAÇA SÃO FRANCISCO	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/26	2 06/26	3 07/26	4 08/26	5 09/26	6 10/26	7 11/26	8 12/26	9 01/27	10 02/27	11 03/27	12 04/27
1.	REFORMA PRAÇA SÃO FRANCISCO	209.132,63	% Período:	47,33%	35,21%	17,46%									
1.1.	PLACA DE OBRA	493,64	% Período:	100,00%											
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	17.042,43	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%									
1.3.	DEMOLIÇÃO	38.568,56	% Período:	80,00%	20,00%										
1.4.	CONSTRUÇÃO	137.637,68	% Período:	40,00%	40,00%	20,00%									
1.5.	ILUMINAÇÃO	5.678,90	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.	ENTREGA FINAL DA OBRA	9.711,42	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									

Total: R$ 209.132,63

Período:	%:	47,33%	35,21%	17,46%											
	Repasse:	-	-	-											
	Contrapartida:	98.973,41	73.634,39	36.524,83											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	**98.973,41**	**73.634,39**	**36.524,83**											
Acumulado:	%:	47,33%	82,54%	100,00%											
	Repasse:	-	-	-											
	Contrapartida:	98.973,41	172.607,80	209.132,63											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	**98.973,41**	**172.607,80**	**209.132,63**											
	Administração Local:	40,00%	70,00%	100,00%											

Microsserviço da Administração Local:
) DE OBRAS

PASSOS MG
Local

08/04/2026 00:00:00
Data

Responsável Técnico
Nome: Mateus Junior Rosa
CREA/CAU: 386.526/D
ART/RRT:

PREFEITURA DE PASSOS

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**COMP01**	**REMOÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS**	**M**		**14,96**	**15,80**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	31,67	33,62
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				

Composição	**COMP02**	**REMOÇÃO DE BANCOS COM REAPROVEITAMENTO**	**UN**		**29,91**	**31,60**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	31,67	33,62
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	23,58	24,88

Composição	**COMP03**	**REALOCAÇÃO DE POSTES**	**UN**		**665,18**	**687,94**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	32,13	34,11
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	23,58	24,88
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	31,44	33,37
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	31,67	33,62
SINAPI-I	38140	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO, DIAMETRO DE *110* MM, FURO DE 20 MM	UN	1	30,18	30,18
SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10	5,57	5,67
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,5	523,36	528,98

08/04/2026
Data

Responsável Técnico: Mateus Junior Rosa
CREA/CAU: 386526MG

PREFEITURA DE PASSOS

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PRFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	PRAÇA SÃO FRANCISCO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	02-26 (DES.)	0	PASSOS MG	24,75%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									209.132,63	
1.			REFORMA PRAÇA SÃO FRANCISCO					-	209.132,63	
1.1.			PLACA DA OBRA					-	493,64	
1.1.1.	SICOR	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	1,50	263,80	BDI 1	329,09	493,64	RA
1.2.			CANTEIRO DE OBRAS					-	17.042,43	
1.2.1.	SICOR	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	3,00	858,58	BDI 1	1.071,08	3.213,24	RA
1.2.2.	SICOR	ED-16358	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)	un	1,00	357,35	BDI 1	445,79	445,79	RA
1.2.3.	SICOR	ED-16353	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 6, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	3,00	2.209,92	BDI 1	2.756,88	8.270,64	RA
1.2.4.	SICOR	ED-16361	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 6 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16353)	un	1,00	763,88	BDI 1	952,94	952,94	RA
1.2.5.	SICOR	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	un	2,00	1.667,26	BDI 1	2.079,91	4.159,82	RA
1.3.			DEMOLIÇÃO					-	38.568,56	
1.3.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.545,00	0,71	BDI 1	0,89	1.375,05	RA
1.3.2.	SICOR	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m2	1.619,00	5,89	BDI 1	7,35	11.899,65	RA

PREFEITURA DE PASSOS

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PRFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	PRAÇA SÃO FRANCISCO

LOCALIDADE SINPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	02-26 (DES.)	0	PASSOS MG	24,75%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
0									209.132,63	
1.3.3.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	37,20	115,05	BDI 1	143,52	5.338,94	RA
1.3.4.	SICOR	ED-48476	REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA OU SEXTAVADO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	75,00	16,65	BDI 1	20,77	1.557,75	RA
1.3.5.	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	198,90	8,07	BDI 1	10,07	2.002,92	RA
1.3.6.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.983,50	2,31	BDI 1	2,88	8.592,48	RA
1.3.7.	Composição	COMP01	REMOÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS	M	344,00	14,96	BDI 1	18,66	6.419,04	RA
1.3.8.	SICOR	ED-48472	REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m	23,00	13,08	BDI 1	16,32	375,36	RA
1.3.9.	Composição	COMP02	REMOÇÃO DE BANCOS COM REAPROVEITAMENTO	UN	27,00	29,91	BDI 1	37,31	1.007,37	RA
1.4.			CONSTRUÇÃO					-	137.637,68	
1.4.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	20,70	786,44	BDI 1	981,08	20.308,36	RA
1.4.2.	SICOR	ED-8915	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	m2	594,00	91,60	BDI 1	114,27	67.876,38	RA
1.4.3.	SICOR	ED-50435	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	m2	948,00	26,66	BDI 1	33,26	31.530,48	RA
1.4.4.	SICOR	ED-15450	BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-1, PADRÃO SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 130CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO	un	16,00	210,92	BDI 1	263,12	4.209,92	RA
1.4.5.	SICOR	ED-48360	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM)	cj	5,00	982,26	BDI 1	1.225,37	6.126,85	RA

PREFEITURA DE PASSOS

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PRFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	PRAÇA SÃO FRANCISCO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	02-26 (DES.)	0	PASSOS MG	24,75%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									209.132,63	
1.4.6.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	113,00	53,81	BDI 1	67,13	7.585,69	RA
1.5.			**ILUMINAÇÃO**					-	**5.678,90**	
1.5.1.	Composição	COMP03	REALOCAÇÃO DE POSTES	UN	4,00	665,18	BDI 1	829,81	3.319,24	RA
1.5.2.	SICOR	ED-22216	POSTE DE AÇO GALVANIZADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 6M, COM LUMINÁRIA DE LED, POTÊNCIA DE 200W CADA, 2 PÉTALAS, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTES, RELÉ E FUNDAÇÃO DE CONCRETO	un	1,00	1.891,51	BDI 1	2.359,66	2.359,66	RA
1.6.			**ENTREGA FINAL DA OBRA**					-	**9.711,42**	
1.6.1.	SICOR	ED-50270	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS	mês	3,00	2.594,90	BDI 1	3.237,14	9.711,42	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PASSOS MG
Local

08/04/2026 00:00:00
Data

Responsável Técnico
Nome: Mateus Junior Rosa
CREA/CAU: 386.526/D
ART/RRT: 0