CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

OBRA	ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA EM VIA PUBLICA	VALOR DO INVESTIMENTO	839.587,58
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES		
MUNICÍPIO	ELÓI MENDES-MG		
CONSTRUTORA			
RESPONSÁVEL TÉCNICO	GUSTAVO PEREIRA FRANCO	FÍSICA	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CP FI	VALOR DOS SERVIÇOS R$	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em % EXECUTADO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07
	SERVIÇOS A EXECUTAR											
1.1	**ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**		5.080,77	0,61	0,00	50,00	50,00					
1.2	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		2.731,75	0,33	0,00	50,00	50,00					
1.3	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		3.990,57	0,48	0,00	50,00	50,00					
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.AF_03/2022_PS		3.063,04	0,36	0,00	100,00	0,00					
1.5	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³		24.655,75	2,94	0,00	50,00	50,00					
1.6	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário		9.830,72	1,17	0,00	50,00	50,00					
1.7	Pedra de mão ou rachão		80.050,50	9,53	0,00	50,00	50,00					
2.1	Gabião colchão espessura 0,23 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento		59.545,10	7,09	0,00	100,00	0,00					
2.2	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais		2.598,75	0,31	0,00	0,00	100,00					
2.3	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 60-20 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais		15.552,62	1,85	0,00	0,00	100,00					
2.4	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação		2.128,87	0,25	0,00	0,00	100,00					
2.5	Meio-fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais		15.857,37	1,89	0,00	0,00	100,00					
2.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022		21.913,47	2,61	0,00	0,00	100,00					
3.1	Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento		539.711,87	64,28	0,00	50,00	50,00					
3.2	Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m		4.723,82	0,56	0,00	50,00	50,00					
5.1	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário		1.179,40	0,14	0,00	0,00	100,00					
5.2	Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura em usina com material de jazida - 100% Proctor modificado		6.945,14	0,83	0,00	0,00	100,00					
5.3	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado		26.925,80	3,21	0,00	0,00	100,00					
5.4	Imprimação com asfalto diluído		353,82	0,04	0,00	0,00	100,00					
5.5	Pintura de ligação		266,92	0,03	0,00	0,00	100,00					
5.6	Concreto asfáltico - faixa A-25 - areia e brita comerciais		10.053,63	1,20	0,00	0,00	100,00					
6.1	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm		496,24	0,06	0,00	0,00	100,00					
6.2	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação		352,85	0,04	0,00	0,00	100,00					
6.3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação		352,81	0,04	0,00	0,00	100,00					
6.4	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação		1.225,99	0,15	0,00	0,00	100,00					
	TOTAL SIMPLES - %			100,00	0,00	47,40	52,60					
	TOTAL SIMPLES - R$		839.587,58		0,00	397.996,02	441.591,56					
	TOTAL ACUMULADO - %			100,00	0,00	47,40	100,00					
	TOTAL ACUMULADO - R$		839.587,58		0,00	397.996,02	839.587,58					

GUSTAVO PEREIRA FRANCO:04601953600
Assinado de forma digital por GUSTAVO PEREIRA FRANCO:04601953600
Dados: 2026.10.01 09:19:43 -03'00'

GUSTAVO PEREIRA FRANCO — RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA-86.314/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES — PROPONENTE

DATA 30/09/2026

VISTO CEF