SAAE PASSOS/MG — SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Execução de rede de abastecimento de água tratada e ramais de ligação na localidade do Porto de Passos, Município de Passos/MG

PCA:	164/2026	**Valor Global:**	R$ 245.700,16	*SINAPI 09/2026 / SEINFRA 06/2026*
Prazo de Execução:	30 (trinta)	**Início Previsto:**	Conforme Ordem de Serviço	
Gestor do Contrato:	Danilo Gonçalves Pereira Matrícula 1384	**Fiscal do Contrato:**	Maytsa Lemos Almeida Vilas Boas — Mat. 1494 Aparecido Reis dos Santos — Mat. 1381	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD. TOTAL	% SEMANA 1	% SEMANA 2	% SEMANA 3	% SEMANA 4	% ACU-MULADO	BASE DE REFERÊNCIA
1 — MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada	UN	1	100%	0%	0%	0%	**100%**	SEINFRA ED-28427
1.2	Canteiro de obras (contêiner e banheiro químico)	GLOBAL	1	100%	0%	0%	0%	**100%**	COMP CC1
2 — EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUA									
2.1	Locação de rede de água	M	1.400	100%	0%	0%	0%	**100%**	SINAPI 99063
2.2	Escavação mecanizada de vala	M³	756	60%	40%	0%	0%	**100%**	SINAPI 90099
2.3	Preparo de fundo de vala	M²	756	60%	40%	0%	0%	**100%**	SINAPI 101616
2.4	Tubo PVC PBA JEI DN 75 mm — fornecimento	M	1.400	50%	50%	0%	0%	**100%**	SINAPI 36379
2.5	Assentamento de tubo PVC PBA DN 75 mm	M	1.400	0%	60%	40%	0%	**100%**	SINAPI 97122
2.6	Tubo PVC soldável 20 mm — fornecimento	M	660	0%	100%	0%	0%	**100%**	SINAPI 9868
2.7	Ramal domiciliar de água PVC 20 mm	M	660	0%	0%	100%	0%	**100%**	COMP CC2
2.8	Colar tomada PVC	UN	110	0%	0%	100%	0%	**100%**	SINAPI 1413
2.9	Adaptador curto PVC 20 mm	UN	110	0%	0%	100%	0%	**100%**	SINAPI 89376
2.10	Luva com bucha de latão PVC 20 mm	UN	110	0%	0%	100%	0%	**100%**	SINAPI 89374
2.11	CAP PVC soldável 20 mm	UN	110	0%	0%	100%	0%	**100%**	SINAPI 1191
2.12	Reaterro mecanizado de vala	M³	756	0%	0%	40%	60%	**100%**	SINAPI 93379
3 — ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
3.1	Administração local (encarregado, téc. segurança, engenheiro RT)	MÊS	1	25%	25%	25%	25%	**100%**	COMP CC3
4 — AS BUILT									
4.1	Desenhista projetista (elaboração de as built)	H	14	0%	0%	0%	100%	**100%**	SINAPI 90775
	MÉDIA DE EXECUÇÃO SEMANAL (informativo)			**30,94%**	**19,69%**	**37,81%**	**11,56%**		

LEGENDA:

% Semana N = percentual do quantitativo do item a ser executado na respectiva semana

% Acumulado = soma das semanas (deve totalizar 100% por item)

Prazo total: 30 (trinta) dias corridos, distribuídos em 4 (quatro) semanas, contados da emissão da Ordem de Serviço

Base de preços: SINAPI 09/2026 / SEINFRA 06/2026

Danilo Gonçalves Pereira
Gestor do Contrato — Matrícula 1384
CREA/MG 222.561/D

Maytsa Lemos Almeida Vilas Boas
Fiscal do Contrato — Matrícula 1494

Aparecido Reis dos Santos
Fiscal do Contrato — Matrícula 1381