CONDER
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional

1ª ATA DA EQUIPE TÉCNICA – JULGAMENTO DOS PROSPECTO/FICHA TÉCNICA

Processo Licitatório nº 069/2026
Pregão Eletrônico nº 065/2026

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ENSACAMENTO, À PESAGEM E À COSTURA DE EMBALAGENS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) ESTOCÁVEL, PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MAIS ASFALTO – PMA, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – CONDER.

No dia 03 de novembro de 2026, reuniu-se a pregoeira e a Equipe Técnica do Programa Mais Asfalto – PMA, para análise e julgamento do prospecto/ficha técnica encaminhado pelo proponente declarado arrematante até o presente momento.

Inicialmente procedeu-se à conferência detalhada do descritivo do item, bem como da marca e modelo através da plataforma eletrônica do Portal de Compras Públicas, conforme demonstrado a seguir:

LOTE 01						
ITEM	**DESCRITIVO**	**UNIDADE**	**MARCA/ MODELO**	**FORNECEDOR**	**STATUS**	**OBSERVAÇÃO**
1	Ensacadora semiautomática de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), destinada ao ensacamento de materiais, com capacidade de produção informada de até 2.000 sacos de 25 kg de CBUQ estocável por dia, conforme condições de operação, e capacidade de ensacamento regulável para embalagens de 4 kg a 60 kg. Deverá possuir estrutura metálica em chapa de elevada resistência e durabilidade (chapa naval), sistema de pesagem mecânica por contrapeso ajustável, sistema de dosagem por bandeja oscilante em formato de "V" e sistema vibratório no silo para facilitar o escoamento do material e evitar a formação de cavidades. Deverá possuir acionamento semiautomático por temporizador ajustável de 0 a 15 segundos, sistema elétrico com caixa de comando, relé térmico de proteção do motor, freio-motor, transformador de 220 V para 24 V e inversor de frequência ou dispositivo equivalente para alimentação monofásica, conforme configuração do fabricante. Alimentação elétrica de 220 V, monofásica, com conexão compatível com tomada padrão nacional de três pinos. Deverá atender às normas de segurança aplicáveis, incluindo NR-10 e NR-12. Dimensões mínimas: altura de 2.350 mm, largura de 2.690 mm e profundidade de 1.840 mm. Peso aproximado de 375 kg. Deverá possuir estrutura que permita fixação ao piso, sendo obrigatória sua ancoragem conforme orientação técnica do fabricante, com Prolongador do silo compatível com a máquina ensacadora de CBUQ fornecida, destinado à ampliação ou adequação da capacidade de alimentação do equipamento, incluindo os elementos necessários à montagem e fixação, Reforço do silo, Conjunto de reforço estrutural para o silo da máquina ensacadora de CBUQ, compatível com o equipamento fornecido, destinado a proporcionar sustentação e estabilidade estrutural, incluindo os componentes necessários à instalação e Balança digital para pesagem de materiais ensacados, destinada à utilização em máquina ensacadeira de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) estocável, com capacidade de pesagem de até 60 kg, dotada de bandeja de apoio, estrutura metálica resistente, pés niveladores para ajuste e estabilização, indicador digital de peso com display, teclado numérico e funções de ajuste de pesagem. Deverá permitir a regulagem do peso desejado, possuir sistema de indicação visual das funções e apresentar conexão elétrica compatível com a ensacadeira à qual será acoplada, com alimentação compatível com o equipamento. Deverá ser fornecida completa, com bandeja, suporte, elementos de fixação, cabos e	Unid	MARCA PROPRIA/MARCA PROPRIA	D'SOUZA IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	**DILIGÊNCIA**	Comprovar que seu equipamento possui: - Estrutura metálica em chapa de elevada resistência e durabilidade (chapa naval), sistema de pesagem mecânica por contrapeso ajustável, sistema de dosagem por bandeja oscilante em formato de "V" e sistema vibratório no silo para facilitar o escoamento do material e evitar a formação de cavidades; - Prolongador do silo compatível com a máquina ensacadora de CBUQ fornecida, destinado à ampliação ou adequação da capacidade de alimentação do equipamento, incluindo os elementos necessários à montagem e fixação, Reforço do silo; - Conjunto de reforço estrutural para o silo da máquina ensacadora de CBUQ, compatível com o equipamento fornecido, destinado a proporcionar sustentação e estabilidade estrutural, incluindo os componentes necessários à instalação.

	acessórios necessários à instalação e ao funcionamento, acompanhada de manual de operação e orientações para manutenção e calibração em língua portuguesa. O conjunto deverá permitir a pesagem segura e confiável dos materiais, sendo compatível com a faixa de ensacamento de 4 kg a 60 kg.					

Sendo o que se apresenta para o momento,

CLAUDENICE CARAMORI:01494097966

Assinado de forma digital por CLAUDENICE CARAMORI:01494097966
Dados: 2026.11.03 09:51:18 -03'00'

CLAUDENICE CARAMORI

PREGOEIRA

MAYKOU DOUGLAS WEHRMANN WATTHIER:08764230988

Assinado digitalmente por MAYKOU DOUGLAS WEHRMANN WATTHIER:08764230988
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=86251428000122, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=MAYKOU DOUGLAS WEHRMANN WATTHIER:08764230988
Localização:
Data: 2026.11.03 10:05:50-03'00'

MAYKOU D. WEHRMANN WATTHIER
Coordenador de Projetos do Programa Mais Asfalto
Engenheiro Civil - CREA/SC: 192083-8
Membro da Equipe Técnica

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDINA STER BONADIMAN DE ALMEIDA
Data: 03/11/2026 10:02:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EDINA STER BONADIMAN DE ALMEIDA
Agente Administrativa do PMA
Membro da Equipe Técnica