Obra
CONSTRUÇÃO DE 4 (QUATRO) GALPÕES EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA DIVERSOS SETORES DA UFERSA , EM MOSSORÓ/RN

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Rio Grande do Norte

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**PLACA DA OBRA**				**3.255,04**	**3.255,04**	**0,56 %**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	5,12	508,60	635,75	3.255,04	0,56 %
2			**GALPÕES**				**575.681,26**	**575.681,26**	**99,44 %**
2.1	UFERSA 001	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 1 GALPÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 10 M X 30 M, PÉ DIREITO DE 5,50 M, DISPONDO DE FUNDAÇÕES EM BLOCO/SAPATAS; PILARES; VIGAS DE CONTRAVENTAMENTO; VIGAS DE COBERTURA; TERÇAS; CONSOLES E DEMAIS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NECESSÁRIOS. TELHAMENTO COM TELHAS E CUMEEIRA METÁLICAS TRAPEZOIDAIS COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO, E=30MM, E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, ÁREA DE TELHAMENTO, DECLIVIDADE E BEIRAIS CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA. ART DE PROJETO, FABRICAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS E EXECUÇÃO - BOVINOCULTURA	UND	1	247.067,26	247.067,26 (BDI 0,00%)*	247.067,26	42,68 %
2.2	UFERSA 002	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 1 GALPÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 7 M X 16 M, PÉ DIREITO DE 4,00 M, DISPONDO DE FUNDAÇÕES EM BLOCO/SAPATAS; PILARES; VIGAS DE CONTRAVENTAMENTO; VIGAS DE COBERTURA; TERÇAS; CONSOLES E DEMAIS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NECESSÁRIOS. TELHAMENTO COM TELHAS E CUMEEIRA ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, ÁREA DE TELHAMENTO, DECLIVIDADE E BEIRAIS CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA. ART DE PROJETO, FABRICAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS E EXECUÇÃO - MARCENARIA / ADMINISTRATIVO / FAZENDA EXPERIMENTAL	UND	3	109.538,00	109.538,00 (BDI 0,00%)*	328.614,00	56,76 %

* Bonificações e Despesas indiretas já contempladas no preço do item

Total sem BDI	**578.285,29**
Total do BDI	**651,01**
Total Geral	**578.936,30**

Documento assinado digitalmente
gov.br
EMANUEL CARVALHO REBOUCAS
Data: 28/09/2026 16:14:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br