Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE 4 (QUATRO) GALPÕES EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA DIVERSOS SETORES DA UFERSA , EM MOSSORÓ/RN

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1,0000000	508,60	508,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1186000	25,80	28,85
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	0,5000000	26,09	13,04
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3729000	29,43	10,97
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	1,0000000	432,00	432,00
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0113000	46,44	0,52
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,2083000	7,14	22,90
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0132000	24,88	0,32
				LS =>	0,00	MO com LS =>	31,29
						Valor com BDI =>	635,75

2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	UFERSA 001	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 1 GALPÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 10 M X 30 M, PÉ DIREITO DE 5,50 M, DISPONDO DE FUNDAÇÕES EM BLOCO/SAPATAS; PILARES; VIGAS DE CONTRAVENTAMENTO; VIGAS DE COBERTURA; TERÇAS; CONSOLES E DEMAIS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NECESSÁRIOS. TELHAMENTO COM TELHAS E CUMEEIRA METÁLICAS TRAPEZOIDAIS COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO, E=30MM, E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, ÁREA DE TELHAMENTO, DECLIVIDADE E BEIRAIS CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA. ART DE PROJETO, FABRICAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS E EXECUÇÃO - BOVINOCULTURA	UND	1,0000000	247.067,26	247.067,26
Insumo	ARB11	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 1 GALPÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 10 M X 30 M, PÉ DIREITO DE 5,50 M, DISPONDO DE FUNDAÇÕES EM BLOCO/SAPATAS; PILARES; VIGAS DE CONTRAVENTAMENTO; VIGAS DE COBERTURA; TERÇAS; CONSOLES E DEMAIS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NECESSÁRIOS. TELHAMENTO COM TELHAS E CUMEEIRA METÁLICAS TRAPEZOIDAIS COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO, E=30MM, E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, ÁREA DE TELHAMENTO, DECLIVIDADE E BEIRAIS CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA. ART DE PROJETO, FABRICAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS E EXECUÇÃO - SETOR DE BOVINOCULTURA	1	1,0000000	247.067,26	247.067,26
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	247.067,26

2.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	UFERSA 002	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 1 GALPÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 7 M X 16 M, PÉ DIREITO DE 4,00 M, DISPONDO DE FUNDAÇÕES EM BLOCO/SAPATAS; PILARES; VIGAS DE CONTRAVENTAMENTO; VIGAS DE COBERTURA; TERÇAS; CONSOLES E DEMAIS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NECESSÁRIOS. TELHAMENTO COM TELHAS E CUMEEIRA ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, ÁREA DE TELHAMENTO, DECLIVIDADE E BEIRAIS CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA. ART DE PROJETO, FABRICAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS E EXECUÇÃO - MARCENARIA / ADMINISTRATIVO / FAZENDA EXPERIMENTAL	UND	1,0000000	109.538,00	109.538,00
Insumo	ARB12	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 1 GALPÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 7 M X 16 M, PÉ DIREITO DE 4,00 M, DISPONDO DE FUNDAÇÕES EM BLOCO/SAPATAS; PILARES; VIGAS DE CONTRAVENTAMENTO; VIGAS DE COBERTURA; TERÇAS; CONSOLES E DEMAIS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NECESSÁRIOS. TELHAMENTO COM TELHAS E CUMEEIRA ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, ÁREA DE TELHAMENTO, DECLIVIDADE E BEIRAIS CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA. ART DE PROJETO, FABRICAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS E EXECUÇÃO - MARCENARIA	UN	1,0000000	109.538,00	109.538,00
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	109.538,00

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	29,43	29,43
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,23	0,23

Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,55	1,55
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	1,0000000	20,36	20,36
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,73	0,73
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,93	4,93
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,23	1,23
				LS =>	0,00	MO com LS =>	20,59
						Valor com BDI =>	36,78

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	0,0115400	20,36	0,23
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,23
						Valor com BDI =>	0,28

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	H	0,0147600	22,26	0,32
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,32
						Valor com BDI =>	0,40

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,0212000	16,21	0,34
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,34
						Valor com BDI =>	0,42

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	33,43	33,43
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,55	1,55
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,73	0,73
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	H	1,0000000	22,26	22,26
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,59	1,59
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,94	1,94
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,93	4,93
				LS =>	0,00	MO com LS =>	22,58
						Valor com BDI =>	41,78

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1,0000000	26,09	26,09
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4529000	33,43	15,14
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	0,3257000	33,64	10,95
				LS =>	0,00	MO com LS =>	10,22
						Valor com BDI =>	32,61

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,80	25,80
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,73	0,73
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	1,0000000	16,21	16,21
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,31	1,31
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,55	1,55
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,93	4,93
				LS =>	0,00	MO com LS =>	16,55
						Valor com BDI =>	32,25

578.285,29
651,01
578.936,30

Documento assinado digitalmente
gov.br
EMANUEL CARVALHO REBOUCAS
Data: 28/09/2026 16:14:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br