Obra
CONSTRUÇÃO DE 4 (QUATRO) GALPÕES EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA DIVERSOS SETORES DA UFERSA , EM MOSSORÓ/RN

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Rio Grande do Norte

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
UFERSA 002	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 1 GALPÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 7 M X 16 M, PÉ DIREITO DE 4,00 M, DISPONDO DE FUNDAÇÕES EM BLOCO/SAPATAS; PILARES; VIGAS DE CONTRAVENTAMENTO; VIGAS DE COBERTURA; TERÇAS; CONSOLES E DEMAIS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NECESSÁRIOS. TELHAMENTO COM TELHAS E CUMEEIRA ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, ÁREA DE TELHAMENTO, DECLIVIDADE E BEIRAIS CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA. ART DE PROJETO, FABRICAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS E EXECUÇÃO - MARCENARIA / ADMINISTRATIVO / FAZENDA EXPERIMENTAL	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	3,0	109.538,00	328.614,00	56,83	56,83
UFERSA 001	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 1 GALPÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 10 M X 30 M, PÉ DIREITO DE 5,50 M, DISPONDO DE FUNDAÇÕES EM BLOCO/SAPATAS; PILARES; VIGAS DE CONTRAVENTAMENTO; VIGAS DE COBERTURA; TERÇAS; CONSOLES E DEMAIS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NECESSÁRIOS. TELHAMENTO COM TELHAS E CUMEEIRA METÁLICAS TRAPEZOIDAIS COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO, E=30MM, E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, ÁREA DE TELHAMENTO, DECLIVIDADE E BEIRAIS CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA. ART DE PROJETO, FABRICAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS E EXECUÇÃO - BOVINOCULTURA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0	247.067,26	247.067,26	42,72	99,55
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	5,12	508,60	2.604,03	0,45	100,00

Total sem BDI	**578.285,29**
Total do BDI	**651,01**
Total Geral	**578.936,30**

Documento assinado digitalmente
gov.br
EMANUEL CARVALHO REBOUCAS
Data: 28/09/2026 16:14:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br