Obra
CONSTRUÇÃO DE 4 (QUATRO) GALPÕES EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA DIVERSOS SETORES DA UFERSA , EM MOSSORÓ/RN

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
						Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
ARB12	Próprio		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 1 GALPÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 7 M X 16 M, PÉ DIREITO DE 4,00 M, DISPONDO DE FUNDAÇÕES EM BLOCO/SAPATAS; PILARES; VIGAS DE CONTRAVENTAMENTO; VIGAS DE COBERTURA; TERÇAS; CONSOLES E DEMAIS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NECESSÁRIOS. TELHAMENTO COM TELHAS E CUMEEIRA ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, ÁREA DE TELHAMENTO, DECLIVIDADE E BEIRAIS CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA. ART DE PROJETO, FABRICAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS E EXECUÇÃO - MARCENARIA	UN	3		109.538,00		328.614,00		328.614,00	56,83%	328.614,00	56,83%
ARB11	Próprio		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 1 GALPÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 10 M X 30 M, PÉ DIREITO DE 5,50 M, DISPONDO DE FUNDAÇÕES EM BLOCO/SAPATAS; PILARES; VIGAS DE CONTRAVENTAMENTO; VIGAS DE COBERTURA; TERÇAS; CONSOLES E DEMAIS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NECESSÁRIOS. TELHAMENTO COM TELHAS E CUMEEIRA METÁLICAS TRAPEZOIDAIS COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO, E=30MM, E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, ÁREA DE TELHAMENTO, DECLIVIDADE E BEIRAIS CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA. ART DE PROJETO, FABRICAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS E EXECUÇÃO - SETOR DE BOVINOCULTURA	1	1		247.067,26		247.067,26		247.067,26	42,72%	575.681,26	99,55%
00004813	SINAPI		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	5,12		432,00		2.211,84		2.211,84	0,38%	577.893,10	99,93%
00004509	SINAPI		SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	16,426496		7,14		117,29		117,29	0,02%	578.010,39	99,95%
00006111	SINAPI		SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	5,848649318		16,21		94,81		94,81	0,02%	578.105,19	99,97%
00037370	SINAPI		ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	8,795904		4,93		43,36		43,36	0,01%	578.148,56	99,98%
00001213	SINAPI		CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	1,931280722		20,36		39,32		39,32	0,01%	578.187,88	99,98%
00007340	SINAPI		IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	0,833792		33,64		28,05		28,05	0,00%	578.215,93	99,99%
00004783	SINAPI		PINTOR (HORISTA)	H	1,176537098		22,26		26,19		26,19	0,00%	578.242,11	99,99%
00037372	SINAPI		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	8,795904		1,55		13,63		13,63	0,00%	578.255,75	99,99%
00043491	SINAPI		EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	5,727232		1,31		7,50		7,50	0,00%	578.263,25	100,00%
00037371	SINAPI		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	8,795904		0,73		6,42		6,42	0,00%	578.269,67	100,00%
00043467	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	5,727232		0,62		3,55		3,55	0,00%	578.273,22	100,00%
00005065	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,057856		46,44		2,69		2,69	0,00%	578.275,91	100,00%
00043483	SINAPI		EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,909248		1,23		2,35		2,35	0,00%	578.278,26	100,00%
00043466	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,159424		1,94		2,25		2,25	0,00%	578.280,51	100,00%
00043490	SINAPI		EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,159424		1,59		1,84		1,84	0,00%	578.282,35	100,00%
00005069	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,067584		24,88		1,68		1,68	0,00%	578.284,03	100,00%
00037373	SINAPI		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	8,795904		0,11		0,97		0,97	0,00%	578.285,00	100,00%

00043459	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,909248		0,29		0,55		0,55	0,00%	578.285,55	100,00%

Mão de Obra	R$ 160,32
Material	R$ 578.042,80
Encargos Complementares	R$ 82,43

Total sem BDI	**578.285,29**
Total do BDI	**651,01**
Total Geral	**578.936,30**

Documento assinado digitalmente
gov.br
EMANUEL CARVALHO REBOUCAS
Data: 28/09/2026 16:14:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br