008/2026	Objeto: Impermeabilização PJDIJ	Data: 21/10/2026	MP_DFT
Bancos SINAPI – 09/2026 - Distrito Federal	Local: SEPN 711/911, - Asa Norte Bloco B - Brasília - DF		

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	**SERVIÇOS TÉCNICOS - PROFISSIONAIS**	***0,12%*** **285,59**	***100,00%*** **285,59**	***0,00%*** -	***0,00%*** -	***0,00%*** -
1.8	**TAXAS E EMOLUMENTOS**	***0,12%*** **285,59**	***100,00%*** **285,59**	***0,00%*** -	***0,00%*** -	***0,00%*** -
1.8.1	Registro do contrato junto ao conselho de classe (ART)	*0,12%* 285,59	*100,00%* 285,59	*0,00%* -	*0,00%* -	*0,00%* -
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	***11,48%*** **26.994,40**	***87,17%*** **23.530,40**	***3,21%*** **866,00**	***3,21%*** **866,00**	***6,42%*** **1.732,00**
2.1	**CANTEIRO DE OBRAS**	***4,91%*** **11.555,88**	***100,00%*** **11.555,88**	***0,00%*** -	***0,00%*** -	***0,00%*** -
2.1.3	**Proteção e Sinalização**	***4,91%*** **11.555,88**	***100,00%*** **11.555,88**	***0,00%*** -	***0,00%*** -	***0,00%*** -
2.1.3.1	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	*4,91%* 11.555,88	*100,00%* 11.555,88	*0,00%* -	*0,00%* -	*0,00%* -
2.2	**DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO, INTERDIÇÃO E REMANEJAMENTO**	***6,56%*** **15.438,52**	***77,56%*** **11.974,52**	***5,61%*** **866,00**	***5,61%*** **866,00**	***11,22%*** **1.732,00**
2.2.1	**Demolição Convencional**	***1,48%*** **3.488,63**	***100,00%*** **3.488,63**	***0,00%*** -	***0,00%*** -	***0,00%*** -
2.2.1.1	Demolição de camada de proteção mecânica, impermeabilização e regularização de base	*1,19%* 2.793,51	*100,00%* 2.793,51	*0,00%* -	*0,00%* -	*0,00%* -
2.2.1.2	Cópia da Orse (35) - Demolição de piso vinílico, inclusive a remoção do resíduo de cola com escovão de aço, espátula e/ou palha de aço	*0,25%* 584,13	*100,00%* 584,13	*0,00%* -	*0,00%* -	*0,00%* -
2.2.1.3	Copia da SINAPI (97627) - Demolição de passeio, contrapiso, granitina ou similares, de forma mecanizada, sem reaproveitamento, inclusive afastamento	*0,05%* 108,19	*100,00%* 108,19	*0,00%* -	*0,00%* -	*0,00%* -
2.2.1.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	*0,00%* 2,80	*100,00%* 2,80	*0,00%* -	*0,00%* -	*0,00%* -
2.2.2	**Remoções**	***5,08%*** **11.949,89**	***71,01%*** **8.485,89**	***7,25%*** **866,00**	***7,25%*** **866,00**	***14,49%*** **1.732,00**
2.2.2.1	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	*0,13%* 306,21	*100,00%* 306,21	*0,00%* -	*0,00%* -	*0,00%* -
2.2.2.2	Copia da Orse (13467) - Remoção de grelha / ralo de ferro em caixilho / calha de piso	*0,08%* 189,70	*100,00%* 189,70	*0,00%* -	*0,00%* -	*0,00%* -
2.2.2.3	Retirada de pingadeira e chapim em chapa metálica, com reaproveitamento	*0,17%* 400,78	*100,00%* 400,78	*0,00%* -	*0,00%* -	*0,00%* -
2.2.2.4	Copia da SINAPI (98688) - Remoção de rodapé em laminado ou madeira	*0,07%* 154,88	*100,00%* 154,88	*0,00%* -	*0,00%* -	*0,00%* -
2.2.2.5	Bota-fora de material em contêiner de entulho 5m3, inclusive carga manual	*3,68%* 8.660,00	*60,00%* 5.196,00	*10,00%* 866,00	*10,00%* 866,00	*20,00%* 1.732,00
2.2.2.6	Baseado em SIURB (010211) - Carga manual e remoção de terra ou entulho	*0,11%* 252,23	*100,00%* 252,23	*0,00%* -	*0,00%* -	*0,00%* -
2.2.2.7	Copia da ORSE (7725) - Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	*0,83%* 1.953,68	*100,00%* 1.953,68	*0,00%* -	*0,00%* -	*0,00%* -
2.2.2.8	Copia da SBC (022094) - RETIRADA DE PEITORIL PEDRA/GRANITO/MARMORE COM REAPROVEITAMENTO	*0,01%* 32,41	*100,00%* 32,41	*0,00%* -	*0,00%* -	*0,00%* -
4	**ARQUITETURA**	***59,72%*** **140.461,15**	***8,72%*** **12.244,72**	***54,07%*** **75.946,78**	***26,79%*** **37.630,04**	***10,42%*** **14.639,65**
4.1	**PAREDES E ELEMENTOS DE VEDAÇÃO**	***0,43%*** **1.010,64**	***100,00%*** **1.010,64**	***0,00%*** -	***0,00%*** -	***0,00%*** -
4.1.1	**Alvenarias**	***0,43%*** **1.010,64**	***100,00%*** **1.010,64**	***0,00%*** -	***0,00%*** -	***0,00%*** -
4.1.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	*0,43%* 1.010,64	*100,00%* 1.010,64	*0,00%* -	*0,00%* -	*0,00%* -
4.2	**ESQUADRIAS, PORTAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS**	***2,62%*** **6.157,86**	***0,00%*** -	***0,00%*** -	***0,00%*** -	***100,00%*** **6.157,86**
4.2.3	**Componentes e acessórios de esquadrias e portas**	***2,62%*** **6.157,86**	***0,00%*** -	***0,00%*** -	***0,00%*** -	***100,00%*** **6.157,86**
4.2.3.1	Copia da SINAPI (99861) - RECOLOCAÇÃO DE GRELHA DE PISO JUNTO COM PORTA GRELHAS	*2,62%* 6.157,86	*0,00%* -	*0,00%* -	*0,00%* -	*100,00%* 6.157,86
4.6	**REVESTIMENTOS**	***33,36%*** **78.452,31**	***14,32%*** **11.234,08**	***68,35%*** **53.621,27**	***6,53%*** **5.122,59**	***10,80%*** **8.474,39**
4.6.1	**Elementos e componentes de revestimentos**	***0,52%*** **1.230,98**	***50,00%*** **615,50**	***50,00%*** **615,49**	***0,00%*** -	***0,00%*** -
4.6.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	*0,17%* 405,41	*50,00%* 202,71	*50,00%* 202,71	*0,00%* -	*0,00%* -
4.6.1.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	*0,35%* 825,57	*50,00%* 412,79	*50,00%* 412,78	*0,00%* -	*0,00%* -
4.6.2	**Revestimentos de piso**	***15,68%*** **36.879,30**	***0,00%*** -	***93,93%*** **34.641,44**	***6,07%*** **2.237,86**	***0,00%*** -
4.6.2.1	Copia da CPOS (21.02.311) - Piso vinílico autoportante em placas de 50x50cm, espessura mínima de 4,5mm, cor cinza, Ref. Linha Square, Coleção iD, 280036009, fab. Tarkett, inclusive massa autonivelante e=3mm	*14,73%* 34.641,44	*0,00%* -	*100,00%* 34.641,44	*0,00%* -	*0,00%* -
4.6.2.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PF	*0,95%* 2.237,86	*0,00%* -	*0,00%* -	*100,00%* 2.237,86	*0,00%* -
4.6.4	**Revestimento de forro/teto**	***4,51%*** **10.618,58**	***100,00%*** **10.618,58**	***0,00%*** -	***0,00%*** -	***0,00%*** -
4.6.4.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	*4,51%* 10.618,58	*100,00%* 10.618,58	*0,00%* -	*0,00%* -	*0,00%* -
4.6.5	**Pinturas**	***12,64%*** **29.723,45**	***0,00%*** -	***61,78%*** **18.364,34**	***9,71%*** **2.884,73**	***28,51%*** **8.474,39**
4.6.5.1	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	*0,34%* 805,98	*0,00%* -	*0,00%* -	*0,00%* -	*100,00%* 805,98
4.6.5.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO	*0,33%*	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*	*100,00%*

008/2026	Objeto: Impermeabilização PJDIJ	Data: 21/10/2026	MP_DFT
Bancos SINAPI – 09/2026 - Distrito Federal	Local: SEPN 711/911, - Asa Norte Bloco B - Brasília - DF		

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
	PREPARADOR. AF_05/2021	776,84	-	-	-	776,84
4.6.5.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	2,45% 5.769,46	0,00% -	0,00% -	50,00% 2.884,73	50,00% 2.884,73
4.6.5.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	3,22% 7.562,38	0,00% -	100,00% 7.562,38	0,00% -	0,00% -
4.6.5.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	1,06% 2.495,42	0,00% -	100,00% 2.495,42	0,00% -	0,00% -
4.6.5.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	3,08% 7.245,94	0,00% -	100,00% 7.245,94	0,00% -	0,00% -
4.6.5.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	0,93% 2.185,92	0,00% -	0,00% -	0,00% -	100,00% 2.185,92
4.6.5.8	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	0,32% 760,32	0,00% -	0,00% -	0,00% -	100,00% 760,32
4.6.5.9	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	0,63% 1.485,94	0,00% -	50,00% 742,97	0,00% -	50,00% 742,97
4.6.5.10	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	0,27% 635,25	0,00% -	50,00% 317,63	0,00% -	50,00% 317,63
4.7	**IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS**	**18,44%** **43.371,06**	**0,00%** **-**	**51,48%** **22.325,51**	**48,52%** **21.045,57**	**0,00%** **-**
4.7.10	**Manta asfáltica**	**10,39%** **24.424,78**	**0,00%** **-**	**52,89%** **12.919,08**	**47,11%** **11.505,72**	**0,00%** **-**
4.7.10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	5,75% 13.525,15	0,00% -	50,00% 6.762,58	50,00% 6.762,58	0,00% -
4.7.10.2	Copia da SINAPI (87640) - Regularização / preparação de superfície horizontal com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), preparo mecânico, espessura média 4cm	3,89% 9.169,03	0,00% -	50,00% 4.584,52	50,00% 4.584,52	0,00% -
4.7.10.3	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	0,13% 317,24	0,00% -	50,00% 158,62	50,00% 158,62	0,00% -
4.7.10.4	Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de superfície com manta asfáltica antirraiz (com polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido, inclusive primer	0,60% 1.413,36	0,00% -	100,00% 1.413,36	0,00% -	0,00% -
4.7.13	**Proteção mecânica**	**6,33%** **14.895,46**	**0,00%** **-**	**50,00%** **7.447,73**	**50,00%** **7.447,73**	**0,00%** **-**
4.7.13.1	Copia da SINAPI (98565) - Proteção mecânica horizontal com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico, espessura 3cm, incluso camada separadora geotextil e junta de dilatação com asfalto modificado	3,00% 7.069,14	0,00% -	50,00% 3.534,57	50,00% 3.534,57	0,00% -
4.7.13.2	Copia da SINAPI (98565) - Proteção mecânica vertical , preparo mecânico, espessura 3cm, incluso camada separadora geotextil e junta de dilatação com asfalto modificado - MPDFT0029	3,32% 7.826,32	0,00% -	50,00% 3.913,16	50,00% 3.913,16	0,00% -
4.7.21	**Impermeabilização bicomponente**	**0,06%** **133,42**	**0,00%** **-**	**0,00%** **-**	**100,00%** **133,42**	**0,00%** **-**
4.7.21.1	Cópia da Orse (4924) - Estucamento com argamassa polimérica	0,06% 133,42	0,00% -	0,00% -	100,00% 133,42	0,00% -
4.7.23	**Impermeabilização de paredes-cortina**	**1,67%** **3.917,40**	**0,00%** **-**	**50,00%** **1.958,70**	**50,00%** **1.958,70**	**0,00%** **-**
4.7.23.1	Copia da ORSE (4512) - INJECAO EM TRINCAS COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI BICOMPONENTE	1,58% 3.734,25	0,00% -	50,00% 1.867,13	50,00% 1.867,13	0,00% -
4.7.23.2	Copia da CPOS/CDHU (11.20.050) - Corte de precisão com disco diamantado em uma faixa de 3 x 3 cm de cada lado do eixo da junta para criar o detalhe de Lábio Polimérico (corte por m duplo)	0,07% 183,15	0,00% -	50,00% 91,57	50,00% 91,57	0,00% -
4.8	**ACABAMENTOS E ARREMATES**	**4,87%** **11.461,88**	**0,00%** **-**	**0,00%** **-**	**100,00%** **11.461,88**	**0,00%** **-**
4.8.1	**Rodapés**	**1,83%** **4.311,68**	**0,00%** **-**	**0,00%** **-**	**100,00%** **4.311,68**	**0,00%** **-**
4.8.1.1	Copia da SINAPI (98688) - RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM, SEM FRISO, CINZA, REF. TARKETT, PERFIL URBAN CÓDIGO 25752500	1,83% 4.311,68	0,00% -	0,00% -	100,00% 4.311,68	0,00% -
4.8.12	**Rufos**	**2,69%** **6.324,56**	**0,00%** **-**	**0,00%** **-**	**100,00%** **6.324,56**	**0,00%** **-**
4.8.12.1	Pingadeira em chapa metálica galvanizada em todo o perímetro interno do poço inglês, fixado por parafusos imediatamente abaixo da grade de proteção	2,69% 6.324,56	0,00% -	0,00% -	100,00% 6.324,56	0,00% -
4.8.13	**Pingadeiras e chapins**	**0,35%** **825,64**	**0,00%** **-**	**0,00%** **-**	**100,00%** **825,64**	**0,00%** **-**
4.8.13.1	Copia - Cópia SINAPI (98689) - Peitoril em granito polido Preto São Gabriel, largura 17cm, e= 2cm, com friso pingadeira nos dois lados	0,35% 825,64	0,00% -	0,00% -	100,00% 825,64	0,00% -
4.12	**PAISAGISMO**	**0,00%** **7,40**	**0,00%** **-**	**0,00%** **-**	**0,00%** **-**	**100,00%** **7,40**
4.12.2	**Preparo do solo para plantio**	**0,00%** **7,40**	**0,00%** **-**	**0,00%** **-**	**0,00%** **-**	**100,00%** **7,40**
4.12.2.1	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	0,00% 7,40	0,00% -	0,00% -	0,00% -	100,00% 7,40
5	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS**	**0,09%** **206,32**	**0,00%** **-**	**0,00%** **-**	**0,00%** **-**	**100,00%** **206,32**
5.3	**DRENAGEM E ÁGUA PLUVIAL**	**0,09%** **206,32**	**0,00%** **-**	**0,00%** **-**	**0,00%** **-**	**100,00%** **206,32**
5.3.5.1	Copia da ORSE (4283) - Ralo hemisférico tipo abacaxi em ferro fundido, D = 100mm - fornecimento e instalação	0,09% 206,32	0,00% -	0,00% -	0,00% -	100,00% 206,32
7	**INSTALAÇÕES MECÂNICAS**	**5,25%** **12.339,84**	**0,00%** **-**	**0,00%** **-**	**0,00%** **-**	**100,00%** **12.339,84**
7.2	**AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO**	**5,25%** **12.339,84**	**0,00%** **-**	**0,00%** **-**	**0,00%** **-**	**100,00%** **12.339,84**
7.2.3	**VENTILAÇÃO MECÂNICA**	**5,25%** **12.339,84**	**0,00%** **-**	**0,00%** **-**	**0,00%** **-**	**100,00%** **12.339,84**
7.2.3.1	Ventilador/Exaustor Axial, modelo AFRW-AL 315, Marca Otam - Fornecimento e instalação	4,14% 9.743,28	0,00% -	0,00% -	0,00% -	100,00% 9.743,28
7.2.3.2	Cópia da SBC (070237) - Tomada de ar exterior composta de veneziana, registro e filtro G4 (conforme ABNT 16401), fabricada em alumínio extrudado, anodizado na cor natural, dimensões 397x397mm. Modelo de referência: TROX VDF-F711	1,10% 2.596,56	0,00% -	0,00% -	0,00% -	100,00% 2.596,56

008/2026	Objeto: Impermeabilização PJDIJ	Data: 21/10/2026	MP_DFT
Bancos SINAPI – 09/2026 - Distrito Federal	Local: SEPN 711/911, - Asa Norte Bloco B - Brasília - DF		

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
11	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	***1,58%***	***69,83%***	***0,00%***	***0,00%***	***30,17%***
		3.710,60	**2.591,20**	**-**	**-**	**1.119,40**
11.1	**LIMPEZA DA OBRA**	***1,58%***	***69,83%***	***0,00%***	***0,00%***	***30,17%***
		3.710,60	**2.591,20**	**-**	**-**	**1.119,40**
11.1.1	LIMPEZA DE PISO VINÍLICO COM VASSOURA E PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	*0,26%*	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*	*100,00%*
		616,84	-	-	-	616,84
11.1.2	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_10/2025_PS	*0,21%*	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*	*100,00%*
		487,70	-	-	-	487,70
11.1.3	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	*0,01%*	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*	*100,00%*
		14,86	-	-	-	14,86
11.1.4	Copia da ORSE (3642) - Lona plástica preta para proteção	*1,10%*	*100,00%*	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*
		2.591,20	2.591,20	-	-	-
12	**SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS**	***21,76%***	***25,00%***	***25,00%***	***25,00%***	***25,00%***
		51.187,19	**12.796,79**	**12.796,79**	**12.796,79**	**12.796,79**
12.1	**PESSOAL**	***21,76%***	***25,00%***	***25,00%***	***25,00%***	***25,00%***
		51.187,19	**12.796,79**	**12.796,79**	**12.796,79**	**12.796,79**
12.1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	*9,77%*	*25,00%*	*25,00%*	*25,00%*	*25,00%*
		22.985,48	5.746,37	5.746,37	5.746,37	5.746,37
12.1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	*11,99%*	*25,00%*	*25,00%*	*25,00%*	*25,00%*
		28.201,71	7.050,42	7.050,42	7.050,42	7.050,42
	Porcentagem		**21,88%**	**38,10%**	**21,81%**	**18,21%**
	Custo		**51.448,70**	**89.609,57**	**51.292,83**	**42.834,00**
	BDI		**11.380,45**	**19.821,63**	**11.345,97**	**9.474,88**
	Valor Mensal		**62.829,15**	**109.431,20**	**62.638,80**	**52.308,88**
	Porcentagem Acumulado		**21,88%**	**59,98%**	**81,79%**	**100,00%**
	Custo Acumulado		**51.448,70**	**141.058,27**	**192.351,10**	**235.185,10**
	Valor Acumulado		**62.829,15**	**172.260,35**	**234.899,15**	**287.208,03**

gov.br
Documento assinado digitalmente
JULIANA ALENCAR PEREIRA ALVES
Data: 21/10/2026 18:52:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br