PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

Estado do Espírito Santo

Saldo de Termo/Contrato por Secretaria

Contrato	**Contrato Nº 000118/2026**		
Licitação	**Concorrência Eletrônica Nº 000006/2026**	*Processo*	**0HW71L/2026**
Fornecedor	**ESTRUTURA COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI**	*CNPJ*	**10.664.099/0001-80**
Contato	**(28) 3552 - 2743 estruturacomercio@hotmail.com**	*Vencimento*	**29/01/2028**
Secretaria	**SEC. EXEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS**		
Local (Setor)	**SEC. EXEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS**		

Item	*Código*	*Especificação*	*Ficha*	*Unidade*	*Marca*	*Registrado*		*QTD Solicitada*	*Saldo **	
						Valor Unitário	*QTD Registrada*	*Comprada*	*Quantidade*	***Valor***
000001	00001528	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	00346-150000009999	UN	N/C	201.804,00	1,00		1,00	**201.804,00**
000002	00003248	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024	00346-150000009999	MTS	N/C	69,81	1.650,00		1.650,00	**115.186,50**
000003	00001088	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	00346-150000009999	MT2	N/C	429,88	8,00		8,00	**3.439,04**
000004	00001097	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA 14,50 M² BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA 14.50M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	00346-150000009999	MT2	N/C	626,00	14,50		14,50	**9.077,00**
000005	00002379	BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ,	00346-150000009999	MT2	N/C	429,28	10,90		10,90	**4.679,15**

		CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)								
000006	00001915	BARRACAO PARA DEPOSITO DE CIMENTO AREA DE 10.90M2 BARRACÃO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	00346-150000009999	MT2	N/C	375,87	10,90		10,90	**4.096,98**
000007	00003712	REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZAÇÃO) REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÃO)	00346-150000009999	MT2	N/C	372,45	30,25		30,25	**11.266,61**
000008	00005016	Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2 Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)	00346-150000009999	UN	N/C	17.610,86	1,00		1,00	**17.610,86**
000009	00001914	GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M2 GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M2, EM PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	00346-150000009999	MT2	N/C	140,83	12,00		12,00	**1.689,96**
000010	00002413	GALPÃO PARA CORTE E ARMAÇÃO COM ÁREA DE 6.00M2 GALPÃO PARA CORTE E ARMAÇÃO COM ÁREA DE 6.00M2, DE PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	00346-150000009999	MT2	N/C	195,35	6,00		6,00	**1.172,10**
000011	00005017	Reservatório de poliestileno de 1000 L (2 utilizações) Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de	00346-150000009999	UN	N/C	1.199,72	1,00		1,00	**1.199,72**

		4m, conforme projeto (2 utilizações)								
000012	00005018	REDE DE AGUA COM PADRAO DE ENTRADA DSÁGUA DIÂM. 3/4" , CONF. ESPEC. CESAN (2 UTILIZAÇÕES) REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA DSÁGUA DIÂM. 3/4, CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	00346-150000009999	MTS	N/C	36,38	25,00		25,00	**909,50**
000013	00003766	REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO) REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	00346-150000009999	MTS	N/C	459,83	20,00		20,00	**9.196,60**
000014	00003767	REDE DE ESGOTO 1 REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	00346-150000009999	MTS	N/C	410,59	25,00		25,00	**10.264,75**
000015	00003254	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024	00346-150000009999	MT3	N/C	40,86	1.647,75		1.647,75	**67.327,07**
000016	00005019	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	00346-150000009999	MT2	N/C	6,90	40,50		40,50	**279,45**
000017	00003263	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024	00346-150000009999	MT2	N/C	39,02	26,33		26,33	**1.027,40**

000018	00005020	FABRICAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	00346-150000009999	M2	N/C	199,71	700,00		700,00	**139.797,00**
000019	00003131	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	00346-150000009999	KG	N/C	13,54	6.700,00		6.700,00	**90.718,00**
000020	00005021	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	00346-150000009999	MT3	N/C	841,19	160,00		160,00	**134.590,40**
000021	00002687	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	00346-150000009999	MT3	N/C	29,84	1.461,42		1.461,42	**43.608,77**
000022	00005022	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	00346-150000009999	MT3	N/C	115,82	273,00		273,00	**31.618,86**
000023	00005023	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas (Item 4.2 da PO) Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024 (Item 4.2 da PO)	00346-150000009999	MT2	N/C	38,47	341,50		341,50	**13.137,51**
000024	00003274	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA	00346-150000009999	MT2	N/C	72,33	1.562,80		1.562,80	**113.037,32**

		SERRADA, E=25 MM 4 utiliz FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024								
000025	00003130	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	00346-150000009999	KG	N/C	15,19	2.270,00		2.270,00	**34.481,30**
000026	00003129	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	00346-150000009999	KG	N/C	16,45	385,00		385,00	**6.333,25**
000027	00005139	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10(Item 4.6 da PO) ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (Item 4.6 da PO)	00346-150000009999	KG	N/C	13,54	2.740,00		2.740,00	**37.099,60**
000028	00003775	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	00346-150000009999	KG	N/C	17,81	1.950,00		1.950,00	**34.729,50**
000029	00005024	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	00346-150000009999	MT3	N/C	675,52	95,50		95,50	**64.512,16**
000030	00005025	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (Item 4.9 da PO) REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE	00346-150000009999	MT3	N/C	29,93	160,50		160,50	**4.803,77**

		PERCUSSAO. AF_08/2023 (Item 4.9 da PO)								
000031	00003138	FABRICAÇAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	00346-150000009999	MT2	N/C	52,70	250,00		250,00	**13.175,00**
000032	00001699	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	00346-150000009999	KG	N/C	14,48	8.305,47		8.305,47	**120.263,21**
000033	00002035	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	00346-150000009999	MT3	N/C	672,19	209,17		209,17	**140.601,98**
000034	00003793	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, manual CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	00346-150000009999	MT2	N/C	4,85	1.697,50		1.697,50	**8.232,88**
000035	00004458	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	00346-150000009999	MT2	N/C	49,16	1.697,50		1.697,50	**83.449,10**
000036	00002058	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_09/2023 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_09/2023	00346-150000009999	MT2	N/C	34,89	1.697,50		1.697,50	**59.225,78**
000037	00005026	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 8 UTILIZAÇÕES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	00346-150000009999	MT2	N/C	68,35	1.742,00		1.742,00	**119.065,70**

000038	00005027	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO 8 UTILIZAÇÕES. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	00346-150000009999	MT2	N/C	70,19	1.027,00		1.027,00	**72.085,13**
000039	00005028	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA 8 UTILIZAÇÕES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	00346-150000009999	MT2	N/C	124,57	206,50		206,50	**25.723,71**
000040	00003282	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	00346-150000009999	KG	N/C	14,91	4.385,00		4.385,00	**65.380,35**
000041	00003278	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	00346-150000009999	KG	N/C	14,00	750,00		750,00	**10.500,00**
000042	00003140	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	00346-150000009999	KG	N/C	13,09	3.265,00		3.265,00	**42.738,85**
000043	00003279	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0mm Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	00346-150000009999	KG	N/C	11,69	7.650,00		7.650,00	**89.428,50**
000044	00005029	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA LAJE	00346-150000009999	MT2	N/C	196,74	288,50		288,50	**56.759,49**

		PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE LT = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025								
000045	00005030	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	00346-150000009999	MT3	N/C	964,69	79,26		79,26	**76.461,33**
000046	00005031	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	00346-150000009999	MT3	N/C	983,03	82,48		82,48	**81.080,31**
000047	00005032	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	00346-150000009999	MT2	N/C	91,93	4.325,00		4.325,00	**397.597,25**
000048	00005033	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	00346-150000009999	MTS	N/C	21,47	810,00		810,00	**17.390,70**
000049	00005034	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	00346-150000009999	MTS	N/C	21,11	460,00		460,00	**9.710,60**
000050	00002916	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	00346-150000009999	MT2	N/C	742,47	168,00		168,00	**124.734,96**

000051	00005035	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS) JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FOR	00346-150000009999	MT2	N/C	279,11	130,00		130,00	**36.284,30**
000052	00005036	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO) JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORN	00346-150000009999	MT2	N/C	399,10	140,00		140,00	**55.874,00**
000053	00005037	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	00346-150000009999	MT2	N/C	532,13	24,00		24,00	**12.771,12**
000054	00005038	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	00346-150000009999	MTS	N/C	19,50	1.080,00		1.080,00	**21.060,00**
000055	00005039	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	00346-150000009999	MTS	N/C	24,85	2.160,00		2.160,00	**53.676,00**
000056	00005040	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS	00346-150000009999	UN	N/C	852,51	150,00		150,00	**127.876,50**

		INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019								
000057	00001832	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS P/ TELHA CERÂMICA TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	00346-150000009999	MT2	N/C	89,39	3.674,50		3.674,50	**328.463,56**
000058	00005041	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	00346-150000009999	MT2	N/C	37,60	3.674,50		3.674,50	**138.161,20**
000059	00005042	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	00346-150000009999	MT2	N/C	11,23	5.190,00		5.190,00	**58.283,70**
000060	00005043	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	00346-150000009999	UN	N/C	3,50	26.300,00		26.300,00	**92.050,00**
000061	00005044	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	00346-150000009999	MTS	N/C	23,21	532,50		532,50	**12.359,33**
000062	00004831	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	00346-150000009999	UN	N/C	1.622,67	200,00		200,00	**324.534,00**
000063	00005045	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas (Item 11.1 da PO) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE	00346-150000009999	MT2	N/C	4,37	6.829,00		6.829,00	**29.842,73**

		CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (Item 11.1 da PO)								
000064	00005046	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	00346-150000009999	MT2	N/C	5,21	222,00		222,00	**1.156,62**
000065	00005047	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	00346-150000009999	MT2	N/C	30,26	1.198,50		1.198,50	**36.266,61**
000066	00005048	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	00346-150000009999	MT2	N/C	26,94	4.002,50		4.002,50	**107.827,35**
000067	00005049	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	00346-150000009999	MT2	N/C	23,51	1.628,00		1.628,00	**38.274,28**
000068	00005050	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	00346-150000009999	MT2	N/C	33,36	222,00		222,00	**7.405,92**

000069	00005051	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM MEIA ALT REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	00346-150000009999	MT2	N/C	57,61	982,50		982,50	**56.601,83**
000070	00005052	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM ALTURA I REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	00346-150000009999	MT2	N/C	52,16	216,00		216,00	**11.266,56**
000071	00005053	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) PREPARO EM BETONEIRA 400L CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	00346-150000009999	MT2	N/C	8,23	1.517,50		1.517,50	**12.489,03**
000072	00005054	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	00346-150000009999	MT2	N/C	7,00	1.522,50		1.522,50	**10.657,50**
000073	00005055	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	00346-150000009999	MT2	N/C	41,78	1.522,50		1.522,50	**63.610,06**
000074	00005056	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA APLICADA PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA	00346-150000009999	MT2	N/C	57,21	1.517,50		1.517,50	**86.816,18**

		TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022								
000075	00001849	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE F FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	00346-150000009999	M2	N/C	59,36	1.795,00		1.795,00	**106.551,20**
000076	00003795	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023. FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	00346-150000009999	MT2	N/C	4,80	5.630,50		5.630,50	**27.026,40**
000077	00002716	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	00346-150000009999	MT2	N/C	5,92	222,00		222,00	**1.314,24**
000078	00005057	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	00346-150000009999	MT2	N/C	13,92	222,00		222,00	**3.090,24**
000079	00001444	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, DUAS DEMÃOS PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	00346-150000009999	MT2	N/C	11,18	5.630,50		5.630,50	**62.948,99**
000080	00004455	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	00346-150000009999	MT2	N/C	5,63	3.040,00		3.040,00	**17.115,20**
000081	00005058	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, DUAS DEMÃOS (Item 16.2 da PO) PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (Item 16.2 da PO)	00346-150000009999	MT2	N/C	11,18	3.040,00		3.040,00	**33.987,20**
000082	00001870	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	00346-150000009999	MT2	N/C	2,47	748,00		748,00	**1.847,56**

000083	00005059	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	00346-150000009999	MT2	N/C	32,03	748,00		748,00	**23.958,44**
000084	00005060	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	00346-150000009999	MT2	N/C	19,59	748,00		748,00	**14.653,32**
000085	00005061	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	00346-150000009999	MT2	N/C	0,76	2.693,50		2.693,50	**2.047,06**
000086	00001904	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	00346-150000009999	MT2	N/C	2,47	2.693,50		2.693,50	**6.652,95**
000087	00005062	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	00346-150000009999	MT2	N/C	49,48	756,50		756,50	**37.431,62**
000088	00003798	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l 2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	00346-150000009999	MT2	N/C	36,25	1.617,00		1.617,00	**58.616,25**

000089	00005063	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	00346-150000009999	MT2	N/C	51,95	840,00		840,00	**43.638,00**
000090	00005064	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM ÁREA MAIOR QUE 10 M2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	00346-150000009999	MT2	N/C	44,21	955,00		955,00	**42.220,55**
000091	00005065	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM ÁREA MENOR QUE 5 M2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	00346-150000009999	MT2	N/C	59,20	578,00		578,00	**34.217,60**
000092	00005066	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE (Item 19.1 da PO) COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 (Item 19.1 da PO)	00346-150000009999	MT2	N/C	0,76	1.589,50		1.589,50	**1.208,02**
000093	00002780	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESP 8 CM 1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	00346-150000009999	MT2	N/C	94,31	1.589,50		1.589,50	**149.905,75**

000094	00005067	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	00346-150000009999	MTS	N/C	50,81	126,00		126,00	**6.402,06**
000095	00005068	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	00346-150000009999	MTS	N/C	6,71	1.862,50		1.862,50	**12.497,38**
000096	00005069	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	00346-150000009999	MTS	N/C	71,02	325,00		325,00	**23.081,50**
000097	00004666	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	00346-150000009999	UN	N/C	11,12	100,00		100,00	**1.112,00**
000098	00005070	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	00346-150000009999	UN	N/C	11,12	50,00		50,00	**556,00**
000099	00005071	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	00346-150000009999	UN	N/C	13,30	50,00		50,00	**665,00**
000100	00004936	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	00346-150000009999	UN	N/C	25,13	50,00		50,00	**1.256,50**
000101	00005072	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	00346-150000009999	UN	N/C	102,61	100,00		100,00	**10.261,00**

000102	00005073	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	00346-150000009999	UN	N/C	1.550,21	50,00		50,00	**77.510,50**
000103	00005074	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	00346-150000009999	UN	N/C	213,48	50,00		50,00	**10.674,00**
000104	00005075	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	00346-150000009999	UN	N/C	33,29	350,00		350,00	**11.651,50**
000105	00002765	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	00346-150000009999	UN	N/C	36,23	250,00		250,00	**9.057,50**
000106	00005076	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	00346-150000009999	UN	N/C	55,08	50,00		50,00	**2.754,00**
000107	00002764	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	00346-150000009999	UN	N/C	37,94	500,00		500,00	**18.970,00**
000108	00003911	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10	00346-15000000	UN	N/C	42,85	300,00		300,00	**12.855,00**

		A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	9999							
000109	00002676	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	00346-150000009999	UN	N/C	57,99	50,00		50,00	**2.899,50**
000110	00005077	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	00346-150000009999	UN	N/C	34,98	50,00		50,00	**1.749,00**
000111	00005078	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	00346-150000009999	UN	N/C	57,66	50,00		50,00	**2.883,00**
000112	00005079	SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO PARA PONTO ELÉTRICO SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4 X 2 BAIXO PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	00346-150000009999	UN	N/C	10,38	100,00		100,00	**1.038,00**
000113	00002389	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	00346-150000009999	UN	N/C	13,58	600,00		600,00	**8.148,00**
000114	00001753	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	00346-150000009999	UN	N/C	21,87	650,00		650,00	**14.215,50**
000115	00005080	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAIXA RETANGULAR 4 X 2 ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	00346-150000009999	UN	N/C	38,80	100,00		100,00	**3.880,00**

		INSTALAÇÃO. AF_03/2023								
000116	00003213	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CAIXA OCTOGONAL 3 X 3, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	00346-150000009999	UN	N/C	18,70	350,00		350,00	**6.545,00**
000117	00003594	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	00346-150000009999	MTS	N/C	3,28	4.895,00		4.895,00	**16.055,60**
000118	00003216	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, AF_03/2023 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	00346-150000009999	MTS	N/C	4,70	12.940,00		12.940,00	**60.818,00**
000119	00003637	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	00346-150000009999	MTS	N/C	7,17	1.240,00		1.240,00	**8.890,80**
000120	00005081	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	00346-150000009999	MTS	N/C	10,70	1.295,00		1.295,00	**13.856,50**
000121	00005082	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	00346-150000009999	MTS	N/C	10,19	415,00		415,00	**4.228,85**
000122	00005083	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E	00346-150000009999	MTS	N/C	18,44	2.235,00		2.235,00	**41.213,40**

		INSTALAÇÃO. AF_03/2023								
000123	00005084	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PARED ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	00346-150000009999	MTS	N/C	10,94	2.915,00		2.915,00	**31.890,10**
000124	00005085	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	00346-150000009999	MTS	N/C	8,31	1.103,00		1.103,00	**9.165,93**
000125	00005086	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	00346-150000009999	MTS	N/C	10,78	2.915,00		2.915,00	**31.423,69**
000126	00003825	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	00346-150000009999	UN	N/C	14,79	350,00		350,00	**5.176,50**
000127	00003180	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	00346-150000009999	UN	N/C	9,53	400,00		400,00	**3.812,00**
000128	00003463	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água -	00346-150000009999	UN	N/C	14,38	200,00		200,00	**2.876,00**

		fornecimento e instalação. af_06/2022								
000129	00003438	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	00346-150000009999	UN	N/C	7,29	400,00		400,00	**2.916,00**
000130	00005088	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	00346-150000009999	MTS	N/C	6,41	255,00		255,00	**1.634,55**
000131	00005087	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	00346-150000009999	MTS	N/C	26,45	435,00		435,00	**11.505,75**
000132	00005089	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2 / SAÍDA 1/2)	00346-150000009999	UN	N/C	229,18	50,00		50,00	**11.459,00**
000133	00003479	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4, com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	00346-150000009999	UN	N/C	106,50	50,00		50,00	**5.325,00**
000134	00005091	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	00346-150000009999	UN	N/C	112,17	150,00		150,00	**16.825,50**

000135	00005092	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	00346-150000009999	UN	N/C	53,15	100,00		100,00	**5.315,00**
000136	00005093	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	00346-150000009999	UN	N/C	11,60	200,00		200,00	**2.320,00**
000137	00005094	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	00346-150000009999	UN	N/C	192,20	50,00		50,00	**9.610,00**
000138	00005095	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	00346-150000009999	UN	N/C	176,12	50,00		50,00	**8.806,00**
000139	00005096	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO (Item 26.3 da PO) REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (Item 26.3 da PO)	00346-150000009999	UN	N/C	47,15	50,00		50,00	**2.357,50**
000140	00005099	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 1 (Item 26.4 da PO) TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (Item 26.4 da PO)	00346-150000009999	MTS	N/C	14,12	337,50		337,50	**4.765,50**
000141	00005101	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 1 (Item 26.5 da PO) TUBO, PVC,	00346-150000009999	MTS	N/C	6,41	150,00		150,00	**961,50**

		SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (Item 26.5 da PO)								
000142	00005103	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 1 (Item 26.6 da PO) JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (Item 26.6 da PO)	00346-150000009999	UN	N/C	9,53	100,00		100,00	**953,00**
000143	00005166	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água (Item 26.7 da PO) Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 (Item 26.7 da PO)	00346-150000009999	UN	N/C	13,19	50,00		50,00	**659,50**
000144	00003032	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	00346-150000009999	UN	N/C	263,36	50,00		50,00	**13.168,00**
000145	00005104	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 FURO EM CAIXA DÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	00346-150000009999	UN	N/C	4,72	50,00		50,00	**236,00**
000146	00005105	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 FURO EM CAIXA DÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	00346-150000009999	UN	N/C	5,33	100,00		100,00	**533,00**
000147	00003185	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4" ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	00346-150000009999	UN	N/C	23,01	50,00		50,00	**1.150,50**
000148	00003184	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1" 1 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO	00346-150000009999	UN	N/C	31,05	100,00		100,00	**3.105,00**

		E INSTALAÇÃO. AF_04/2024								
000149	00000769	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA ROSQUEÁVEL, 3/4" TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	00346-150000009999	UN	N/C	42,14	50,00		50,00	**2.107,00**
000150	00005107	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 1 (Item 27,7 da PO) JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (Item 27,7 da PO)	00346-150000009999	UN	N/C	9,53	400,00		400,00	**3.812,00**
000151	00003179	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	00346-150000009999	UN	N/C	13,46	200,00		200,00	**2.692,00**
000152	00003834	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	00346-150000009999	UN	N/C	15,57	50,00		50,00	**778,50**
000153	00003182	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	00346-150000009999	UN	N/C	8,00	100,00		100,00	**800,00**
000154	00003174	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM	00346-15000000	UN	N/C	18,87	150,00		150,00	**2.830,50**

		RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	9999							
000155	00003175	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	00346-150000009999	UN	N/C	21,19	50,00		50,00	**1.059,50**
000156	00005108	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 1 (Item 27.13 da PO) TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (Item 27.13 da PO)	00346-150000009999	MTS	N/C	14,15	220,00		220,00	**3.113,00**
000157	00005110	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	00346-150000009999	MTS	N/C	22,01	527,50		527,50	**11.610,28**
000158	00003193	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	00346-150000009999	UN	N/C	11,65	150,00		150,00	**1.747,50**
000159	00003509	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	00346-150000009999	UN	N/C	16,91	100,00		100,00	**1.691,00**

000160	00003192	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	00346-150000009999	UN	N/C	11,38	100,00		100,00	**1.138,00**
000161	00003513	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	00346-150000009999	UN	N/C	16,04	450,00		450,00	**7.218,00**
000162	00003856	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA 1 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	00346-150000009999	UN	N/C	29,80	50,00		50,00	**1.490,00**
000163	00003544	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica 1 Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	00346-150000009999	UN	N/C	26,31	50,00		50,00	**1.315,50**
000164	00003855	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM 1 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	00346-150000009999	UN	N/C	47,34	50,00		50,00	**2.367,00**

		SANITÁRIO. AF_08/2022								
000165	00003204	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	00346-150000009999	UN	N/C	12,95	50,00		50,00	**647,50**
000166	00005111	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	00346-150000009999	MTS	N/C	24,35	167,50		167,50	**4.078,63**
000167	00005112	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	00346-150000009999	MTS	N/C	31,22	510,50		510,50	**15.937,81**
000168	00005113	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	00346-150000009999	MTS	N/C	15,94	200,00		200,00	**3.188,00**

000169	00005114	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	00346-150000009999	MTS	N/C	43,30	1.690,00		1.690,00	**73.177,00**
000170	00005115	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	00346-150000009999	UN	N/C	545,58	200,00		200,00	**109.116,00**
000171	00003529	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	00346-150000009999	UN	N/C	51,40	50,00		50,00	**2.570,00**
000172	00005116	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	00346-150000009999	UN	N/C	20,18	50,00		50,00	**1.009,00**
000173	00004625	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	00346-150000009999	UN	N/C	21,12	50,00		50,00	**1.056,00**
000174	00001861	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA	00346-150000009999	UN	N/C	351,69	50,00		50,00	**17.584,50**

		COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020								
000175	00001867	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 1/2 X 40 CM VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	00346-150000009999	UN	N/C	531,57	50,00		50,00	**26.578,50**
000176	00005117	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	00346-150000009999	UN	N/C	235,00	50,00		50,00	**11.750,00**
000177	00005118	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	00346-150000009999	UN	N/C	334,51	50,00		50,00	**16.725,50**
000178	00005119	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	00346-150000009999	UN	N/C	467,52	50,00		50,00	**23.376,00**
000179	00003559	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020	00346-150000009999	UN	N/C	100,50	50,00		50,00	**5.025,00**
000180	00005120	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO.	00346-150000009999	UN	N/C	180,95	50,00		50,00	**9.047,50**

		AF_01/2020 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020								
000181	00001393	FORNECIMENTO DE BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	00346-150000009999	UN	N/C	760,84	4,00		4,00	**3.043,36**
000182	00000786	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM BARRA DE APOIO EM L, EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	00346-150000009999	UN	N/C	450,41	4,00		4,00	**1.801,64**
000183	00005121	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	00346-150000009999	UN	N/C	253,46	4,00		4,00	**1.013,84**
000184	00005122	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	00346-150000009999	UN	N/C	240,64	8,00		8,00	**1.925,12**
000185	00005123	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	00346-150000009999	UN	N/C	262,00	8,00		8,00	**2.096,00**
000186	00005124	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	00346-150000009999	UN	N/C	5,60	50,00		50,00	**280,00**
000187	00005125	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU	00346-15000000	MT2	N/C	19,15	36,00		36,00	**689,40**

		GRANITO). AF_04/2019 LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	9999							
000188	00005127	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/20191 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	00346-150000009999	MT2	N/C	4,00	807,50		807,50	**3.230,00**
000189	00005128	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	00346-150000009999	MT2	N/C	1,76	1.795,00		1.795,00	**3.159,20**
000190	00005129	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	00346-150000009999	MT2	N/C	3,15	588,00		588,00	**1.852,20**
000191	00005130	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	00346-150000009999	MT2	N/C	6,05	2.373,00		2.373,00	**14.356,65**
000192	00005131	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	00346-150000009999	MT2	N/C	1,15	504,00		504,00	**579,60**
000193	00005132	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	00346-150000009999	MT2	N/C	1,60	1.198,50		1.198,50	**1.917,60**
000194	00005133	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	00346-150000009999	UN	N/C	9,50	100,00		100,00	**950,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

Estado do Espírito Santo

Saldo de Termo/Contrato por Secretaria

								Saldo Disponível	214.537,73	**6.191.544,87**

NEMROD EMERICK:27048542896

Assinado de forma digital por NEMROD EMERICK:27048542896
Dados: 2026.09.29 16:53:24 -03'00'