ANÁLISE DE RISCO

REESTRUTURAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 20 DE JUNHO 4º ETAPA.

1. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

- Nome do espaço: REESTRUTURAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 20 DE JUNHO 4º ETAPA.
- Localização: Rua bahia, Novo horizonte
- Finalidade: Espaço de convivência comunitária, lazer e prática esportiva.

2. OBJETIVO

Esta análise de risco tem por finalidade identificar, avaliar e propor medidas corretivas e preventivas para os potenciais riscos existentes na REESTRUTURAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 20 DE JUNHO 4º ETAPA.visando garantir a segurança dos usuários e a preservação do patrimônio público.

3. METODOLOGIA

A análise foi realizada por meio de inspeção visual no local, observando aspectos de segurança estrutural, acessibilidade, iluminação, conservação e uso dos equipamentos instalados.

4. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

4.1. Riscos Estruturais:

- Degradação de bancos e estruturas de concreto/madeira.
- Piso irregular ou danificado em áreas de circulação.

4.2. 4.1. Riscos Estruturais:

• Desgaste, corrosão ou fixação inadequada dos assentos dos bancos de árbitro e da arquibancada.
• Instabilidade ou falhas nos suportes metálicos e estruturas de fixação dos assentos.

4.2. Riscos Elétricos/Iluminação:

• Postes, refletores e luminárias do campo com danos, falhas de funcionamento ou sem manutenção adequada.

• Instalações elétricas inadequadas, com risco de sobrecarga, curto-circuito ou choques elétricos.

4.3. Riscos Relacionados aos Sistemas Elétricos e SPDA:

• Ausência, deficiência ou deterioração dos componentes do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA).

• Falhas no aterramento e na proteção contra surtos elétricos.

4.4. Riscos Operacionais e de Segurança:

• Iluminação insuficiente ou irregular nas arquibancadas, bancos de árbitro e área do campo, comprometendo a segurança de usuários e atletas.

• Risco de acidentes durante manutenção ou operação dos sistemas de iluminação em altura.

ergonomia adequada ou em condições precárias, gerando desconforto aos usuários.

5. CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

Risco	Probabilidade	Gravidade	Classificação
Bancos e pisos danificados	Média	Média	Moderado
Luminárias inoperantes	Baixa	Alta	Alto

6. MEDIDAS RECOMENDADAS

- Realizar a substituição, manutenção e correta fixação dos assentos dos bancos de árbitro e da arquibancada.
- Substituir, reparar e adequar os sistemas de iluminação do campo e das áreas de arquibancada, garantindo níveis adequados de iluminância.

- Adequar as instalações elétricas e implantar ou corrigir o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), conforme normas técnicas vigentes.
- Executar testes, medições e comissionamento dos sistemas elétricos e de iluminação após a conclusão dos serviços.
- Implantar rotina de manutenção preventiva periódica dos sistemas instalados, assegurando desempenho, segurança e durabilidade.

7. RESPONSABILIDADE DOS RISCOS

Todos os riscos operacionais, executivos e de desempenho, relacionados à execução dos serviços, mencionados neste documento, são de responsabilidade da empresa contratada.

8. CONCLUSÃO

O estádio municipal constitui equipamento público de relevante importância para a comunidade, porém apresenta riscos que demandam intervenções preventivas e corretivas, especialmente nos sistemas de iluminação, assentos dos bancos de árbitro e da arquibancada, bem como no Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA). Recomenda-se a execução das medidas indicadas, a fim de garantir segurança, funcionalidade, acessibilidade e adequada utilização do equipamento esportivo.

Breu Branco, 18 de Dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br
MATHEUS HENRIQUE PEREIRA PAIXAO
Data: 18/12/2025 17:56:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MATHEUS HENRIQUE PAIXÃO

Responsável Técnico – Eng° civil