CRONOGRAMA - OBRA DE RECUPERAÇÃO DE VIGAS E LAJE DO 2º ANDAR - FAPESP

Item	Código	Descrição dos Serviços	Finais de Semana													
			1º		2º		3º		4º		5º		6º		7º		8º	
			Sab	Dom	Sáb	Dom	Sáb	Dom	Sáb	Dom	Sáb	Dom	Sáb	Dom	Sáb	Dom	Sáb	Dom
1.1	98460	Piso para construção temporária, em madeira, sem reaproveitamento																
1.2	01.17.051	Detalhamento das etapas da recuperação estrutural																
1.3	02.03.030	Proteção de superfícies em geral com plástico bolha (para equipamentos e afins)																
1.4	02.03.060	Proteção de fachada com tela de nylon (contenção de poeira e detritos)																
1.5	02.05.202	Locação de andaime torre metálico (1,5x1,5 m) com piso metálico																
1.6	02.05.212	Locação andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis																
2.1	01.23.060	Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos(delimitação do reparo)																
2.2	01.23.070	Demarcação de área com disco de corte diamantado																
2.3	01.23.100	Demolição de Concreto A. c/ preservação de armadura para reforço e recuperação estrutural (escarificação)																
2.4	01.23.056	Tratamento de armadura c/ produto anticorrosivo à base de zinco (lixamento e pintura)																
2.6	01.23.701	Preparação de substrato para colagem de fibra de carbono, mediante lixamento e/ou apicoamento																
2.7	01.23.702	Fibra de carbono para reforço estrutural de alta resistência - 300 g/m^2																
2.9	11.20.120	Reparo superficial com argamassa polimérica																
2.11	21.20.410	Cantoneira de sobrepor em PVC de 4x4 cm																
3.1	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado																
3.3	55.01.020	Limpeza final da obra																