Relatório escolas municipais

EMEIF CAMILO GOMES

SENADOR DANTAS/PARIQUERA AÇU

Senador Dantas- EMEIF CAMILO GOMES

TROCA JANELAS /FERRO/SALA informática.....2,40x1,20.....02UNIDADES

SALA DE LEITURA /UMIDADES/PAREDES.....49..M² PINTURA

SALA DE AULAS, BANHEIROS E CORREDOR ...18 LAMPADAS/SUPORTE

PINTURA INTERNA/PAREDE CORREDOR.....199,38....M²

PINTURAS PORTAS 189m²

QUADRA..ALAMBRADO/REPARO /FIXAÇÃO

COBERTURA ENTRADA FRENTE DA ESCOLA.....4,80X2,00.

PISO AREA PLAYGROUND.....90M²

PINTURA EXTERNA SALA DE AULA.....15,24M²

PORTÃO DE CORRER –FRENTE – ACESSO/REPARO/TROCA

INFILTRAÇÃO NA PAREDE SALA DE AULA PROXIMO AO RESERVATORIO BOMBEIRO (NIVELAMENTO COM CONCRETO)

TROCA PORTA DO RESERVATORIO BOMBEIRO.....0,60X2,10 FERRO

TROCA TELHAS CERAMICAS ROMANA 150 UNID.

PINTURA E REPAROS PORTÕES/GRADES 215M²

RODA TETOS COLOCAÇÃO 05CM.....20M

FIXAÇÃO DO PORTÃO DA QUADRA (RECOLOCAR A TELA) 2,00X1,80

TROCA PORTA ACESSO COPA....(01) UND
MADEIRA.....0,90X2,10

TROCA 02 JANELAS BANH.PROF. FERRO BASC.....1,50X0,60

SISTEMA PARA-RAIO/REPAROS EM GERAL

COBERTURA NA FRENTE DA ESCOLA

DESCRIÇÃO DA ESCOLA

CASA ZELADOR A=51,82M²

ESCOLA A=802,19M²

QUADRA A=600M²

TOTAL .....A=1.454,01M²

JANELAS

J1-1,50X0,60(X3) FERRO BASC. 2,70M²

J2- 1,50X1,20(X5) FERRO BASC 9,00M²

J3-0,80X1,00(X1) FERRO BASC. 0,80M²

J4-2,40X1,20(X22)FERRO BASC. 63,36M²

J5-1,00X1,20(X03)FERRO BASC. 3,60M²

J6-0,60X0,60(X01) FERO BASC. 0,36M²

PORTAS

P1- 0,80X2,10(X4) MADEIRA DE ABRIR 6,72M²

P2-0,70X2,10(X07) MADEIRA DE ABRIR 10.29M²

P3-0,90X2,10(X16) MADEIRA DE ABRIR 30,24M²

TOTAL VÃOS..JANELAS/PORTAS.....127,07M²

CENTRAL GAS 0,90X1,80

PATIO COBERTO 7,20X

SANITARIO FEM. 2,95X4,50.....13,28M²

SANITARIO 1,50X4,50.....6,75M²

SANITARIO MASC.2,95X4,50.....13,28M²

SALA DE AULA 02-7,00X7,00.....49,00M²

SALA DE AULA 03-7,00X7,00.....49,00M²

SALA PROF...

SALA DE AULA 01-5,00X5,50.....27,50M²

COZINHA-5,00X3,45.....17,25M²

SECRETARIA-6,20X8,70.....53,94M²

HALL DE ACESSO-4,80X6,20

DIRETORIA-2,95X6,20.....18,29M²

DISPENSARIO-6,20X1,85.....11,47M²

SALA 04-7,00X7,00.....49,00M²

SALA 05- 7,00X7,00.....49,00M²

AREA INTERN (SALAS) 7,35X7,05.....51,81M²

SALA 06-7,15X7,22.....51,62M²

SALA 07-7,15X7,22.....51,62M²

Pariquera Açu,11 de maio de 2026

Departamento de fiscalização

Diretor de fiscalização-Jose Adolpho Tognetti Matera