RELATORIO MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS

ESCOLA MOACIR PINTO SANTIAGO-VILA CLEMENTIINA

DESCRIÇÃO

AREA CONSTRUIDA A=1.090,65M²

QUADRA COBERTA A= 610,00M²

Portas

P1-0,80x2,10(x16)..madeira de abrir.....26,88m²

P2-0,70x2,10(x07)..madeira de abrir.....10,29m²

P3-2,60x2,20(x02)..grade de ferro.....11,44m²

Janelas

J1-2,00x0,70(x03) ferro basc

J2-2,00x1,20(x03) ferro basc

J3-1,00x1,10(x01) ferro basc

J4-1,50x1,00(x04) ferro basc

J5-2,00x0,70(x03) ferro basc

J6-1,50x1,00(x01) ferro basc

J7-0,60x0,80(x01) ferro basc

J8-1,60x3,40(x08) tijolo vazado

J9-1,00x1,50(x02) ferro basc

J10-2,00x1,20(x03)..ferro basc

J11-2,50x1,20(x02) ferro basc

J12-0,40x0,60(x02) ferro basc

J13-0,60x0,80(x03) ferro basc

J14-0,70x1,35(x02) ferro basc

J15-1,00x1,45(x01) ferro basc

J16-1,10x1,30(x01) ferro basc

J17-1,60x3,40(x08) ferro basc

J18-1,45x0,75(x02) ferro basc

J19-3,00x1,00(x10) ferro basc

J20-0,80x2,20(x02) grade de ferro

Sala 07 .....48,44m²

WC masc.....1,98m²

Pátio.....38,26m²

WC fem.....1,98m²

Sala 06.....46,92m²

Sala 05.....47,12m²

WC fem.....3,90m²

WC masc.....3,80m²

Desp.....8,40m²

Pátio.....32,19m²

Sala de esporte.....25,94m²

Cozinha.....12,60m²

Pátio.....35,07m²

Sala prof.....47,46m²

WC fem.....16,80m²

corredor.....38,85m²

corredor.....49,94m²

sala 01.....53,55m²

sala 02.....52,78m²

pátio.....58,17m²

secretaria.....34,04m²

deposito.....5,60m²

diretoria..... 9,30m²

wc masc.....18,74m²

sala 03.....50,48m²

sala 04.....51,41m²

sala.....65,41m²

sala informática.....61,49m²

Relatório de manutenção -2026

ESCOLAS MUNICIPAIS

ESCOLA Moacir pinto Santiago –VILA CLEMENTINA

- LOUSAS TROCA.....12UNIDADES
- ACUMULO DE AGUAS PLUVIAIS.....ATERRO,CONTACTAÇÃO , NIVELAMENTO, PISO CONCRETO LATERAL DA ESCOLA.....6,20.M³
- TAMPAS DE VALVULAS DE DESCARGAS.....08UNID.
- ASSENTOS VASOS SANITARIOS.....08 UNID.
- TROCA TORNEIRAS PIA BANH.MASC.....02 UNID
- TROCA VASOS SANITARIOS COMPLETO.....?
- REFORMA TANQUE (TROCA).....01UNID
- PINTURA INTERNA/EXTERNA.....3.447.14M²
- JANELAS FERRO PINTURAS E REPAROS.....101,20M²
- GRADES FERRO PINTURA E REPAROS.....92,50M²
- REPARO BEBEDOUROS (AZULEJOS 0,15X0,15 7,00M²) TROCAS TORNEIRAS 05 UNID.ANTIVANALISMO-
- COLOCAÇÃO DE PISO GRANILITE.....920,62M²
- PORTAS EM GERAL TROCA 0,80X2,10 .....03 UNID.
- PORTA BANH.ACESSIB.....02 UNID
- PLAYGROUND PISO.....9,80X14,00.....137,20M²
- FALTA GRADES JANELAS LATERAIS DA ESC.....2,00X,070.....06 UNID.
- GRADE DRENAGEM FRENTE ESCOLA.....3,20X0,20.....01 UNID
- TROCA AZULEJO COZINHA/BANHEIROS.....
- VASOS SANITARIOS 04 UNID.
- BEBEDOURO AREA PROXIMO QUADRA 01

- SALA PISO MADEIRA ED.FISICA 7,06X7,00=49,42M²
- SALA EDUCAÇÃO ESP. 7,19X7,00M²
- CRONCRETAGEM

  FRENTE AREA 01 3,00X8,00 H=0,10

  FRENTE AREA 02 2,25X3,40 H= 0,05

  FUNDO DA ESCOLA 2,10X7,10 H=0,05

  FUNDO SALA ED.FISICA 5,00X7,00 H=0,03
- TORNEIRA PIA BANH. 05 UNID.

- INSTALAÇÃO BEBEDOURO AREA PROXIMO A QUADRA.....
- PINTURA PORTAS MADEIRAS.....210,00M²
- PINTURA MURO.....1.039,25M²

PARIQUERA AÇU, 04 DE MAIO DE 2026

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO-JOSE ADOLPHO TOGNETTI MATERA

.