Relatório de vistoria

EMEIF ELVIRA FERNANDES LOURENÇO- BAIRRO BOA VISTA

TROCA JANELAS/VENEZIANAS 3,30X1, 40- 03 UNID.madeira/alumínio /vidros

TROCA PORTA SALA 4° ANO 0,80 X 2,10 01 UNIDADES.COMPLETA

TROCA FORRO MADEIRA/PVC SALA INFORMATICA 12M²

TROCA FECHADURAS PORTAS SALAS DE AULA.....04 UNIDADES

COLOCAÇÃO DE FORRO PVC AREA EXTERNA AREA PROXIMO AOS BANHEIROS 30,00M²

TROCA RESERVATORIO DE AGUA BOMBEIRO.....12.000L 01 UNID

- ASSENTAMENTO DE PISO GRANILITE AREA EXTERNA.....

REPAROS EXTRUTURA DE MADEIRA TELHADO (PONTUAIS)CAIBROS E RIPAS.....20M

PINTURA INTERNA 660M² C/02 DEMÃOS

PINTURA EXTERNA 794,86M² C/02 DEMÃOS

PINTURA E REPARO GRADES E PORTOES 122M² C/02 DEMÃOS

TROCA PORTA COMPLETA BANHEIRO ACESSIBILIDADE 0,90X2,10 ..02UNID.

MANUTENÇÃO FOLHA DE PORTA DE ENROLAR COZINHA (PINTURA,GRAXA,MATUNÇÃO DA FITA E MOLA) ...01 UNID

TROCA TORNEIRAS BEBEDOURO CENTRAL (PAREDE) SISTEMA ANTI VANDALISMO.....04 UNID

Troca janela vitrô cozinha 1,20x1,20 ferro correr/alumínio ....02 unid.

TROCA PORTÃO DE ENTRADA FRONTAL DE MADEIRA POR FERRO 3,60X2,00 .....7,20M²

PINTURA ABRIGO DE GAS.....4,32M²

TROCA PORTA DE FERRO COMPLETA RESERVATORIO DE GAS...0,63X2,10.....01 UNID

ASSENTAMENTO PISO GRANILITE SALAS DE AULA E REFEITORIO..288,91M²

FORRO BEIRAL EXTERNO.....4,00M²

TELHAS CERAMICAS ROMANA.....150 UNID

PINTURA PISO DE ENTRADA E LATERAL ESCOLA 330,00M² C/02 DEMÃOS

PINTURA QUADRA DE ESPORTE .....

ASSENTAMENTO SOBRE CONCRETO GRAMA SINTETICA....55M²

TROCA PORTA COZINHA COMPLETA.....0,90X2,10 ...01 UNID

FECHADURAS PORTAS.....04 UNID

COBERTURA COM POLICARBONATO AREA DA FRENTE DA ESCOLA 3,00X6,00 PD 3,00M

TROCA VASOS SANITARIOS COMPLETO COM CX ACOPLADA INFANTIL .....04 UNID.

COLOCAÇÃO DE SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO.....04 UNID

COLOCAÇÃO ALAMBRADO FUNDO DA ESCOLA 30M²

COLOCAÇÃO DE GRADES NAS PORTAS SALAS DE AULA 03 UNIDADES.....1,68(X3)

COBERTURA ACESSO A NOVA SALA DE PROFESSORES POLICARBONATO 12,81M².....4,27X3,00

CONSERTO MURO RACHADO DE DIVISA.....6M²

PISO GRANILITE BANHEIRO PROXIMO SALA PROF. 44M²

Troca forro/ salas de aula/ banheiros. Anexo 2.....174,76m²

Pariquera Açu, 14 de abril de 2026

Departamento de fiscalização

Diretor de fiscalização-Jose Adolpho Tognetti Matera