ITUPEVA PREFEITURA | OBRAS SECRETARIA DE OBRAS PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% R$ 43.079,34	87,50% R$ 33.520,34	2,50% R$ 1.911,80	2,50% R$ 1.911,80	2,50% R$ 1.911,80	2,50% R$ 1.911,80	2,50% R$ 1.911,80
2	**DEMOLIÇÕES**	**100,00% R$ 75.017,59**	**100,00% R$ 75.017,59**					
3	TERRAPLANAGEM	100,00% R$ 10.371,87		100,00% R$ 10.371,87				
4	**PASSEIOS**	**100,00% R$ 244.060,69**		**3,63% R$ 5.880,15**	**96,37% R$ 238.180,54**			
4.1	PISO INTERTRAVADO	100,00% R$ 241.092,17		2,44% R$ 5.880,15	97,56% R$ 235.212,02			
4.1.1	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	100,00% R$ 2.701,45		100,00% R$ 2.701,45				
4.1.2	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024	100,00% R$ 3.178,70		100,00% R$ 3.178,70				
4.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	100,00% R$ 17.341,15			100,00% R$ 17.341,15			
4.1.4	LASTRO DE PEDRA BRITADA	100,00% R$ 49.472,45			100,00% R$ 49.472,45			
4.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	100,00% R$ 168.398,42			100,00% R$ 168.398,42			
4.2	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	100,00% R$ 2.968,52			100,00% R$ 2.968,52			
5	ELÉTRICA E TELEFONIA	100,00% R$ 42.789,63			10,18% R$ 4.357,27	89,82% R$ 38.432,36		
5.1	LIGAÇÃO EM REDE	100,00% R$ 4.357,27			100,00% R$ 4.357,27			
5.2	INFRAESTRUTURA GERAL	100,00% R$ 10.893,00				100,00% R$ 10.893,00		
5.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00% R$ 3.748,80				100,00% R$ 3.748,80		
5.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	100,00% R$ 411,90				100,00% R$ 411,90		
5.2.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	100,00% R$ 1.606,25				100,00% R$ 1.606,25		
5.2.4	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	100,00% R$ 1.234,60				100,00% R$ 1.234,60		
5.2.5	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	100,00% R$ 2.585,79				100,00% R$ 2.585,79		
5.2.6	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	100,00% R$ 1.305,66				100,00% R$ 1.305,66		
5.3	ILUMINAÇÃO	100,00% R$ 26.822,18				100,00% R$ 26.822,18		

ITUPEVA PREFEITURA | OBRAS SECRETARIA DE OBRAS PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
5.4	ATERRAMENTO	100,00% R$ 717,18				100,00% R$ 717,18		
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% R$ 44.216,37		74,09% R$ 32.757,31	17,18% R$ 7.595,56	8,73% R$ 3.863,50		
6.1	ÁGUA FRIA	100,00% R$ 7.595,56			100,00% R$ 7.595,56			
6.2	ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% R$ 36.620,81		89,45% R$ 32.757,31		10,55% R$ 3.863,50		
7	PAISAGISMO	100,00% R$ 101.994,35					100,00% R$ 101.994,35	
8	EQUIPAMENTO URBANO	100,00% R$ 25.708,01						100,00% R$ 25.708,01
	Porcentagem		**18,48%**	**8,67%**	**42,92%**	**7,53%**	**17,69%**	**4,70%**
	Custo		**108.537,93**	**50.921,13**	**252.045,17**	**44.207,66**	**103.906,15**	**27.619,81**
	Porcentagem Acumulado		**18,48%**	**27,15%**	**70,07%**	**77,60%**	**95,30%**	**100,00%**
	Custo Acumulado		**108.537,93**	**159.459,06**	**411.504,23**	**455.711,89**	**559.618,04**	**587.237,85**

Itupeva, 28 de agosto de 2026.

ALÉX GIRARDI SANTIAGO
ARQUITETO - MATRÍCULA 8180
Projeto - RRT Nº16581577

JOYCE MODESTO ADERALDO
Secretária de Obras, Planejamento e Mobilidade Urbana