Secretaria de Serviços Públicos e Obras | Prefeitura de SOROCABA

EVENTOGRAMA

OBRA:	ÁREA DE LAZER - VILA HARO	**REV. 01**	**19/10/2026**
LOCAL:	RUA PEDRO JOSÉ SENGER - VILA HARO, SOROCABA / SP	**BDI Obra**	**23,54%**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	**CANTEIRO DE OBRAS**	**EVENTO 1**	**EVENTO 2**	**EVENTO 3**	**EVENTO 4**
1.1.1	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	6 M2			
1.1.2	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	1 UNMES	1 UNMES	1 UNMES	1 UNMES
1.1.3	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	1 UNMES	1 UNMES	1 UNMES	1 UNMES
1.2	**LOCAÇÃO**	**EVENTO 5**	**EVENTO 6**		
1.2.1	Locação de obra de edificação		100 M2		
1.2.2	Locação para muros, cercas e alambrados	140 M			
1.3	**REMOÇÕES**	**EVENTO 7**	**EVENTO 8**	**EVENTO 9**	**EVENTO 10**
1.3.1	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel,	8,08 M3	31,28 M3	0,55 M3	2,04 M3
2	**FECHAMENTO**				
2.1	**REMOÇÃO**	**EVENTO 11**			
2.1.1	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	122 M			
2.1.2	Retirada de esquadria metálica em geral	8 M2			
2.1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM	1,94 M3			
2.1.4	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM	0,38 M3			
2.2	**LIMPEZA CAMADA VEGETAL**	**EVENTO 12**			
2.2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE	84 M2			
2.2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ -	10,5 M3			
2.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	178,5 M3XKM			
2.2.4	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	10,5 M3			
2.3	**CERCAMENTO**	**EVENTO 13**			
2.3.1	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM	132 M			
2.3.2	PP.20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA	4 M2			
2.3.3	PP.25/29 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 2 FOLHAS	12 M2			
2.3.4	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	32 M2			
3	**GALPÃO ARTESANATO**				
3.1	**LIMPEZA CAMADA VEGETAL**		**EVENTO 14**		
3.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE		100 M2		
3.1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ -		12,5 M3		
3.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM		212,5 M3XKM		
3.1.4	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra		12,5 M3		

Secretaria de Serviços Públicos e Obras | Prefeitura de SOROCABA

EVENTOGRAMA

OBRA:	ÁREA DE LAZER - VILA HARO	**REV. 01**	**19/10/2026**
LOCAL:	RUA PEDRO JOSÉ SENGER - VILA HARO, SOROCABA / SP	**BDI Obra**	**23,54%**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
3.2	**FUNDAÇÃO**		**EVENTO 15**	**EVENTO 16**	
3.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO		20,1 M3		
3.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM		118 M2		
3.2.3	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t		80 M		
3.2.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*.		0,9 M3		
3.2.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.		71 M2		
3.2.6	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -		2 M3		
3.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024		101,64 KG		
3.2.8	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024		17,08 KG		
3.2.9	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -		236,78 KG		
3.2.10	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -		144,62 KG		
3.2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		15,9 M2		
3.2.12	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.		100 M2		
3.2.13	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície		100 M2		
3.2.14	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira		0,19 M3		
3.2.15	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		5,76 M2		
3.2.16	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM			64 UN	
3.3	**SUPERESTRUTURA**			**EVENTO 17**	
3.3.1	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO,			48 M	
3.3.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA			8 UN	
3.3.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA			105,04 M2	
3.3.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO			105,04 M2	
3.4	**ALVENARIA**			**EVENTO 18**	
3.4.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA,			58,32 M2	
3.4.2	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026			27,18 KG	
3.4.3	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026			12,93 KG	
3.4.4	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026			35,29 KG	
3.4.5	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20			0,44 M3	
3.4.6	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026			0,88 M3	
3.4.7	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026			1,04 M3	

Secretaria de Serviços Públicos e Obras | Prefeitura de SOROCABA

EVENTOGRAMA

OBRA:	ÁREA DE LAZER - VILA HARO	**REV. 01**	**19/10/2026**
LOCAL:	RUA PEDRO JOSÉ SENGER - VILA HARO, SOROCABA / SP	**BDI Obra**	**23,54%**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
3.5	**PINTURA**				**EVENTO 19**
3.5.1	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021				6,4 M2
3.5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024				111,3 M2
3.5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024				111,3 M2
3.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.				111,3 M2
3.6	**ESQUADRIAS**			**EVENTO 20**	**EVENTO 21**
3.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,			2 UN	
3.6.2	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021				11,34 M2
3.6.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2				11,34 M2
3.6.4	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO			1,2 M2	
3.6.5	Vidro temperado incolor de 6 mm				1,2 M2
3.6.6	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo				2,4 M2
3.7	**FORRO**				**EVENTO 22**
3.7.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE				6,4 M2
3.7.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023				14,4 M
4	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICO-SANITÁRIA**				
4.1	**RESERVATÓRIO**			**EVENTO 23**	**EVENTO 24**
4.1.1	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) -				1 UN
4.1.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões			25 M	
4.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024			3 M3	
4.1.4	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023			3 M3	
4.1.5	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,			5 M	
4.1.6	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			5 M	
4.1.7	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira				0,09 M3
4.1.8	Painel em compensado naval, espessura de 25 mm				3,68 M2
4.2	**REDE DE ÁGUA FRIA**			**EVENTO 25**	
4.2.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões			25,2 M	
4.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -			9 UN	
4.2.3	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,			25,2 M	
4.2.4	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			25,2 M	

Secretaria de Serviços Públicos e Obras | Prefeitura de SOROCABA

EVENTOGRAMA

OBRA:	ÁREA DE LAZER - VILA HARO	**REV. 01**	**19/10/2026**
LOCAL:	RUA PEDRO JOSÉ SENGER - VILA HARO, SOROCABA / SP	**BDI Obra**	**23,54%**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
4.3	**METAIS E LOUÇAS**				**EVENTO 26**
4.3.1	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros				2 UN
4.3.2	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida				3 UN
4.3.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026				2 UN
4.3.4	Torneira clínica com volante tipo alavanca				3 UN
4.3.5	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL,				1 UN
4.3.6	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,				1 UN
4.4	**REDE DE ESGOTO**		**EVENTO 27**	**EVENTO 28**	
4.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024		4,5 M3	7,5 M3	
4.4.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023		4,5 M3	7,5 M3	
4.4.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM		7,5 M2	12,5 M2	
4.4.4	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões		3 M	1,5 M	
4.4.5	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões		8,5 M	15,5 M	
4.4.6	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões		4 M	25 M	
4.4.7	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS:			2 UN	
4.4.8	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS:			2 UN	
4.4.9	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M.			1 UN	
4.4.10	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE		3 UN		
4.5	**ACESSÓRIOS**				**EVENTO 29**
4.5.1	Prateleira sob medida em compensado, revestida nas duas faces em laminado fenólico melamínico				0,14 M2
4.5.2	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026				2 UN
4.5.3	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026				4 UN
4.5.4	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML,				4 UN
4.5.5	CABIDE METÁLICO TIPO GANCHO EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026				3 UN
4.5.6	ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM				1,62 M2
4.5.7	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm				8 UN
4.5.8	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm				6 UN

Secretaria de Serviços Públicos e Obras | Prefeitura de SOROCABA

EVENTOGRAMA

OBRA:	ÁREA DE LAZER - VILA HARO	**REV. 01**	**19/10/2026**
LOCAL:	RUA PEDRO JOSÉ SENGER - VILA HARO, SOROCABA / SP	**BDI Obra**	**23,54%**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
5	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**				
5.1	**ENTRADA DE ENERGIA**	**EVENTO 30**			
5.1.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN	1 UN			
5.1.2	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN,	1 UN			
5.1.3	Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA	3 UN			
5.1.4	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	0,08 M3			
5.1.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM	0,16 M2			
5.1.6	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA,	1 UN			
5.1.7	Lastro de pedra britada	0,05 M3			
5.1.8	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO	0,06 M3			
5.1.9	CAIXA DE PROTEÇÃO ANTIFURTO	1 UN.			
5.2	**QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO**		**EVENTO 31**		**EVENTO 32**
5.2.1	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes				1 UN
5.2.2	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025				1 UN
5.2.3	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025				1 UN
5.2.4	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025				3 UN
5.2.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025				6 UN
5.2.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025				1 UN
5.2.7	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m		5,4 M3		
5.2.8	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM		9 M2		
5.2.9	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios		30 M		
5.2.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -				156 M
5.2.11	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO		0,45 M3		
5.2.12	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023		4,95 M3		
5.3	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**				**EVENTO 33**
5.3.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E				4 UN
5.3.2	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo				1 CJ
5.3.3	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa				15 CJ
5.3.4	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios				100 M
5.3.5	Condulete metálico de 3/4´				20 CJ
5.3.6	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C				260 M
5.3.7	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C				210 M
5.3.8	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C				70 M
5.3.9	ARANDELA PAINEL LED DE SOBREPOR CORPO EM POLICARBONATO TIPO TARTARUGA COM PROTEÇÃO				4 UN
5.3.10	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS				9 UN
5.3.11	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios				25 M

Secretaria de Serviços Públicos e Obras | Prefeitura de SOROCABA

EVENTOGRAMA

OBRA:	ÁREA DE LAZER - VILA HARO	**REV. 01**	**19/10/2026**
LOCAL:	RUA PEDRO JOSÉ SENGER - VILA HARO, SOROCABA / SP	**BDI Obra**	**23,54%**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
5.3.12	Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50 mm				25 M
5.3.13	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 50x50 mm				25 UN
6	**PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO**				
6.1	**EXTINTORES E SINALIZAÇÃO**				**EVENTO 34**
6.1.1	Extintor manual de pó químico seco 20 BC - capacidade de 12 kg				1 UN
6.1.2	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros				1 UN
6.1.3	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e				4 UN
6.1.4	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência				4 UN
6.2	**ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**				**EVENTO 35**
6.2.1	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até				2 UN
6.2.2	Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas				1 UN
6.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025				1 UN
6.2.4	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm				3 M
6.2.5	Condulete metálico de 3/4´				3 CJ
6.2.6	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa				3 CJ
6.2.7	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C				76 M
7	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				
7.1	**LIMPEZA FINAL DE OBRA**				**EVENTO 36**
7.1.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA				100 M2

OBSERVAÇÃO: Os EVENTOS especificadas para cada item só serão consideradas concluídos quando todas as quantidades especificadas para cada subitem a ele pertencentes estiverem executadas (*Exemplo: o EVENTO 1 só será considerado concluído após a execução de todos os quantitativos especificados nele para os subitens 1.1.1 a 1.1.4*).

gov.br
Documento assinado digitalmente
PATRICIA BARBOSA AMENDOLA
Data: 19/10/2026 13:47:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Patricia Barbosa Amendôla
Engenheira Civil
CREA: 5070295910 SP

DARWIN JOSE DE ALMEIDA ROSA:27820013885
Assinado de forma digital por DARWIN JOSE DE ALMEIDA ROSA:27820013885
Dados: 2026.10.20 11:55:16 -03'00'

Engº Darwin José de Almeida Rosa
Secretário de Serviços Públicos e Obras