CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
LOCAL: RUA MINAS GERAIS, TRECHO 02 - BAIRRO CENTRO, IBIÚNA/SP
DATA DA ELABORAÇÃO: 30/10/2025
DATA BASE: CDHU 199 - SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 MÊS

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (Sem BDI)	Preço Total (Sem BDI)	Preço Total (Com BDI)	MÊS 1
1			**SERVIÇO PRELIMINAR**						
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R$ 904,29	R$ 5.425,74	R$ 6.515,77	R$ 6.515,77
						SUBTOTAL	**R$ 5.425,74**	**R$ 6.515,77**	**R$ 6.515,77**
2			**DEMOLIÇÃO**						
2.1	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	2,63	R$ 249,81	R$ 655,75	R$ 787,49	R$ 787,49
2.2	CDHU	05.04.060	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	M3	2,63	R$ 149,54	R$ 392,54	R$ 471,40	R$ 471,40
						SUBTOTAL	**R$ 1.048,29**	**R$ 1.258,89**	**R$ 1.258,89**
3			**PAVIMENTAÇÃO**						
3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	724,10	R$ 31,61	R$ 22.888,80	R$ 27.487,16	R$ 27.487,16
3.2	CDHU	11.18.140	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	M3	181,03	R$ 267,88	R$ 48.494,32	R$ 58.236,83	R$ 58.236,83
3.3	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	108,62	R$ 282,19	R$ 30.651,48	R$ 36.809,36	R$ 36.809,36
3.4	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	724,10	R$ 13,29	R$ 9.623,29	R$ 11.556,61	R$ 11.556,61
3.5	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	724,10	R$ 6,65	R$ 4.815,27	R$ 5.782,66	R$ 5.782,66
3.6	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	28,96	R$ 1.537,78	R$ 44.534,11	R$ 53.481,01	R$ 53.481,01
							R$ 161.007,27	**R$ 193.353,63**	**R$ 193.353,63**
4			**DRENAGEM**						
4.1	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	1,47	R$ 901,59	R$ 1.325,34	R$ 1.591,60	R$ 1.591,60
4.2	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	13,80	R$ 447,09	R$ 6.169,84	R$ 7.409,36	R$ 7.409,36
4.3	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	13,80	R$ 616,13	R$ 8.502,59	R$ 10.210,76	R$ 10.210,76
4.4	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	4,00	R$ 6.055,33	R$ 24.221,32	R$ 29.087,38	R$ 29.087,38
4.5	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	9,60	R$ 68,13	R$ 654,05	R$ 785,45	R$ 785,45
4.6	CDHU	11.18.180	Colchão de areia	M3	0,64	R$ 215,53	R$ 137,94	R$ 165,65	R$ 165,65
4.7	CDHU	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	M	4,00	R$ 254,14	R$ 1.016,56	R$ 1.220,79	R$ 1.220,79
4.8	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	9,60	R$ 7,62	R$ 73,15	R$ 87,85	R$ 87,85
						SUBTOTAL	**R$ 42.100,79**	**R$ 50.558,84**	**R$ 50.558,84**
5			**SINALIZAÇÃO**						
5.1	CDHU	70.02.014	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas	M2	34,50	R$ 88,81	R$ 3.063,95	R$ 3.679,49	R$ 3.679,49
						SUBTOTAL	**R$ 3.063,95**	**R$ 3.679,49**	**R$ 3.679,49**
6			**SERVIÇO COMPLEMENTAR**						
6.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	724,10	R$ 0,24	R$ 173,78	R$ 208,69	R$ 208,69
						SUBTOTAL	**R$ 173,78**	**R$ 208,69**	**R$ 208,69**
						TOTAL	**R$ 212.819,82**	**R$ 255.575,31**	**R$ 255.575,31**

TOTAL SEM BDI	R$ 212.819,82
BDI (%)	20,09
VALOR DO BDI	R$ 42.755,49
TOTAL GERAL	R$ 255.575,31
VALOR DO CONVÊNIO	R$ 150.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA	R$ 105.575,31

Documento assinado digitalmente
STEFANO MALAGUETA
Data: 03/11/2025 14:20:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Nome: Stéfano Malagueta
Título: Engenheiro Civil
CREA: 5070926425