ANEXO I

CHECKLIST DA PROVA DE ATENDIMENTO TÉCNICO

Identificação

Empresa Licitante:

CNPJ:

Representante Licitante:

CPF:

Documentação

Item	Verificação
Catálogo do nobreak	
Datasheet do nobreak	
Catálogo da bateria	
Datasheet da bateria	
Documentação do BMS	
Homologação das baterias	
Certificados de calibração	

Observações: _____

Nobreak

Item	Verificação
Fabricante	
Modelo	
Número de série	
Part Number	

Observações: _____

Baterias

Item	Verificação
Quantidade mínima exigida	
Tecnologia LiFePO4	
Tensão nominal	
Capacidade nominal	
Número de série individual	
Data de fabricação	
Identificação original de fábrica	

Observações: _____

Sistema BMS

Item	Verificação
Proteção contra sobrecarga	
Proteção contra descarga profunda	
Proteção contra sobrecorrente	
Proteção contra curto-circuito	
Balanceamento automático	
Monitoramento do estado das baterias	
Controle térmico	

Observações: _____

Inspeção Interna

Item	Verificação
Quantidade de baterias	
Identificação das baterias	
Tecnologia das baterias	
Presença do BMS	

Observações: _____

Teste 1: Corrente de descarga 21 A

Item	Verificação
Tempo de descarga: 10 minutos	
Tensão final ≥ 10,5 V	

Observações: _____

Teste 2: Atuação do BMS

Item	Verificação
Houve atuação do BMS	
Tensão de atuação ≥ 9,3 V	

Observações: _____

Teste 3: Carga de 80%

Item	Verificação
Carga correspondente a 80% da potência nominal	
Tempo mínimo de 10 minutos	
Equipamento permaneceu energizado	

Observações: _____

Teste 4: Partida a Frio

Item	Verificação
Partida a frio	

Observações: _____

Teste 5: Retorno com a rede

Item	Verificação
Retorno automático da rede	

Observações: _____

Araraquara – SP, ____ de _____ de 2026.

_____ _____

Comissão Avaliadora Representante da Licitante

(ciência)