RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SERRA DA DEIA | TALUDES E FAIXA LATERAL

Obra	Pavimentação da Serra da Deia	**Município/UF**	Santa Rita de Minas - MG
Objeto	Pavimentação em bloquete e adequação das laterais da estrada.	**Localidade**	Serra da Deia
Responsável	Engenheiro Civil João Moreira de Oliveira Júnior	**CREA**	MG 122.343/D
Data-base	26/10/2026	**Registro original**	04/09/2026

APRESENTAÇÃO

Registro fotográfico da estrada vicinal Serra da Deia, com destaque para taludes expostos, cercas junto aos cortes e pontos de drenagem. As imagens apoiam a apreciação jurídica da intervenção lateral e sua relação com os serviços de retaludamento, drenagem e pavimentação previstos no projeto e na planilha orçamentária.

Faixa de intervenção prevista: aproximadamente 1,50 m a 2,00 m, junto ao barranco, nos segmentos indicados no projeto de pavimentação.

PLATAFORMA E FAIXA LATERAL | Fotos 01 a 04



Foto 01 - Vista geral do leito não pavimentado e das bordas a adequar para implantação da plataforma.

Subleito e pavimentação | Itens 1.5 e 1.6



Foto 02 - Talude à direita da fotografia, com cerca no topo e faixa estreita junto à pista.

Alargamento e retaludamento | Item 1.3.1



Foto 03 - Solo exposto sob a cerca e valeta no pé do corte, junto à faixa de circulação.

Retaludamento e drenagem | Itens 1.3 e 1.4



Foto 04 - Trecho em curva, com encosta e área de drenagem adjacentes à estrada.

Plataforma e drenagem superficial | Itens 1.6 e 1.7

TALUDES EXPOSTOS E CERCAS LINDEIRAS | Fotos 05 a 10



Foto 05 - Vista longitudinal do talude exposto à esquerda, acompanhando a margem da pista.

Alargamento e retaludamento | Item 1.3.1



Foto 06 - Detalhe da face do corte e da cerca no topo, próximos à borda da estrada.

Faixa lateral do barranco | Item 1.3.1



Foto 07 - Pé do talude com solo e fragmentos junto ao sulco lateral de escoamento.

Retaludamento e drenagem | Itens 1.3 e 1.4



Foto 08 - Mourão junto à crista do corte e solo exposto na lateral prevista para adequação.

Interface com a cerca lindeira | Item 1.3.1



Foto 09 - Talude contínuo à direita, com cerca no topo e canal de escoamento na base.

Alargamento e drenagem longitudinal | Itens 1.3 e 1.4



Foto 10 - Corte elevado à esquerda e faixa lateral junto ao leito, na aproximação do segmento final.

Talude e implantação da plataforma | Itens 1.3 e 1.6

DRENAGEM E INTERFACES LATERAIS | Fotos 11 a 16



Foto 11 - Detalhe do pé do corte, com sulco e umidade aparente junto à vegetação.
Captação e condução de água | Item 1.4



Foto 12 - Material desagregado e fragmentos na base do talude, junto à lateral da pista.
Limpeza da faixa e retaludamento | Item 1.3.1



Foto 13 - Sulco estreito entre o barranco e a borda da estrada, com vegetação no fundo.
Drenagem lateral | Itens 1.4 e 1.7



Foto 14 - Acesso lindeiro com porteira, desnível e passagem de água junto à estrada.
Encontro com acesso e drenagem | Itens 1.3 e 1.7



Foto 15 - Curva com talude à direita e faixa lateral contínua para os dispositivos previstos.
Plataforma e drenagem superficial | Itens 1.6 e 1.7



Foto 16 - Vista do trecho entre as laterais em corte, com valetas nas bordas do leito.
Integração de terraplanagem drenagem e pavimentação

OBSERVAÇÕES E ENCERRAMENTO

Os registros destacam as laterais em corte, a proximidade das cercas e as condições de escoamento junto à pista, para apoio à análise da faixa necessária à execução do projeto.

Santa Rita de Minas - MG, 26 de outubro de 2026.

JOAO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR:07784355637

Assinado de forma digital por JOAO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR:07784355637

JOÃO MOREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Engenheiro Civil - CREA-MG 122.343/D