PLANILHA DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, HABITAÇÃO E ENGENHARIA
DIVISÃO DE HABITAÇÃO E ENGENHARIA

PARA IMPLANTAÇÃO DO PONTO DE ONIBUS.
ENDEREÇO: Av. Antonio Tormena

PRÓPRIO - Av. Antonio Tormena
OBRA: IMPLANTAÇÃO DO PONTO DE ONIBUS.

GESTÃO: 2021/2024
ORGANIZADO POR: João Marcos

BDI: 22,31%
SINAPI SEM DESONERAÇÃO

MUN.: Cidade Gaúcha
ESTADO: Paraná
BOLETIM Nº 06/2024
PERÍODO:

CODIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID	PREÇO UNIT R$	PREÇO UN BDI (R$)	TOTAL R$	TOTAL ITEM R$	MEDIÇÃO Data
	1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							
103689	1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	1,88	317,38	388,18	729,78	**729,78**	
	2.	**PONTO DE ÔNIBUS**							
94992	2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	113,50	79,29	96,98	11.006,98		
COT 08	2.2	PONTO DE ONIBUS-FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	10,00	26.694,27	32.649,16	326.491,56		
34723	2.3	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	5,00	577,50	706,33	3.531,64		
93358	2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,20	106,41	130,15	26,03		
7701	2.5	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	M	30,00	91,78	112,25	3.367,62		
7343	2.6	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	0,48	26,52	32,44	15,59		
88317	2.7	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	35,78	43,76	262,57		
88316	2.8	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	26,90	32,90	197,40		
94971	2.9	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,20	462,88	566,14	113,23		
								345.012,61	
	3.	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**							
99801	3.1	LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS	M2	72,00	0,61	0,75	53,72		
								53,72	
		T O T A L G E R A L						**345.796,11**	

CIDADE GAÚCHA, 16 DE AGOSTO DE 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br
VITOR HUGO D ORAZIO BORTOLUZZI
Data: 16/08/2024 10:26:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Reponsável Técnico: Engenheiro Civil
Nome: Vitor Hugo D. Bortoluzzi
CREA-PR: 214117/D