PLANEJAMENTO DO PROJETO DE REURBANIZAÇÃO CALÇADAS - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	BORRAZOPOLIS		PRIORIDADE Nº 78	SAM	77
Projeto :	REURBANIZAÇÃO CALÇADAS - PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS			LOTE nº	1
Local da Obra:	VÁRIAS RUAS		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		20/07/2026 - seg	
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	08	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			

Valor GLOBAL do projeto:	**R$ 4.467.319,73**	**Valor total Mão de Obra:**	**R$ 1.548.438,30** **34,66%**	**Valor total dos Materiais:**	**R$ 2.918.881,43** **65,34%**

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	240	R$ 4.467.319,73	
Medição 1 - Inicío	30	R$ 129.058,90	INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA. Corte de árvores em todas as ruas correspondentes ao serviço, exceto as raízes. AV. BRASIL: remoção das raízes das árvores, demolição de mureta existente na calçada, demolição de calçada, demolição dos canteiros centrais da pista de rolamento, demolição de meio-fio comum e de meio-fio rebaixado.
Medição 2	30	R$ 814.652,49	AV. BRASIL: regularização e compactação do solo, execução de meio-fio comum e rebaixado, execução das calçadas, incluindo o lastro e o assentamento das placas de concreto e dos pisos táteis, execução dos canteiros centrais (piso em concreto), execução de rampas, instalação de lixeiras e plantio de árvores.
Medição 3	30	R$ 763.939,14	AV. RIO GRANDE DO SUL: remoção das raízes das árvores, demolição de mureta existente na calçada, demolição de calçada, demolição dos canteiros centrais da pista de rolamento, demolição de meio-fio comum e de meio-fio rebaixado. Regularização e compactação do solo, execução de meio-fio comum e rebaixado, execução das calçadas, incluindo o lastro e o assentamento das placas de concreto e dos pisos táteis, execução dos canteiros centrais (piso em concreto), execução de rampas, instalação de lixeiras e plantio de árvores.
Medição 4	30	R$ 468.409,84	RUA MINAS GERAIS: demolição de calçada, demolição de mio fio comum e rebaixado. Regularização e compactação do solo, execução de meio-fio comum e rebaixado. Execução das calçadas, incluindo o lastro, o assentamento das placas de concreto e pisos tátei, execução de rampas,instalação das lixeiras, plantio de arvores. RUA PARAIBA: remoção de raizes das árvores, demolição de mureta existente na calçada, demolição de calçada, demolição de meio fio comum e meio fio rebaixado. Regularização e compactação do solo, execução de meio-fio comum e rebaixado. Execução das calçadas, incluindo o lastro, o assentamento das placas de concreto e pisos táteis, execução de rampas,instalação das lixeiras, plantio de arvores. RUA SANTA CATARINA: remoção de raizes das árvores, demolição de mureta existente na calçada, demolição de calçada, demolição de meio fio comum e meio fio rebaixado. Regularização e compactação do solo, execução de meio-fio comum e rebaixado. Execução das calçadas, incluindo o lastro, o assentamento das placas de concreto e pisos táteis, execução de rampas,instalação das lixeiras, plantio de arvores.
Medição 5	30	R$ 440.173,35	RUA MINAS GERAIS: demolição de calçada e demolição de meio-fio comum e rebaixado. Regularização e compactação do solo, execução de meio-fio comum e rebaixado, execução das calçadas, incluindo o lastro e o assentamento das placas de concreto e dos pisos táteis, execução de rampas, instalação de lixeiras e plantio de árvores. RUA PARAÍBA: remoção das raízes das árvores, demolição de mureta existente na calçada, demolição de calçada, demolição de meio-fio comum e de meio-fio rebaixado. Regularização e compactação do solo, execução de meio-fio comum e rebaixado, execução das calçadas, incluindo o lastro e o assentamento das placas de concreto e dos pisos táteis, execução de rampas, instalação de lixeiras e plantio de árvores. RUA SANTA CATARINA: remoção das raízes das árvores, demolição de mureta existente na calçada, demolição de calçada, demolição de meio-fio comum e de meio-fio rebaixado. Regularização e compactação do solo, execução de meio-fio comum e rebaixado, execução das calçadas, incluindo o lastro e o assentamento das placas de concreto e dos pisos táteis, execução de rampas, instalação de lixeiras e plantio de árvores.
Medição 6	30	R$ 716.809,11	AV. JOSÉ NALINE: remoção das raízes das árvores, demolição de mureta existente na calçada, demolição de calçada, demolição dos canteiros centrais da pista de rolamento, demolição de meio-fio comum e de meio-fio rebaixado. Regularização e compactação do solo, execução de meio-fio comum e rebaixado, execução das calçadas, incluindo o lastro e o assentamento das placas de concreto e dos pisos táteis, execução dos canteiros centrais (piso em concreto), execução de rampas, instalação de lixeiras e plantio de árvores.
Medição 7	30	R$ 609.012,66	AV. PARANÁ: remoção das raízes das árvores, demolição de mureta existente na calçada, demolição de calçada, demolição dos canteiros centrais da pista de rolamento, demolição de meio-fio comum e de meio-fio rebaixado. Regularização e compactação do solo, execução de meio-fio comum e rebaixado, execução de metade das calçadas, incluindo o lastro total, metade do assentamento das placas de concreto e a instalação total dos pisos táteis, execução de rampas.
Medição 8	30	R$ 525.264,24	AV. PARANÁ: execução de metade das calçadas, metade do assentamento das placas de concreto, execução dos canteiros centrais (piso em concreto), instalação de lixeiras e plantio de árvores. PINTURA DE MEIO-FIO, PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRES E LINHAS DE RETENÇÃO EM TODAS AS RUAS CORRESPONDENTES AO SERVIÇO.

Resp. Técnico (assinatura digital):

ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI:08473044932

Assinado de forma digital por ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI:08473044932
Dados: 2026.07.20 15:28:32 -03'00'

ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI - CREA PR-176320/D - ART/RRT Nº 1720254705816

Prefeito(a) (assinatura digital):

ADILSON LUCCHETTI:46910557972

Assinado de forma digital por ADILSON LUCCHETTI:46910557972
Dados: 2026.07.20 15:40:08 -03'00'

ADILSON LUCCHETTI

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE