PLANO DE AMOSTRAGEM DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL

RELAÇÃO DOS ENSAIOS TECNOLÓGICO DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA DO PROJETO

Município:	**BALSA NOVA**	**PRIORIDADE Nº 58**	**SAM**	**46**
Projeto :	**PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL**		**LOTE nº**	**1**
Local da Obra :	**ESTRADA DA LAGE**	**Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025**		
Fonte do Recurso:	**SEAB**	**Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):**		**13/05/2026 - qua**
NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS DESTE PROJETO:	**15**			

CÓDIGO ITEM	ORIGEM	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TOTAL DE ENSAIOS	ATENDE OS CRITÉRIOS DO PLANO AMOSTAGEM	CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA																
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
09.02.11	DAER	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem (mínimo de 5 resultados por medição)	75	Sim	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito (mínimo de 5 resultados por medição)	142	Sim		20	22	20	20	15	15	15	15									
09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base (mínimo de 5 resultados por medição)	62	Sim		8	8	8	8	8	8	8	6									
09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	24	Sim		2	4	4	4	4	2	2	2									
09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base	30	Sim		4	4	4	4	4	4	4	2									
COMPOSIÇÃO	CPU-5	DETERMINAÇÃO DE RESISTÊNCIA à TRAÇÃO NA FLEXÃO - MOLDAGEM, CURA E ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA PRISMÁTICO DE CONCRETO	480	Sim		34	34	36	36	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34			
COMPOSIÇÃO	CPU-6	ESTRUTURA DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PAVIMENTO DE CONCRETO	14	Sim		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
COMPOSIÇÃO	CPU-7	DETERMINAÇÃO DE RESISTÊNCIA à COMPRESSÃO AXIAL - MOLDAGEM, CURA E ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA CILINDRICO DE CONCRETO	960	Sim		68	68	72	72	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68			

Resp. Técnico (assinatura digital):

ALEXSANDER MASCHIO:02764098928

Assinado de forma digital por ALEXSANDER MASCHIO:02764098928
Dados: 2026.05.13 11:47:55 -03'00'

ALEXSANDER MASCHIO - CREA PR-70.043/D - ART/RRT Nº 1720257064510

Prefeito(a) (assinatura digital):

Assinado por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA
Clever Aparecido Iavolski Poletto

15/05/2026 15:51:55

CLEVER APARECIDO IAVOLSKI POLETTO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE