
RUA SÃO SALVADOR (ENTRE A RUA BARÃO DO RIO BRANCO E RUA MARTIN LUTERO)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT. PROJETO INICIAL		MEDIÇÃO 01	MEDIÇÃO 02	MEDIÇÃO 03	MEDIÇÃO 04	MEDIÇÃO 05	MEDIÇÃO 06	MEDIÇÃO 07	TOTAL EXECUTADO CONTRATO ANTERIOR		SALDO DE CONTRATO
											QUANTITATIVO EXECUTADO	PERCENTUAL EXECUTADO	
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO													
Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m²	606,65		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	606,65
Lastro de Brita	m³	14,44		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	14,44
Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m³	3,76		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	3,76
Formas de madeira compensada resinada	m²	10,00		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	10,00
Calçada Concreto (e = 5,00 cm)	m²	481,30		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	481,30
PISO PODOTÁTIL, ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	m²	44,00		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	44,00
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	m²	81,35		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	81,35



RUA SÃO SALVADOR



Implantação de Calçadas na Rua São Salvador


RUA EDVINA SALETE ZAURA (ENTRE A RUA DOS IMIGRANTES E RUA BARÃO DO RIO BRANCO)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT. PROJETO INICIAL		MEDIÇÃO 01	MEDIÇÃO 02	MEDIÇÃO 03	MEDIÇÃO 04	MEDIÇÃO 05	MEDIÇÃO 06	MEDIÇÃO 07	TOTAL EXECUTADO CONTRATO ANTERIOR		SALDO DE CONTRATO
											QUANTITATIVO EXECUTADO	PERCENTUAL EXECUTADO	
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO													
Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m²	536,52		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	536,52
Lastro de Brita	m³	12,39		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	12,39
Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m³	3,71		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	3,71
Formas de madeira compensada resinada	m²	5,00		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	5,00
Calçada Concreto (e = 5,00 cm)	m²	412,97		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	412,97
PISO PODOTÁTIL, ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	m²	43,10		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	43,10
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	m²	80,45		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	80,45



Implantação de Calçadas na Rua Edvina Salete Zaura

* Medidas em centímetros.



Detalhe do Meio Fio

QUANTITATIVO
RUA SÃO SALVADOR

- CALÇADA CONCRETO (E = 5cm)..... 481,30 m²
- PISO TATIL ALERTA..... 44,00 m²
- PISO TATIL DIRECIONAL..... 81,35 m²

REGULARIZAÇÃO..... 606,65 m²
LASTRO DE BRITA ..... 14,44 m³
COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ..... 3,76 m³
FORMA DE MADEIRA ..... 10,00 m²

QUANTITATIVO
RUA EDVINA SALETE ZAURA

- CALÇADA CONCRETO (E = 5cm)..... 412,97 m²
- PISO TATIL ALERTA..... 43,10 m²
- PISO TATIL DIRECIONAL..... 80,45 m²

REGULARIZAÇÃO..... 536,52 m²
LASTRO DE BRITA ..... 12,39 m³
COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ..... 3,71 m³
FORMA DE MADEIRA ..... 5,00 m²

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS

IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS

Rua São Salvador e Rua Edvina Salete Zaura - CÉU AZUL-PR

APROVAÇÕES / OBSERVAÇÕES:

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
CNPJ: 76.206.473/0001-01

PROJETO:

GUSTAVO FRANCESCHINI
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 126178/D
g.franceschini@hotmail.com
(45)98403-8697

PROJETO:

ÁREA: 1.143,17 m²

CONTEUDO: Projeto de Implantação de Calçadas das Ruas São Salvador e Edvina Salete Zaura.

FORMATO: A2

ESCALA: INDICADA

PRANCHA: 02/02

DATA: JUNHO/2026

A APROVAÇÃO DO PRESENTE PROJETO PERANTE A PREFEITURA NÃO RECONHECE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL.

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Gustavo Franceschini (20/07/2026 07:56:49). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026072007564939

Documento assinado eletronicamente por:
Gustavo Franceschini (20/07/2026 07:56:49)

Nome/controle do arquivo:
2026072007564939.pdf

Solicitações de assinatura:
Nenhuma solicitação registrada

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026072007564939