PLANO DE AMOSTRAGEM DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL

RELAÇÃO DOS ENSAIOS TECNOLÓGICO DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA DO PROJETO

Município:	**PALOTINA**		**PRIORIDADE**	**SAM**	**86**
Projeto :	**PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL**			**LOTE nº**	**1**
Local da Obra :	**LINHA CARAVAGGIO - FLORESTA KD 103 a KD 220**	**Data Base Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025**			
Fonte do Recurso:	**SEAB**	**Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):**			**23/04/2026 - qui**
NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS DESTE PROJETO:	**12**				

CÓDIGO ITEM	ORIGEM	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TOTAL DE ENSAIOS	ATENDE OS CRITÉRIOS DO PLANO AMOSTAGEM	CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito (mínimo de 5 resultados por medição)	124	Sim					31	31	31	31				
09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base (mínimo de 5 resultados por medição)	124	Sim					31	31	31	31				
09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	60	Sim					15	15	15	15				
09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base	124	Sim					31	31	31	31				
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)	116	Sim									29	29	29	29
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)	92	Sim									23	23	23	23
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica (mínimo de 5 CP's por medição)	92	Sim									23	23	23	23
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)	92	Sim									23	23	23	23
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)	92	Sim									23	23	23	23
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa (mínimo de 5 CP's por medição)	92	Sim									23	23	23	23
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização, podendo medir fracionado por medição)	4	Sim									1	1	1	1

Resp. Técnico (assinatura digital):

GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:07417574947

Assinado de forma digital por GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:07417574947
Dados: 2026.04.23 10:30:24 -03'00'

GUILHERME PUGGINA POLEGATTI - CREA PR-173169/D - ART/RRT Nº 1720262148939

Prefeito(a) (assinatura digital):

ASSINADO DIGITALMENTE
RODRIGO RIBEIRO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

RODRIGO RIBEIRO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE