| ENSAIOS - PLANO DE AMOSTRAGEM | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUA | EXTENSÃO (m) | ÁREA (m²) | LARGURA MÉDIA (m) | **REGULARIZAÇÃO SUBLEITO 0,20m (a cada 750m²)** | **SUB-BASE - MACADAME SECO 0,25m (a cada 400m³)** | **BASE - BRITA GRADUADA 0,20m (a cada 150m³)** | **PINTURA DE LIGAÇÃO (a cada 800m²)** | **IMPRIMAÇÃO (a cada 300m)** | **CBUQ (t)** | **PERCENTAGEM BETUME (a cada 600m²)** | **GRAU DE COMPACTAÇÃO (a cada 100t)** | **DENSIDADE DO MATERIAL (a cada 100t)** | **TRAÇÃO COMP. DIAM. (a cada 100t)** | **EXTRAÇÃO CP (a cada 100t)** |
| | | | | | | | **CAPA** | **CAPA** | | **CAPA** | | | | |
| ESTRADA LINHA CARAVAGGIO/FLORESTA | 11.554,00 | 92.432,00 | 8,00 | 124,00 | 58,00 | 124,00 | 116,00 | 39,00 | 8.873,47 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 |
| TOTAL | | 92.432,00 | | 124,00 | 58,00 | 124,00 | 116,00 | 39,00 | | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 |