CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
001	001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA/PR	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ MOLDADO NO PÁTIO DE MÁQUINAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	04-26 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ MOLDADO NO PÁTIO DE MÁQUINAS	NOVA AURORA/PR	22,23%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ MOLDADO NO PÁTIO DE MÁQUINAS									**504.159,24**	
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**504.159,24**	
1.1.			**CANTEIRO DE OBRAS**					**-**	**1.865,07**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	508,62	BDI 1	621,69	1.865,07	RA
1.2.			**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**					**-**	**6.374,25**	
1.2.1.	Composição	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA.	OUTRAS	1,00	5.214,96	BDI 1	6.374,25	6.374,25	RA
1.3.			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**-**	**6.094,13**	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	748,00	3,28	BDI 1	4,01	2.999,48	RA
1.3.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	28,75	88,06	BDI 1	107,64	3.094,65	RA
1.4.			**ESTRUTURA PRÉ-MOLDADO**					**-**	**457.955,07**	
1.4.1.	Cotação	C1	BARRACÃO PRÉ-MOLDADO – 20,00 X 37,40 M: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO COMPOSTA POR ESTACAS Ø20 CM, BLOCOS DE FUNDAÇÃO 1,00 X 1,00 M, PILARES 0,30 X 0,50 X 7,50 M, COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM TERÇAS EM PERFIL “U” E TELHAMENTO EM TELHA GALVANIZADA DE AÇO ZINCADO ESPESSURA 0,50 MM.	UN	1,00	374.666,67	BDI 1	457.955,07	457.955,07	RA
1.5.			**ACABAMENTOS**					**-**	**16.454,14**	
1.5.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	37,40	187,36	BDI 1	229,01	8.564,97	RA
1.5.2.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	74,48	66,39	BDI 1	81,15	6.044,05	RA
1.5.3.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	48,00	31,45	BDI 1	38,44	1.845,12	RA
1.6.			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**					**-**	**11.984,88**	
1.6.1.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	9,50	BDI 1	11,61	4.063,50	RA
1.6.2.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	91,26	BDI 1	111,55	111,55	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
001	001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA/PR	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ MOLDADO NO PÁTIO DE MÁQUINAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	04-26 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ MOLDADO NO PÁTIO DE MÁQUINAS	NOVA AURORA/PR	22,23%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ MOLDADO NO PÁTIO DE MÁQUINAS									**504.159,24**	
1.6.3.	SINAPI	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	127,23	BDI 1	155,51	155,51	RA
1.6.4.	Composição	1	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 100 W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	30,00	85,46	BDI 1	104,46	3.133,80	RA
1.6.5.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	12,41	BDI 1	15,17	1.517,00	RA
1.6.6.	SINAPI-I_SP	43963	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 75 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	M	152,00	16,17	BDI 1	19,76	3.003,52	RA
1.7.			**FINALIZAÇÃO DE OBRA**					**-**	**3.431,70**	
1.7.1.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	M2	747,89	0,90	BDI 1	1,10	822,68	RA
1.7.2.	SINAPI	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	74,80	10,42	BDI 1	12,74	952,95	RA
1.7.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	448,80	3,02	BDI 1	3,69	1.656,07	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVA AURORA/PR

I

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
001	001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA/PR	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ MOLDADO NO PÁTIO DE MÁQUINAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	04-26 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ MOLDADO NO PÁTIO DE MÁQUINAS	NOVA AURORA/PR	22,23%	0,00%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ MOLDADO NO PÁTIO DE MÁQUINAS									**504.159,24**

Local

quinta-feira, 18 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MATEUS XAVIER SOBRINHO TOSI
CREA/CAU: A308299-7
ART/RRT: 16988849

MATEUS XAVIER SOBRINHO TOSI:12505530912

Assinado de forma digital por MATEUS XAVIER SOBRINHO TOSI:12505530912
Dados: 2026.08.17 11:56:20 -03'00'