PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	UNIFLOR	PRIORIDADE Nº 44	SAM	33
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA		LOTE nº	1
Local da Obra:	RUA LÍRIO, QUADRA 29, LOTE 1/2-REM	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		16/04/2026 - qui
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	09	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	**Valor total Mão de Obra:**	**Valor total dos Materiais:**
R$ 1.285.858,83	**R$ 481.440,18**	**R$ 804.418,65**
	37,44%	**62,56%**

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	270	R$ 1.285.858,83	
Medição 1 - Inicío	30	R$ 57.413,79	Instalação da placa de obra e tapume, demolição de calçada, execução da limpeza e retirada de árvores do local.
Medição 2	30	R$ 146.114,35	Execução da infraestrutura da edificação e início das alvenarias.
Medição 3	30	R$ 238.359,37	Execução da superestrutura, vergas e contravergas e finalização das alvenarias.
Medição 4	30	R$ 179.164,84	Instalação da estrutura metálica de cobertura e esquadrias.
Medição 5	30	R$ 80.173,20	Execução das instalações elétricas da edificação.
Medição 6	30	R$ 131.025,01	Início a execução dos revestimentos internos e externo: chapisco, emboço e contrapiso. Execução das instalações hidrossanitárias.
Medição 7	30	R$ 153.178,45	Finalização dos revestimento internos e externo, início do emassamento de paredes e teto.
Medição 8	30	R$ 117.717,91	Execução de banco de concreto, revestimento de piso cerâmico, emassamento de paredes e teto, aplicação do fundo preparador de pintura.

Medição 9	**30**	**R$ 182.711,91**	Execução da pintura interna e externa, piso em concreto. Plantio de grama. Instalação do sistema de climatização, letreiro iluminado, revestimento em acm, e pele em vidro. Limpeza final de obra.

Resp. Técnico (assinatura digital): ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO:06965379901 Assinado de forma digital por ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO:06965379901 Dados: 2026.04.17 14:48:55 -03'00' **ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO - CAU A95.934-0 - ART/RRT Nº 16142797**	**Prefeito(a) (assinatura digital):** Documento assinado digitalmente gov.br **MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA** Data: 27/04/2026 08:36:47-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br **MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA**

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE