PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	UNIFLOR		PRIORIDADE Nº 50	SAM	39
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CRAS			LOTE nº	1
Local da Obra:	QUADRA N°25, DATA DE TERRAS 7,8,9 - AVENIDA DAS FLORES		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		07/08/2026 - sex	
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	09	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			

Valor GLOBAL do projeto:	**R$ 1.212.344,27**	**Valor total Mão de Obra:**	**R$ 436.422,67** **36,00%**	**Valor total dos Materiais:**	**R$ 775.921,60** **64,00%**

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	270	R$ 1.212.344,27	
Medição 1 - Inicío	30	R$ 84.691,79	INÍCIO DA OBRA COM A INSTALAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM.
Medição 2	30	R$ 220.754,93	EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DO HIDROMETRO E ENTRADA DE ENERGINA E INÍCIO DA INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO COM AS ESTACAS E BLOCOS IMPERMEABILIZADOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA.
Medição 3	30	R$ 171.096,51	FINALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SUPERESTRTURA E ALVENARIA NA EDIFICAÇÃO. INÍCIO DA EXECUÇÃO DA COBERTURA EM ESTRUTURA MADEIRA COM IMUNIZAÇÃO.
Medição 4	30	R$ 124.742,60	FINALIZAÇÃO DA COBERTURA COM A INSTALAÇÃO DAS TELHAS EM FIBROCIMENTO. INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS DA EDIFICAÇÃO.
Medição 5	30	R$ 201.126,53	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS.
Medição 6	30	R$ 98.525,59	INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS CHAPISCO, EMBOÇO DE PAREDES E LAJES. EXECUÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DOS PISO INTERNO.
Medição 7	30	R$ 98.464,30	INSTALAÇÃO DO FORRO DRYWALL, RODAPÉ, PISOS CERÂMICO INTERNO E INÍCIO DOS SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DA EDIFICAÇÃO.
Medição 8	30	R$ 55.675,01	INÍCIO DOS SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DA EDIFICAÇÃO.
Medição 9	30	R$ 157.267,01	EXECUÇÃO DOS PISO EM CONCRETO EXETERNO, PODOTÁTIL E RAMPA DE ACESSIBILIDADE. INSTALAÇÃO DOS ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO. PLANTIO DE GRAMA. LIMPEZA FINAL DA OBRA.

Resp. Técnico (assinatura digital):

ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO:06965379901

Assinado de forma digital por ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO:06965379901
Dados: 2026.08.07 14:06:26 -03'00'

ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO - CAU A95.934-0 - ART/RRT Nº 16535831

Prefeito(a) (assinatura digital):

gov.br
Documento assinado digitalmente
MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
Data: 20/08/2026 10:32:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE