PLANO DE AMOSTRAGEM DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL

RELAÇÃO DOS ENSAIOS TECNOLÓGICO DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA DO PROJETO

Município:	**CASTRO**	**PRIORIDADE Nº 117**	**SAM**	**89**
Projeto :	**PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL**		**LOTE nº**	**1**
Local da Obra :	**ESTRADA CAXAMBÚ**	**Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de ABRIL/2026**		
Fonte do Recurso:	**SEAB**	**Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):**		**23/06/2026 - ter**
NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS DESTE PROJETO:	**06**			

CÓDIGO ITEM	ORIGEM	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TOTAL DE ENSAIOS	ATENDE OS CRITÉRIOS DO PLANO AMOSTAGEM	CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA																	
					1	2	3	4	5	6												
09.02.11	DAER	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem (mínimo de 5 resultados por medição)	65	Sim	20	20	25															
09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito (mínimo de 5 resultados por medição)	43	Sim		11	11	11	10													
09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base (mínimo de 5 resultados por medição)	20	Sim		5	5	5	5													
09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	20	Sim		5	5	5	5													
09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base	26	Sim		6	5	5	5	5												
	COMP89_1_5	DETERMINAÇÃO DE RESISTÊNCIA à TRAÇÃO NA FLEXÃO - MOLDAGEM, CURA E ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA PRISMÁTICO DE CONCRETO	144	Sim		28	28	28	30	30												
	COMP89_1_6	ESTRUTURA DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PAVIMENTO DE CONCRETO	5	Sim		1	1	1	1	1												
	COMP89_1_7	EXTRAÇÃO DE TESTEMUNHO (CORPO DE PROVA CILÍNDRICO)	25	Sim		5	5	5	5	5												
	COMP89_1_8	DETERMINAÇÃO DO ABATIMENTO - SLUMP TEST	240	Sim		45	45	50	50	50												
	COMP89_1_9	DETERMINAÇÃO DE RESISTÊNCIA à COMPRESSÃO AXIAL - MOLDAGEM, CURA E ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA CILINDRICO DE CONCRETO	288	Sim		56	56	56	60	60												

Resp. Técnico (assinatura digital):

ALEXSANDER MASCHIO:02764098928

Assinado de forma digital por ALEXSANDER MASCHIO:02764098928
Dados: 2026.06.23 18:27:04 -03'00'

ALEXSANDER MASCHIO - CREA PR-70.043/D - ART/RRT Nº 1720257237864

Prefeito(a) (assinatura digital):

REINALDO CARDOSO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE