PLANEJAMENTO DO PROJETO DE PRAÇA / MEU CAMPINHO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	LUIZIANA	PRIORIDADE Nº 45	SAM	44
Projeto :	PRAÇA / MEU CAMPINHO - Revitalização da Praça da Igreja Matriz		LOTE nº	1
Local da Obra:	Avenida Liberdade, n°1225, Bairro Centro, CEP: 87.290-000, Luiziana - PR.	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		27/01/2026 - ter
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	08	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	**Valor total Mão de Obra:**	**Valor total dos Materiais:**
R$ 1.068.087,39	**R$ 280.787,79**	**R$ 787.299,60**
	26,29%	**73,71%**

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	240	R$ 1.068.087,39	
Medição 1 - Inicío	30	R$ 70.425,66	Etapa inicial - Demolição total de mureta em alvenaria existente, remoção de 1/3 do piso de bloco intertravado existente, locação de obra com gabarito para demarcação, instalação de placa de obra, demolição total de elementos em concreto existentes e seu correto manejo dos entulhos pertinentes, realização completa de vala para instalações elétricas, instalação de 1/2 do eletroduto para rede elétrica enterrada, instalação de 1/2 do cabo de cobre para rede elétrica enterrada, realização de 1/2 das bases de postes de iluminação, realização completa do banco circular central.
Medição 2	30	R$ 86.281,94	Etapa intermediária - Remoção de 1/3 do piso de bloco intertravado existente, instalação de 1/2 do eletroduto para rede elétrica enterrada, instalação de 1/2 do cabo de cobre para rede elétrica enterrada, instalação total de caixas de passagem para rede elétrica, instalação total das hastes de aterramento dos postes de iluminação, realização de 1/2 das bases de postes de iluminação, realização de corte total das árvores existentes indicadas em projeto, remoção total das raízes remanescentes provenientes do corte das árvores existentes indicadas em projeto, realização de 1/2 do pergolado.
Medição 3	30	R$ 230.748,79	Etapa intermediária - Remoção de 1/3 do piso de bloco intertravado existente, instalação de 1/4 do piso intertravado em pedra portuguesa, instalação de 1/2 do tapume, realização de 1/2 do pergolado, instalação do eletroduto corrugado no pergolado e na base do cruzeiro, instalação de caixa de tomada alta no pergolado.
Medição 4	30	R$ 182.565,72	Etapa intermediária - Instalação de 1/2 do tapume, instalação de 1/4 do piso intertravado em pedra portuguesa, realização total da base do cruzeiro.
Medição 5	30	R$ 154.377,10	Etapa intermediária - Instalação de 1/4 do piso intertravado em pedra portuguesa.
Medição 6	30	R$ 155.209,25	Etapa intermediária - Instalação de 1/4 do piso intertravado em pedra portuguesa, instalação de quadro de distribuição de energia, instalação de disjuntor 10A, instalação de disjuntor 16A, instalação de disjuntor 25A.
Medição 7	30	R$ 80.795,46	Etapa intermediária - Realização total de passeio de concreto, realização total de guia em trecho reto, realização total de guia em trecho curvo, realização total de pintura de demarcação para sinalização viária, realização total de pintura de símbolos para sinalização viária, realização total de plantio de árvore ornamental, realização total de plantio de palmeira, realização total de plantio de grama batatais, instalação total de lixeiras metálicas, instalação total de spots de iluminação na base do cruzeiro, instalação total de luminária de jardim tipo espeto nos canteiros, realização de 1/2 das guias dos canteiros.
Medição 8	30	R$ 107.683,47	Etapa final - Instalação total dos postes de iluminação pública, instalação total das luminárias de LED para iluminação pública, instalação total de piso podotátil no passeio público, realização de 1/2 das guias dos canteiros.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
VINICIUS KENJI SLONGO:05144765912 Assinado de forma digital por VINICIUS KENJI SLONGO:05144765912 Dados: 2026.01.27 07:38:52 -03'00'	
Vinícius Kenji Slongo - CAU-PR A3057291 - ART/RRT Nº 15796886	**EDSON LISS**

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE